



Gobierno Regional Junín

G. R. I.	
REG. N°	4751294
EXP. N°	3227158



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 116-2021-GR-JUNÍN/GRI

Huancayo, 16 ABR 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Memorando N° 386-2021-GRJ/ORAJ, de fecha 15 de abril de 2021 suscrito por la Abogada Silvia Carmen Ticze Huamán, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica; el Informe Técnico N° 83-2021-GRJ/GRI, de fecha 14 de abril de 2021 suscrito por el Ingeniero Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 240-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 08 de abril de 2021 suscrito por el Ingeniero Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe N° 053-2021-GRJ/SGSLO/DAZP, de fecha 06 de abril de 2021 suscrito por el Ingeniero David Zurita Puente, en su condición de Inspector de Obra; el Informe N° 09-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 29 de marzo de 2021 suscrito por el Ingeniero Jorge Luis Crisóstomo Campos, en su condición de Residente de Obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, - Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y No Reelección Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la Obra: **"Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo-Junín" - IV etapa - Saldo de Obra**, por la modalidad de Administración Directa con un presupuesto de S/. 2,868,144.40 Soles, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios;

Que, mediante Informe N° 09-2021-GRJ/GRI/SGO, recibido el 30 de marzo de 2021 el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, en su condición de Residente de la Obra: **"Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo-Junín" - IV etapa - Saldo de Obra**, con los sustentos técnicos y legales que expone solicita la aprobación de la ampliación de plazo N° 05 por el término de veintitrés (23) días calendarios, por el hecho de la paralización de la ejecución de la obra desde el 20 de febrero de 2021 hasta el 16 de marzo de 2021, debido a la ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afectan la ruta crítica del cronograma de obra y por modificaciones al expediente técnico aprobado; hechos que afectaron



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

el Cronograma Valorizado y el Cronograma de Ejecución de Obra existiendo partidas afectadas por la paralización de la Obra;

Que, mediante Memorando N° 780-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 31 de marzo de 2021 el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la solicitud de ampliación de plazo N° 05 al Inspector de Obra a fin que realice la revisión, evaluación y pronunciamiento correspondiente;

Que, mediante Informe N° 053-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, de fecha 06 de abril de 2021 el Ing. David Zurita Puente, en su condición de Inspector de Obra, con los sustentos técnicos y legales que expone emite pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 05, manifestando entre otros puntos lo siguiente:

"Esta inspección de obra ha realizado la evaluación de los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica de cronograma vigente, encontrando que se produce afectación a la ruta crítica de la obra a partir del **21 de febrero del 2021 hasta el día 15 de marzo del 2021**, que debido a la paralización de obra debido a la causal por la ausencia de materiales y/o insumos en obra por demora en adquisiciones de obra, suscitada el día 20 de febrero del 2021, y por la modificación al Expediente Técnico aprobado.

El Residente de Obra mediante anotación de cuaderno de obra, asiento N° 146 de fecha 20 de febrero del 2021, quien comunica que en cumplimiento de la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR - JUNÍN, se procede a paralizar la obra por las circunstancias de ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra. Por lo tanto, se tomó conocimiento y se realizó la paralización de obra el día 20 de febrero del 2021, por la causal ausencia de insumos y/o materiales por demora de adquisición de obra. Se reinició la obra el día 16 de marzo del 2021, con el residente encargado Ing. Jorge Crisóstomo Campos designado mediante Memorando N° 026-2021-GRJ-GRI, de fecha 06 de enero de 2021, durante el periodo de paralización se vio afectado el cronograma de ejecución de obra aprobado, teniendo la afectación de la ruta crítica desde el **21 de febrero del 2021 al 15 de marzo del 2021**, al no cumplir con lo programado en la ejecución de la obra.

Dentro de lo analizado, tanto en fundamentos de hecho y de derecho, la Inspección de Obra declara **PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 **por 23 días calendarios contabilizados a partir del 05 de mayo del 2021 hasta el 27 de mayo del 2021**; por paralización de obra, afectando la programación del cronograma de ejecución de obra y las partidas afectadas durante el tiempo de paralización de obra, determinado por el análisis ejecutado por esta Inspección de Obra en base a los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica de cronograma vigente";

Que, mediante el Informe Técnico N° 240-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 08 de abril de 2021 el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con los fundamentos que expone emite las siguientes conclusiones y recomendaciones:

"Visto y revisado los informes emitidos por el Residente e Inspector de Obra, se ha evidenciado que se ha cumplido con lo establecido en la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR - JUNÍN - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, en ese sentido esta Sub Gerencia posterior a la revisión y evaluación de lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras y aprobado por la Inspección de Obras **APRUEBA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 por (23) días calendarios**, los cuales serán contabilizados **desde 05 de mayo de 2021 hasta 27 de mayo de 2021**.

Se recomienda proseguir con el trámite administrativo para la emisión de la resolución de ampliación del plazo de la obra en mención;

Que, mediante el Informe Técnico N° 83-2021-GRJ/GRI, de fecha 14 de abril de 2021 el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, con los fundamentos técnicos y legales que expone emite las siguientes conclusiones:

"Considerando los argumentos expuestos por el Inspector de Obra Ing. David Zurita Puente, a través de Informe N° 053-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP y el INFORME TÉCNICO N° 240-2021-GRJ/GRI/SGSLO de 08.04.2021 emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el cual se da **PROCEDENCIA** a la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 por (23) días calendarios para la obra en mención, concluimos en:





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

- Dar la PROCEDENCIA TÉCNICA para la APROBACIÓN de la Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra **"Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo-Junín"** - IV etapa - Saldo de Obra ejecutada a través de Administración Directa por un periodo de 23 días calendarios, el cual deberá contarse desde el 05 de mayo de 2021 hasta el 27 de mayo de 2021. (...);

Que, la Directiva N° 005-2009/GRJ-JUNÍN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 5.3.5.3), establece:

"Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, **previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución**, en los casos siguientes:

- Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales.
- Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad.
- Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra.
- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, etc.
- De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que resulten necesarios";



Que, la Directiva precitada en el numeral 6.5.4 **OTROS INFORMES EVENTUALES**, establece:

- **Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.-** El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando **se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM**, las causales son:


- **Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.**
 - Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
 - Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
- Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable), incluir además panel fotográfico.

a. Requisitos

- Que las causales estén anotadas en el Cuaderno de Obra, dentro del plazo contractual.
- Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten la ruta crítica de Obra. El Supervisor o Inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM.
- Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva.

b. Procedimiento

- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.
- El Supervisor o Inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete (07) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor.
- Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación.
- En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo.
- La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión, a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales.
- La Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de dos (02) días naturales emitirá su Informe Técnico y lo derivará a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que de la opinión presupuestal y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, quien emitirá su Informe Legal, formulará el resolutivo de la Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco (05) días naturales desde la recepción de la documentación.





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

- c. Contenido del Expediente de Ampliación presentado por el ejecutor:
- Copias de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y término de la causal de ampliación de plazo.
 - Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestre la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada.
 - Memoria descriptiva de las causales de la ampliación de plazo.
 - Justificación técnica y legal
 - Conclusiones y Recomendaciones.
 - Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de ampliación.
 - Panel fotográfico;

Que, las normas citadas establecen las formalidades, causales, requisitos y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo durante la ejecución de una Obra por la modalidad de Administración Directa como el presente caso;

Que, el Residente de Obra, mediante el Informe N° 09-2021-GRJ/GRI/SGO, con los sustentos técnicos y legales que expone solicita la aprobación de la ampliación de plazo N° 05 por el término de veintitrés (23) días calendarios, por el hecho de la paralización de la ejecución de la obra desde el 20 de febrero hasta el 16 de marzo del 2021 debido a la ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra y por modificaciones al expediente técnico aprobado; hechos que afectaron el Cronograma Valorizado y el Cronograma de Ejecución de Obra existiendo partidas afectadas por la paralización de la Obra, enmarcándose este hecho en la causal de **atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor**.

Además, el Residente de Obra, expresa que dichos sucesos se encuentran descritos en los siguientes Asientos del Cuaderno de Obra:

- Asiento N° 146 del Residente de Obra de fecha 20 de febrero del 2021.
- Asiento N° 147 del Residente de Obra de fecha 16 de marzo del 2021.

El Residente de Obra, acredita los sustentos expuestos mediante copias de los asientos del Cuaderno de Obra; el Acta de Paralización de Obra de fecha 19 de febrero del 2021; el Acta de Reinicio de Obra de fecha 16 de marzo de 2021 ambos documentos suscritos por el Residente de Obra e Inspector de Obra; Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestra la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada; la Resolución Gerencial General Regional N° 056-2021-G.R.-JUNÍN/GGR, de fecha 24 de marzo de 2021 mediante el cual se formaliza la paralización de la Obra;

Que, el Inspector de Obra, mediante el Informe N° 053-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, justifica la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, expresando que, la inspección de obra ha realizado la evaluación de los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica de cronograma vigente, encontrando que se produce afectación a la ruta crítica de la obra a partir del **21 de febrero del 2021 hasta el día 15 de marzo del 2021**, que debido a la paralización de obra debido a la causal por la ausencia de materiales y/o insumos en obra por demora en adquisiciones de obra, suscitada el día 20 de febrero del 2021, y por la modificación al Expediente Técnico aprobado.

El Residente de Obra mediante anotación de cuaderno de obra, asiento N° 146 de fecha 20 de febrero del 2021, comunica que en cumplimiento de la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR - JUNÍN, se procede a paralizar la obra por las circunstancias de ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra. Por lo tanto, se tomó conocimiento y se realizó la paralización de obra el día 20 de febrero del 2021, por la causal ausencia de insumos y/o materiales por demora de adquisición de obra. Se reinició la obra el día 16 de marzo del 2021, con el residente encargado Ing. Jorge Crisóstomo Campos



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

designado mediante Memorando N° 026-2021-GRJ-GRI, de fecha 06 de enero de 2021, durante el periodo de paralización se vio afectado el cronograma de ejecución de obra aprobado, teniendo la afectación de la ruta crítica desde el **21 de febrero del 2021 al 15 de marzo del 2021**, al no cumplir con lo programado en la ejecución de la obra.

Dentro de lo analizado, tanto en los fundamentos de hecho y de derecho, la Inspección de Obra declara **PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 **por 23 días calendarios contabilizados a partir del 05 de mayo del 2021 hasta el 27 de mayo del 2021**; por paralización de obra, afectando la programación del cronograma de ejecución de obra y las partidas afectadas durante el tiempo de paralización de obra, determinado por el análisis ejecutado por esta Inspección de Obra en base a los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica de cronograma vigente;

Que, por su parte la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 240-2021-GRJ/GRI/SGSLO, expresa que, visto y revisado los informes emitidos por el Residente e Inspector de Obra, se ha evidenciado que se ha cumplido con lo establecido en la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR - JUNÍN - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, en ese sentido esta Sub Gerencia posterior a la revisión y evaluación de lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras y aprobado por la Inspección de Obras **APRUEBA LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 por (23) días calendarios**, los cuales serán contabilizados **desde 05 de mayo de 2021 hasta 27 de mayo de 2021**.

recomienda proseguir con el trámite administrativo para la emisión de la resolución de ampliación de plazo de la obra en mención;

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, por su parte mediante el Informe Técnico N° 83-2021-GRJ/GRI, ratifica los sustentos y justificación expresados por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, manifestando que Da la PROCEDENCIA TÉCNICA para la APROBACIÓN de la Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra **"Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo-Junín" - IV etapa - Saldo de Obra** ejecutada a través de Administración Directa por un periodo de 23 días calendarios, el cual deberá contarse desde el 05 de mayo de 2021 hasta el 27 de mayo de 2021;

Que, la Abogada Silvia Carmen Ticze Huamán, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica, mediante el Memorando N° 386-2021-GRJ/ORAJ, de fecha 15 de abril de 2021, remite el Informe Legal N° 136-2021-GRJ/ORAJ, suscrito por el Abogado Víctor Christian Ríos Canchanya, en el que emite la siguiente opinión legal:

"Es viable aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 para la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo-Junín" - IV etapa - Saldo de Obra**, presentado por el Residente de Obra mediante el Informe N° 09-2021-GRJ/GRI/SGO, por el periodo de veintitrés (23) días calendarios, debiendo cuantificarse desde el 05 de mayo de 2021 hasta el 27 de mayo de 2021";

Que, se advierte que el expediente de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 se encuentra sustentado tanto técnica como legalmente por el Residente de Obra; el hecho de la paralización de la ejecución de la obra desde el 20 de febrero de 2021 hasta el 16 de marzo de 2021, debido a la ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afectan la ruta crítica del cronograma de obra y por modificaciones al expediente técnico aprobado, se enmarca



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

en la causal de **atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor** previsto en la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR - JUNÍN;

Que, además los hechos que generan la Ampliación de Plazo se encuentran acreditados con el Acta de Paralización de Obra de fecha 19 de febrero del 2021; el Acta de Reinicio de Obra de fecha 16 de marzo de 2021 ambos documentos suscritos por el Residente de Obra e Inspector de Obra; Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestra la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada; la Resolución Gerencial General Regional N° 056-2021-G.R.-JUNÍN/GGR, de fecha 24 de marzo de 2021 mediante el cual se formaliza la paralización de la Obra;

Que, la solicitud de Ampliación de Plazo ha sido presentada dentro del plazo de vigencia de ejecución de Obra; asimismo, la causal invocada se encuentra anotada el inicio y el termino en los asientos del Cuaderno de Obra;

Que, en consecuencia, estando a la justificación técnica y legal expuestos por el Residente de Obra, Inspector de Obra y el pronunciamiento positivo de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y Gerente Regional de Infraestructura, es viable aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 por un periodo de veintitrés (23) días calendario, debiendo cuantificarse desde el 05 de mayo de 2021 al 27 de mayo de 2021;

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 065-2021/GR-JUNÍN/GR, de fecha 19 de marzo de 2021 a favor del Gerente Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 05 solicitado por el Residente de la Obra: **"Mejoramiento del servicio de transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo-Junín" - IV etapa - Saldo de Obra**, mediante el Informe N° 09-2021-GRJ/GRI/SGO, por un periodo de veintitrés (23) días calendario que se contabilizará desde el 05 de mayo al 27 de mayo del 2021; por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Inspector de Obra, Residente de Obra y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Ing. LUIS ANGEL RUIZ OR.
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 19 ABR. 2021

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL