



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Trabajando con la fuerza del pueblo!

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 056 -2021-GRJ/GGR

Huancayo, 24 MAR. 2021

EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Reporte N° 851-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 18 de marzo del 2021; el Memorando N° 242-2020-GRJ/ORAJ, de fecha 16 de marzo del 2021; el Informe Técnico N° 62-2021-GRJ/GRI, de fecha 15 de marzo del 2021; el Informe Técnico N° 168-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 12 de marzo del 2021; Informe N° 27-2021-GRJ/GRI/SGSLO/DAZP, de fecha 08 de marzo del 2021; Memorando N° 448-2021-GRJ/GRI, de fecha 04 de marzo del 2021; Informe Técnico N° 052-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 04 de marzo del 2021; Acta de Paralización de Obra; de fecha 21 de febrero del 2021; Cuaderno de Obra;

CONSIDERANDO:

Que, estando al artículo 191 de la Constitución Política del Estado el cual declara: "Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones", asimismo el artículo 192 de la Constitución Política antes mencionada declara que "Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo"; por otro lado, el apartado d) del artículo 35 de la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, por el que declara: "Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades."; asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, declara que: "Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo", advirtiendo de lo precedentemente descrito que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía, promueven y fomentan el desarrollo sostenible de su sus habitantes dentro de su jurisdicción promoviendo la inversión pública y privada en iguales oportunidades;



GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	4707273
EXP. N°	3240731



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Que, con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado el brote de la COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. Asimismo, dicha Organización ha informado que la variante del SARS-CoV-2 de Reino Unido se ha detectado en otros 40 países, territorios y áreas en cinco de las seis regiones de la OMS, siendo que, con fecha 08 de enero de 2021, se ha confirmado la identificación de dicha nueva variante del virus en el Perú. Respecto a la variante P.1 de la COVID-19 (Variante Brasileira), con fecha 04 de febrero, el Instituto Nacional de Salud informó que dicha variante se ha identificado en los departamentos de Loreto, Huánuco y Lima;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, hasta el 02 de setiembre de 2021;

Que, mediante Decreto Supremo N° 046-2021-PCM, se modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y el Decreto Supremo N° 207-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19;

Que, el artículo 6.5.5 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, por el que se establece las normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín, se viene señalando que para la paralización de la obra el Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la Resolución Gerencial General Regional, siendo los siguientes: **a) Por ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra;** **b) Incumplimiento de contrapartes según convenios institucionales que involucren la obra;** **c) Modificaciones al expediente técnico aprobado;** **d) Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona y/o insumos) u otros casos fortuitos o de fuerza mayor fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc., debidamente probados. El supervisor o inspector recepcionará y evaluará la solicitud del Residente de Obra, la misma que de encontrarla justificada dará su conformidad por cuaderno de obra;** **e) Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria e imprevisible fuera del control del Gobierno Regional de Junín y del Residente de Obra que no le sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Estas situaciones podrá deberse a:**

- Fenómenos naturales como terremotos, aluviones, etc., que dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos.





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



- Situaciones climáticas o la existencia de conflictos que dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos.
- La ausencia total o en parte de personal de obra que al punto que afecte la óptima calidad de los trabajos.
- La ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos o afecten significativamente los rendimientos establecido en el expediente técnico aprobado

Por otro lado, se advierte también que de manera excepcional, debido a estas situaciones de emergencia o de urgencia que pongan en riesgo la ejecución de la obra o la economía del proyecto, el supervisor o inspector de manera inmediata podrá ordenar la paralización de los trabajos, consignando dicha orden en el cuaderno de obra. Se advierte también que las solicitudes de paralización como la fecha en que se reinicia serán anotadas en el cuaderno de obra. En éste caso de paralizaciones y de su posterior reinicio, se hará en coordinación con el Subgerente de Obras, Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura. Asimismo, en el mismo día de reinicio de los trabajos, el residente de obra elaborará y presentará por medio de informe al supervisor o inspector la siguiente documentación actualizada a la fecha de reinicio:

- Cronograma actualizado de ejecución de obra
- Cronograma valorizado mensual.

Que, mediante Informe Técnico N° 168-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 12 de marzo del 2021, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, se advierte de sus conclusiones y recomendaciones que solicita la formalización mediante acto resolutivo de la paralización de obra, por la causal de ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra y por la modificación al expediente técnico;

Que, por otro lado, mediante Informe N° 27-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, de fecha 08 de marzo del 2021, suscrito por el Inspector de Obra Ing. Zurita Puente, en su calidad de Inspector de Obra, solicito vía acto resolutivo la paralización de la obra, con fecha 20 de febrero del 2021, debido también a la ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra y por la modificación al expediente técnico;

Que, mediante Informe Técnico N° 052-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 04 de marzo del 2021, suscrito por el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, en su calidad de Sub Gerente de Obras, se solicita que vía acto resolutivo se dé la paralización de obra con fecha 20 de febrero del 2020, por la causal de ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra y por la modificación al expediente técnico;





Que, se advierte el Acta de Paralización de Obra, de fecha 19 de febrero del 2021, suscrita por el Ing. David Abel Zurita Puente, en su calidad de Inspector de Obra, y por el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, en su calidad de Residente de Obra, pues del contenido de la referida Acta se advierte que la paralización de la obra correrá a partir del **20 de febrero del 2021**, el mismo que es por la ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra y por la modificación al expediente técnico;

Que, también se advierte el Asiento 145 y 146 del Cuaderno de Obra, del cual se desprende que existe un desabastecimiento de materiales y de equipos, recomendándose que la obra debe paralizarse a partir del día 20 de febrero del 2021, también se advierte del referido cuaderno de obras que la paralización de la obra se lleva a cabo por acuerdo de ambas partes, en este caso con la aceptación del Inspector y Residente de Obra;

Que, por otro lado, del Informe Técnico N° 62-2021-GRJ/GRI, de fecha 15 de marzo del 2021, suscrito por el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su calidad de Gerente Regional de Infraestructura, se advierte objetivamente lo siguiente:

I. ANÁLISIS

❖ DE LA NORMATIVA

En cumplimiento a lo establecido en el **DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN"**, referente a las paralizaciones y reinicio de trabajos en el cual se indica:

El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la Resolución Gerencial General Regional, en ese sentido la Sub Gerencia de obras solicita paralización de obra, por los siguientes circunstancias:

- ✓ **Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra.**
- ✓ **Modificaciones al expediente técnico aprobado.**

❖ DE LO MENCIONADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS

De acuerdo a la **DIRECTIVA N° 005-2009 – GR – JUNÍN. – "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN... (...) 6.5.5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO. –**

(...)



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Es así que se cuenta con el acta de paralización de obra suscrita por el residente de obra Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos y el inspector de obras Ing. David Abel Zurita Puente el mismo que fue suscrito el día 20 de febrero de 2021.

Por lo cual se solicita la **FORMALIZACIÓN VÍA ACTO RESOLUTIVO CON FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021** en cumplimiento con la **DIRECTIVA N° 005-2009 – GR – JUNÍN. – “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN”** y de la **LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO** hasta la culminación de LOS EVENTOS QUE GENERAN ESTA PARALIZACIÓN DE OBRA.

❖ **DEL PRONUNCIAMIENTO DEL INSPECTOR DE OBRA**

De acuerdo a la **DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN** (“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN”), en el ítem 6.5.5.5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO, que dice a la letra:

6.5.5.5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO. - *Subsanación de observaciones paralizaciones y reinicio de trabajos, solicitud de modificaciones al expediente técnico, coordinaciones extraordinarias, por el carácter o tipo de obra.*

- **PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS.** - *El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutive por la Resolución Gerencial General Regional.*

- Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra.
- Modificaciones al expediente técnico aprobado.

En tal sentido en mi condición de inspector de obra, se aplicó lo establecido en la **DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN** (“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN”), en el ítem **6.5.5.5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO**, procediendo a realizar la paralización de ejecución de obra, **por motivos de ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecte la ruta crítica del cronograma de obra**, como se puede observar en la visita de inspección de obra realizada el día 19 de febrero del 2021, el desabastecimiento de insumos y materiales por parte de la oficina de OASA, lo cual afecta la ruta crítica de cronograma de ejecución de obra, en consecuencia en coordinación con el residente de obra, se procede a realizar la paralización de obra, como consta en el asiento N°146 de fecha 20 de febrero de 2021, asimismo se tiene pendiente la aprobación del expediente técnico de modificación N°01 por adicional





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



- ✓ Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra.
- ✓ Modificaciones al expediente técnico aprobado.

(...)

Debido a que; no se cuentan con materiales e insumos de los materiales, así mismo, se tiene pendiente la aprobación del expediente técnico de modificación N° 01 por adicional de obra N°01 por mayores metrados y nuevas partidas con lo que se puede continuar con la ejecución del proyecto.

Para la PARALIZACIÓN DE OBRA se cumple con lo normado en las **"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN"** teniendo como documentos sustentatorios lo siguiente:

- ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA: Con anotación del residente de obra siguiente:

Del Residente de Obras:

# DE ASIENTO DE OBRA	OCURRENCIA
Asiento N°146 (20/02/2021)	(...) "en cumplimiento a la DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN, se procede a paralizar la obra por las circunstancias de ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra y por modificaciones al expediente técnico aprobado, dicha paralización se realizó en coordinación con el inspector de obra, acuerdos que se encuentran descritos en el acta de paralización (...)"

EL PROYECTO NO CUENTA CON INSUMOS Y/O MATERIALES POR DEMORA EN LAS ADQUISICIONES DE OBRA LAS CUALES ESTAN AFECTANDO LA RUTA CRITICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, debido a que con memorando N°222-2021-GRJ/GRI/SGSLO, con fecha 08 de febrero de 2021, menciona lo siguiente:

(...)

Se remite aprobación del presupuesto analítico de obra de proyecto: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN** - IV ETAPA. Sin embargo este fue devuelto por la Gerencia Regional de Infraestructura; ya que dicho proyecto no cuenta con plazo de ejecución de obra.

(...)

Por lo que existe demora en la adquisición de materiales e insumos ya que no se aprobó el analítico vía acto resolutivo.



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



de obra N°01 por mayores metrados y nuevas partidas, por lo que no se puede continuar con los trabajos de ejecución de obra.

Así mismo según la DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN, en el ítem 6.5.5.5. En el párrafo segundo:

- **PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS.** - El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la Resolución Gerencial General Regional.

De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior, el residente de obra mediante anotación de cuaderno de obra, asiento N° 146 de fecha 20 de febrero de 2021, comunica la *paralización de obra previa coordinación con el inspector de obra por la causal de ausencia de insumos y/o materiales por la demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra y las modificaciones al expediente técnico aprobado.*

Por lo descrito en los párrafos anteriores se solicita a su despacho LA FORMALIZACION DE PARALIZACION DE OBRA MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO con fecha 20 de febrero de 2021.

❖ DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

El INFORME TÉCNICO N° 168 -2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 12 de marzo del 2021, de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras suscrito por el Ing. Carlos A. Pérez Rafael, concluye lo siguiente:

...(...)

"Por lo tanto esta sub gerencia posterior a la revisión solicita la **FORMALIZACIÓN VÍA ACTO RESOLUTIVO DE PARALIZACIÓN DE OBRA** en cumplimiento con la DIRECTIVA N° 005-2009 – GR – JUNÍN. – "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN", por Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra y Modificaciones al expediente técnico aprobado, sin embargo advierte de la demora de la Sub Gerencia de obras para iniciar la formalización de la presente paralización de obras, al ser presentada esta el 04 de marzo de 2021".

❖ DEL PRONUNCIAMIENTO DE ESTA GERENCIA

De los documentos sustentatorios remitidos por el Residente de Obra se ha podido validar lo siguiente:

- El 20 de febrero de 2021, el Residente de Obra mediante asiento N° 146, menciona lo siguiente: en cumplimiento a la DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN, se procede a paralizar la obra por las circunstancias de ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra y por modificaciones al expediente técnico aprobado, dicha paralización se realizó en coordinación con





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



el inspector de obra, acuerdos que se encuentran descritos en el acta de paralización

- Mediante ACTA DE PARALIZACIÓN de obra del 20 de febrero de 2021, el residente e Inspector de Obra, suscriben Acta de PARALIZACION DE OBRA teniendo como circunstancia la ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra y por modificaciones en el expediente técnico.

De acuerdo a lo descrito en los párrafos precedentes y en estricto cumplimiento a lo establecido en la **DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN"**, en el cual dice:

- **PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS.** - El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el **Acto Resolutivo**.

II. CONCLUSIONES:

En merito a lo expuesto en el **INFORME TÉCNICO N° 168 -2021-GRJ/GRI/SGSLO**, presentado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (área técnica especializada), esta **GERENCIA CONCLUYE PROCEDENTE TECNICAMENTE** la paralización de Ejecución de Obra por **Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra y Modificaciones al expediente técnico aprobado**, con fecha 20 DE FEBRERO DEL 2021 hasta la CULMINACIÓN DE LOS EVENTOS QUE GENERAN ESTA PARALIZACIÓN, en cumplimiento a lo establecido la **DIRECTIVA N° 005 -2009-GR-JUNIN "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN"**, para lo cual, la paralización de obra se deberá formalizar mediante ACTO RESOLUTIVO de corresponder, el cual deberá estar enmarcado en las normas y leyes vigentes.

Que, de los expuesto precedentemente se advierte que se analizó técnicamente la paralización de la obra y como resultado se tiene que efectivamente la paralización de la obra se debe a la ausencia de insumos y/o materiales por la demora en las adquisiciones que vienen afectando la ruta crítica del cronograma y por la existencia de la modificación al expediente técnico, ello se corrobora con el Acta de Paralización de Obra y con la copia del Cuaderno de Obra, el mismo que se encontraría reforzado con los Informe Técnicos anteriormente señalados, por lo que los suscribientes en el visado correspondientes deben estar ceñidos al principio de verdad material, buena fe procedimental, siendo así, se estaría ajustando a lo establecido por la Directiva N° 05-2009-GR-JUNIN, el cual





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



regula el procedimiento para la ejecución de obras públicas mediante la modalidad de administración directa;

Que, finalmente, estando en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 6.5.5 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNÍN, por el que se atribuye facultades al Gerente General Regional y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y las áreas competentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Paralización de la Obra: denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN"- IV ETAPA", por la causal de ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra y por la modificación al expediente técnico, debiendo computarse a partir del 20 de febrero del 2021 hasta la culminación de los eventos que generan la presente paralización.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Inspector de Obra, Residente de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia General Regional y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y fines respectivos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

LIC. CLEVER RICARDO UNITIVEROS LAZAR
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 24 MAR. 2021

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL