

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 071 - 2019 - GRJ/GRI

Huancayo, 22 MAY 2019

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL
DE JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 203-2019-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 10 de mayo del 2019, expedido por el Subgerente de Supervisión y Liquidación y de Obras, otorgó conformidad a la liquidación y solicitó emitir acto resolutivo administrativo que apruebe la Liquidación Técnica- Financiera de la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAMÓN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMÓN DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"**

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; establecen que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el inciso c) del artículo 41° de la Ley la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las Resoluciones Gerenciales son emitidas por los Gerentes Regionales.

Que, por lo expuesto en el numeral 1.2.3 del numeral 1.2 de la Resolución Ejecutiva Regional N° 258-2019-GRJ/GR de fecha 11 de abril del 2019 en uso de sus facultades conferidas, el Gobernador asignó a la Gerencia Regional de Infraestructura la atribución de aprobar la liquidación de obras ejecutadas por contrato.

Que, asimismo, los incisos c) y g) del artículo 84° de las Funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional de Junín, expresan que es la encargada de controlar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión en el ámbito regional. Otro rasgo de la misma, es la supervisión en el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas con la ejecución de obras, estudios, supervisión y liquidación de obras.

Que, el Gobierno Regional de Junín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra; consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción. En este caso, el proyecto se denominó: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

G. R. I.	
REG. Nº	3353436
EXP. Nº	2247457

SAN RAMÓN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMÓN DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"

Que, de fecha 11 de octubre del 2017 el Gobierno Regional de Junín conjuntamente con el CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN, suscribieron el Contrato N° 0286-2017-GRJ/GGR, derivado del Proceso de Selección de Licitación Pública N°08-2017-GRJ/CS-LP-Primera Convocatoria para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAMÓN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMÓN DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"**, por un monto total ascendente a la suma de S/9,994,154.31 (Nueve millones novecientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro con 31/100 nuevos soles), bajo el sistema de contratación a Suma Alzada y con un plazo de ejecución de 365 días calendarios.

Que, revisada la documentación sobre la culminación de los trabajos de ejecución de la obra en mención, se advirtió que de fecha 29 de noviembre del 2018, se registró en el cuaderno de obra, el asiento N° 312 que comunicó a la Supervisión de la obra que se había culminado al 100% con la ejecución de todas las partidas y solicitó la recepción de obra de acuerdo al artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, en ese sentido, se publicó la Resolución Regional Gerencial de Infraestructura N°419-2018-GRJ/GRI, de fecha 05 de diciembre de 2018 que resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO.- *DESIGNAR, al comité de recepción de la obra: Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la Institución Educativa San Ramón en el Centro Poblado San Ramón Distrito de Pangoa Provincia de Satipo Región Junín", materia del Contrato de Proceso N° 286-2017- GRJ/GGR de fecha 11 de octubre de 2017, el cual estará integrado por los siguientes profesionales:*

*Presidente : Arq. JORGE ORDOÑEZ FLORES
Personal de Planta (SGSLO)
Miembro : Ing. ENRIQUE CAMAYO CUEVA
Coordinador de Obra
Asesor : Ing. JOE ISAAC TRUJILLO PARRAGA
Supervisor de Obra*

ARTÍCULO SEGUNDO.- *DISPONER, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción inicie, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazo que no debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, de ser el caso. El comité de recepción, sujeta sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y normas internas de la Entidad. (...)*

Que, a través del Informe N° 001-2019-C.S.I.E.S.R-J.I.T.P, de fecha 11 de febrero de 2019; el Jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR I. E. SAN RAMÓN; Ing. Joe Isaac Trujillo Párraga concluyó y observó:

- La ejecución de la obra se encuentra culminada al 100%, esto comprende las partidas contractuales, así como las partidas involucradas en el adicional y deductivo vinculante N° 01. (...)
- Según los reajustes de cada componente de la obra de la obra se cuenta con un saldo a favor del contratista de S/. 461,618.74 (Cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos dieciocho con 64/100 soles).
- Adjuntar al expediente de liquidación un CD O DVD conteniendo el digital de la liquidación técnico- financiero de obra.
- Adjuntar constancia de no adeudo a sus proveedores y certificado de no adeudo expedida por el Alcalde Juez de paz (sic) del centro poblado (sic) de San Ramón de Pangoa.
- Adjuntar la adenda del Contrato de Proceso N° 286-2017-GRJ/GGR (...)"

Que, dicho Informe es comunicado al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; Ing. Marcial Castro Cayllahua con la Carta N° 002-2019/C.S.I.E.S.R., de fecha 12 de febrero de 2019; con el tenor de observaciones a liquidación técnica- financiera y la manifestación contradictoria de aprobación de la liquidación técnica- financiera.



Que, a consecuencia de esa disyuntiva literal, la Gerente Regional de Infraestructura; Ing. Jakelyn Flores Peña por medio de la Carta N° 025-2019-GRJ/GRI, de fecha 14 de febrero de 2019 comunicó al Consorcio SUPERVISOR I.E. SAN RAMÓN para que precise en su opinión para aprobar o desaprobado la Liquidación Técnica- Financiera.

Que, en respuesta de lo solicitado, el CONSORCIO SUPERVISOR I.E.SAN RAMÓN remitió la Carta N° 006-2019/C.S.I.E.S.R. de fecha 25 de febrero del 2019, en la cual manifestó el error involuntario presente en la Carta N° 002-2019/C.S.I.E.S.R y recalcó la observación a la Liquidación presentada por el CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN.

Que, considerando lo expresado por el CONSORCIO SUPERVISOR, se remitió la Carta N° 243-2019-GRJ/GRI/SGSLO con fecha incierta, comunicándole al CONSORCIO EJECUTOR sobre las observaciones planteadas a su Liquidación y le solicitó levantar las mismas, para lo cual deberá considerar las normas y procedimientos correspondientes.

Que, por lo que se refiere, el CONSORCIO EJECUTOR insertó la Carta N° 006-2019-C.E.S.R. de fecha 07 de marzo del 2019 subsanando las observaciones realizadas a la Liquidación Técnica- Financiera.

Que, siendo el caso, la Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Jakelyn Flores Peña en la Carta N° 90-2019-GRJ/GRI de fecha 11 de marzo del 2011 derivó la subsanación de observaciones realizadas por el CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN al CONSORCIO SUPERVISIÓN I.E. SAN RAMÓN para la revisión en estricto cumplimiento del Contrato, la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento.

Que, el Representante legal del CONSORCIO SUPERVISOR I. E. SAN RAMÓN; Ing. Christian Roberto Álvarez Paitampoma remitió la aprobación de la Liquidación técnica –financiera en la Carta N° 007-2019/ C.S.I.E.S.R de fecha 25 de marzo del 2019.



Que, la Gerencia Regional de Infraestructura informó a través de la Carta N° 180-2019-GRJ/GRI de fecha 28 de marzo al 2019 al Representante legal del CONSORCIO SUPERVISOR I.E SAN RAMÓN lo siguiente:

[(...) notificarle el incumplimiento de obligaciones contractuales al CONTRATO DE PROCESO N° 308-2017-GRJ/GRI de donde se establece;

Objetos de la contratación

Objetos específicos

- Su actuación y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervisión (...) no debe pasar las atribuciones señaladas en las bases y el reglamento de contrataciones del Estado.
- Revisar y aprobar la liquidación final de obra, que presente el Residente, tales como los planes finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra realmente ejecutada (...)

Cláusula décima: Responsabilidad por vicios ocultos:

- La conformidad del servicio por parte de la entidad (sic) no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de contrataciones con el estado (sic)

Cláusula undécima: Penalidades

- El Gobierno Regional, podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte del SUPERVISOR de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por El Gobierno Regional.

Por lo cual, a la fecha existe observaciones a la liquidación de obra correspondiente a los díctos unificados, reajustes y otros, los mismos que fueron comprobadas (sic) y adjuntadas siendo el monto corregido de S/. 343,093.72 y no el monto de S/. 461,618.74 soles por lo que deberán presentar su propio cálculo (...)]

Que, considerando lo expresado por la Entidad, el CONSORCIO SUPERVISOR I.E SAN RAMÓN insertó la Carta N° 001-2019-C.S.I.E.S.R-J.I.T.P, de fecha 02 de abril de 2019 y expresó:

"(...) El cálculo de reajusto se realizó de acuerdo a las fórmulas polinómicas que se tiene en el expediente técnico, donde se presenta 06 fórmulas polinómicas, de los siguientes componentes: obras provisionales, estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y varios.

A través, del cálculo de reajuste, se determina que hay un saldo a favor de la empresa contratista siendo el monto de S/. 370, 155,85 soles.

Las supuestas penalidades por mantener en obra no corresponden, pero si se debe aplicar as responsabilidades por vicios ocultos de la cláusula décimo cuarta del contrato de obra."

Que, se comunicó al Representante legal del CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN que corrija la liquidación, toda vez que la emitida por el Supervisor es de S/. 370, 155,85 soles.

Que, de acuerdo a lo solicitado por la Entidad, el CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN remitió la subsanación de observaciones presentes a la Liquidación Técnica- Financiera con la Carta N° 008-2019-CESR, de fecha 08 de abril de 2019.

Que, de conformidad a lo peticionado, el Representante legal del CONSORCIO SUPERVISOR insertó la Carta N° 002-2019-C.S.I.E.S.R – J.I.T.P de fecha 16 de abril del 2019 e informó la aprobación de la Liquidación Técnica- Financiera de la ejecución de la Obra.

Que, el Informe Técnico N° 170-2019-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 02 de mayo de 2019 realizado por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; Ing. Luis Ángel Ruiz Ore concluyó:

"Se indica que para el cálculo de la Liquidación Técnica no se ha considerado los reajustes del COMPONENTE 004-INSTALACIONES SANITARIAS y COMPONENTES 006-VARIOS, por considerar que no se sujeta al Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Después de la evaluación de la Liquidación Técnica de Obra del Convenio se determinó que el saldo a favor del Contratista es de S/. 296, 338,31 soles incluido el I.G.V"

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura envió la Carta N° 323-2019/GRIJ/GRI, la cual fue recepcionada el 08 de mayo del 2019 por el Representante legal del CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN para el levantamiento de observaciones, aprobación y consentimiento.

Que, el Representante legal del CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN en la Carta N° 020-2019-C.E.S.R de fecha 08 de mayo del 2019 comunicó su conformidad a la evaluación realizada por la Entidad y solicitó se proyecte la resolución de la liquidación de contrato de obra.

Que, el Reporte N° 041-2019-GRJ/GRI-SGSLO/EMV de fecha 09 de mayo del 2019, la Coordinadora de Liquidación de Obra; CPC Edy Martínez Valenzuela realizó el siguiente análisis:

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

OBRA

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN", CON CODIGO SNIP N°67512

RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°202-2017-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 26-05-2017

COSTO REFERENCIAL S/. 10,095,105.36

SUPERVISION S/. 504,755.27

TOTAL PRESUPUESTO	S/. 10,599,860.63
PRESUPUESTO BASE	S/. 10,095,105.36
CONTRATO:	CONTRATO DE PROCESO N°286-2017-GRJ/GGR, LICITACION PUBLICA N°08-2017-GRJ/CS-LP, de fecha 11-10-2017
SISTEMA DE CONTRATACION:	SUMA ALZADA
VALOR CONTRATADO:	S/. 9,994,154.31 con IGV
	S/. 8,469,622.30 sin IGV
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	365 DIAS CALENDARIOS
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMON
Conformado por los siguientes:	La Empresa CONSTRUCTURA Y SERVICIOS ATENAS E.I.R.L con R.U.C. N° 20445596176, con un porcentaje de participacion de 40%.
	La Empresa CONSTRUCTORA DIJEMACO S.A.C. con R.U.C. N°20569181756. con el 10% de participacion, con un porcentaje de participacion de 29%.
	La Empresa GLOBALCON CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES S.R.L., con R.U.C. N° 20445596176, con un porcentaje de
EXPEDIENTE DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01:	
Aprobado con:	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 486-2018-GRJ/GGR, DE FECHA 16/11/2018
Monto aprobado Disregado:	
Prestacion de adicional de Obra N° 01	S/244,073.39
Prosupuesto Deductivo Vinculante de	S/256,843.95
Diferencia del Presupuesto adicional N°01 y Deductivo de Obra	-S/12,770.56
REPRESENTANTE LEGAL:	Sr.JUAN ANTONIO VALERA NIZAMA
DIRECCION DE NOTIFICACION:	Calle Pescador Mza E2 Lte 19 Bellavista, Distrito y Provincia del Callao, Region Lima.
FACTOR RELACION:	0.99000
PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO	365 dias calendarios
FECHA DE PRESUPUESTO BASE	oct-17
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	18-oct-17
FECHA DE INICIO DE OBRA	25-oct-17
FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADO	24-oct-18
FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA	29-nov-18
PLAZO DE EJECUCION REAL	365 dias calendarios
FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA:	14-dic-18
RESIDENTE DE OBRA:	ING.FRANKLIN WELNGTON LUJAN ESQUIVEL
SUPERVISOR DE OBRA:	ING. JOE ISAAC TRUJILLO PARRAGA
COORDINADOR DE OBRA:	ING.ENRIQUE CAMAYO CUEVA
I. VALORIZACION	
01.01.00 PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO :	
PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO INICIAL :	
Sub presupuesto total	S/. 8,469,622.30
Por Valorizaciones	S/. 8,469,622.30
Reajuste de Obra principal	S/. 0.00
Reajuste de obra principal	S/. 0.00
Total	S/. 8,469,622.30
IGV total	S/. 1,524,532.01
Monto total programado de ejecucion según Contrato	S/. 9,994,154.31

PROGRAMADO SEGÚN ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01	
Sub presupuesto total	S/. 10,822.51
Por Valorizaciones Adicional	S/. 206,841.86
Por Valorizaciones Deductivo	S/. 217,664.36
Total Por Valorizaciones de Adicional Deductivo N° 01	S/. 10,822.51
Reajuste de Obra principal	S/. 0.00
Reajuste de obra principal	S/. 0.00
Total	S/. 10,822.51
IGV total	S/. 1,948.05
Monto total programado de ejecucion según Contrato	S/. 12,770.56
MONTO TOTAL PROGRAMADO INC. IGV	S/. 9,981,383.75
01.02.00 MONTO PAGADO	
01.02.01 Adelantos Otorgados	
Por Adelanto Directo	S/. 846,962.23
Por Adelanto de Materiales	S/. 0.00
01.02.02 Valorizacion, reajuste, deducion y amortizacion de adelantos SEGÚN CONTRATO	
Por Valorizaciones	S/. 7,404,995.54
Por Reajuste	S/. 8,251,957.77
Por Deduccion de Adelanto Directo	S/. 0.00
Por Deduccion de Adelanto de Materiales	S/. 0.00
Por amortizacion de Adelanto Directo	S/. 846,962.23
Por amortizacion de Adelanto de Materiales	S/. 0.00
Total	S/. 8,251,957.77
IGV total	S/. 1,485,352.40
Monto total programado de ejecucion según Contrato	S/. 9,737,310.17
01.02.03 Valorizacion, reajuste, deducion y amortizacion de adelantos SEGÚN ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01	
Por Valorizaciones	S/. 206,841.86
Por Reajuste	S/. 206,841.86
Total	S/. 206,841.86
IGV total	S/. 37,231.53
Monto total programado de ejecucion según Adicional Deductivo N° 01	S/. 244,073.39
MONTO TOTAL PAGADO INC. IGV	S/. 9,981,383.56
01.03.00 MONTO AUTORIZADO	
SEGÚN CONTRATO	
Adelantos Otorgados	
Por Adelanto Directo	S/. 846,962.23
Por Adelanto de Materiales	S/. 0.00
Valorizacion Reajustada	
Por Valorizaciones	S/. 7,655,755.52
Por Reajuste	S/. 8,251,957.76
Por Deduccion de Adelanto Directo	S/. 259,950.45
Por Deduccion de Adelanto de Materiales	S/. 9,190.45
Por amortizacion de Adelanto Directo	S/. 0.00
Por amortizacion de Adelanto de Materiales	S/. 846,962.23
Monto total autorizado	S/. 8,502,717.75
IGV total autorizado	S/. 1,530,489.20
Monto total autorizado incl.IGV	S/. 10,033,206.95



SEGÚN ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01	
Valorización Reajustada	S/. 207,216.02
Por Valorizaciones	S/. 206,841.86
Por Reajuste	S/. 374.16
Monto total autorizado	S/. 207,216.02
IGV total autorizado	S/. 37,298.88
Monto total autorizado Incl.IGV	S/. 244,514.90
MONTO TOTAL AUTORIZADO INC. IGV	S/. 10,277,721.85
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONAL)	S/. 296,338.28
II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES	
02.01.00 OTORGADOS:	
Efectivo	S/. 999,415.43
Materiales	S/. 0.00
02.02.00 AMORTIZADOS:	
Efectivo	S/. 999,415.43
Materiales	S/. 0.00
02.03.00 SALDO POR AMORTIZAR:	
En Efectivo	S/. 0.00
Materiales	S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
III. MULTA Y/O PENALIDAD	
03.01.00 AUTORIZADO	
Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
03.02.00 DESCONTADO	
Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
03.03.00 SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
IV. RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	
04.01.00 AUTORIZADO	
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00
04.02.00 PAGADO	
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00
04.03.00 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
- En Efectivo	S/. 0.00
V. MAYORES GASTOS GENERALES	
05.01.00 AUTORIZADO	
MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.02.00 PAGADO	
MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.03.00 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
- En Efectivo	S/. 0.00
VI. ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	
06.01.00 AUTORIZADO	
ARTICULO 179 RLCE	S/. 0.00
06.02.00 PAGADO	
ARTICULO 179 RLCE	S/. 0.00
06.03.00 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
- En Efectivo	S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS			
ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
a.	POR VALORIZACION	S/. 0.02	S/. 0.00
b.	POR REAJUSTE	S/. 307,183.03	S/. 0.00
c.	POR DEDUCCION DE ADELANTO DIRECTO	S/. 10,844.74	S/. 0.00
d.	POR AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	S/. 0.00
e.	POR AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIA	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/. (a+b-c-d+e+f)		S/. 296,338.31	S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD			
Saldo a favor del Contratista		S/. 296,338.31	
Saldo a favor de la Entidad		S/. 0.00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DESPUES DE LAS DEDUCCIONES		S/. 296,338.31	

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:				
Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
AUTORIZADO				
Adelanto Otorgado				
1	Por Adelanto Directo	S/. 846,962.23	152,453.20	999,415.43
2	Por Adelanto de Materiales	S/. 0.00	-	0.00
Valorizaciones				
3	Por Valorizacion	S/. 8,458,799.62	1,522,583.93	9,981,383.55
4	Por Reajuste	S/. 260,324.61	46,858.43	307,183.03
5	Por Deducion de Adelanto Directo	S/. 9,190.45	1,654.28	10,844.74
6	Por Deducion de Adelanto de Materiales	S/. 0.00	-	0.00
7	Por Amortizacion de Adelanto Directo	S/. 846,962.23	152,453.20	999,415.43
8	Por Amortizacion de Adelanto de	S/. 0.00	-	0.00
(A) TOTAL AUTORIZADO (1+2+3+4-5-6-7-8)				10,277,721.85
PAGADO				
Adelanto Otorgado				
1	Por Adelanto Directo	S/. 846,962.23	152,453.20	999,415.43
2	Por Adelanto de Materiales	S/. 0.00	-	0.00
Valorizaciones				
3	Por Valorizacion	S/. 8,458,799.63	1,522,583.93	9,981,383.57
4	Por Reajuste	S/. 0.00	-	0.00
5	Por Deducion de Adelanto Directo	S/. 0.00	-	0.00
6	Por Deducion de Adelanto de Materiales	S/. 0.00	-	0.00
7	Por Amortizacion de Adelanto Directo	S/. 846,962.23	152,453.20	999,415.43
8	Por Amortizacion de Adelanto de	S/. 0.00	-	0.00
(B) TOTAL PAGADO (1+2+3+4-5-6-7-8)				9,981,383.55
MULTA Y/O PENALIDAD				
1	Multa y/o penalidad	S/. 0.00	-	0.00
(C) TOTAL (1)				0.00
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS				
1	Resarcimiento por Daños y Perjuicios	S/. 0.00	-	0.00
(D) TOTAL (1)				0.00
MAYORES GASTOS GENERALES				
1	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	-	0.00
(E) TOTAL (1)				0.00
POR ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA				
1	Por Elaboracion de Liquidacion Tecnica de Obra	S/. 0.00	-	0.00
(F) TOTAL (1)				0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (S/. 296,338.29



	DESCRIPCIÓN	MONTO
A	Saldo a favor del Contratista	S/. 296,338.31
B	Saldo a favor de la Entidad	S/. 0.00
C	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DESPUES DE LAS DEDUCCIONES	S/. 296,338.31

CONCLUSIÓN:

Por ende el costo real de contrato de obra es S/. 10'277,721.85 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 85/100 SOLES) incluido IGV. Incluido saldo a favor del contratista de S/. 296,338.31



Que, mediante Informe Técnico N° 203-2019-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 10 de mayo del 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra; Ing. Luis Ángel Ruiz Ore tomó conocimiento de la revisión a la Liquidación Técnica- Financiera por la CPC Edy Martínez Valenzuela; Coordinadora de la Liquidación de Obras y brindó su conformidad.

Que, en similar actitud, la Gerencia Regional de Infraestructura realizó el Informe Técnico 099-2019-GRJ/GRI de fecha 14 de mayo del 2019, mediante el cual finalizó expresando:

"El costo real de contrato de obra es S/. 10'277,721.85 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 85/100 SOLES) incluido IGV. Incluido saldo a favor del contratista de S/. 296,338.31.

Se otorga la conformidad los cuales remito (sic) para su aprobación mediante ACTO RESOLUTIVO"

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, contando con los visados de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en aplicación al uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el Principio jurídico de Desconcentración consagrado en el numeral 3 del artículo 74° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 y sus modificatorias; en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín, se ha delegado a esta Gerencia facultades administrativas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico-Financiero del contrato de ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAMÓN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMÓN DISTRITO DE PANGOA,**



PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN", suscrito por el Gobierno Regional Junín conjuntamente con el CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN, a través del Contrato N° 0286-2017-GRJ/GGR, derivado del Proceso de Selección de Licitación Pública N°08-2017-GRJ/CS-LP-Primera Convocatoria, por un monto ascendente a la suma de S/.9,994,154.31 (Nueve millones novecientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro con 31/100 nuevos soles), bajo el sistema de contratación a Suma Alzada y con un plazo de ejecución de 365 días calendarios. Asimismo, por los fundamentos expuestos en los informes técnicos que forman parte integrante de la presente resolución, se concluye que el costo real del contrato en la ejecución de la obra es de S/.10,277,721.85 soles (Diez millones doscientos setenta y siete mil setecientos veintiuno con 85/100 soles) y de la existencia de un saldo a favor del contratista por la suma de S/. 296,338.31 (Doscientos noventa y seis mil con trescientos treinta y ocho con 31/100 soles), en base a lo estipulado en el artículo 179 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF de la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley N° 30225.

ARTÍCULO SEGUNDO.-COMUNICAR, la presente Resolución a la Sub Dirección de Administración y Finanzas a fin de que proceda según corresponda.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN, CONSORCIO SUPERVISOR I.E SAN RAMÓN y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTÍCULO CUARTO.- DEVUÉLVASE el expediente administrativo a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a fin de mantener un expediente único en cumplimiento al artículo 161° del TUO de la Ley N°27444.


REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Ing. JAKELYN FLORES PEÑA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 23 MAY 2019



B. Abog. Heien S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL