



Gobierno Regional Junín

G. R. I.	
REC. N°	5015512
EXP. N°	3425799



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°

- 2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

1245

Huancayo, 16 AGO 2021

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Legal N° 0306-2021 del 18 de agosto de 2021; Informe Técnico N° 212-2021-GRJ/GRI del 13 de agosto de 2021; Informe Técnico N° 589-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 12 de agosto de 2021; Carta N° 0150-2021-CP del 26 de julio de 2021; Informe n° 076-2021-C.P./J.S.O-ING.CECA del 23 de julio de 2021; Carta N° 037-2021/CSRJ/RL del 21 de julio de 2021; y, demás documentos adjuntos;

#### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la Ley N° 30305 – Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: *"Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)";*

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;

Que, el Contrato N° 110-2019-GRJ/ORAF, de fecha 05 de octubre del 2019 suscrito por el Gobierno Regional Junín y el Consorcio San Ramón de Junín, tiene como objeto la ejecución de la Obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON"**, por el monto total de S/. 33 678 938.16 (Treinta y tres millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos treinta y ocho con 16/100 soles), por el sistema de contratación a precios unitarios, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario;

Que, mediante Carta N° 037-2021/CSRJ/RL del 21 de julio de 2021, la persona de José Frank Rojas Lujan - Representante Legal del Consorcio San Ramón de Junín, solicita Ampliación de Plazo N° 03 al Consorcio Puntayacu, por ochenta (80) días calendarios, por la afectación de la aprobación del adicional de obra N° 02 del 07 de julio de 2021, en desplazamiento de las actividades contractuales programadas para la ejecución de la obra.

Que, mediante Carta N° 0150-2021-CP del 26 de julio de 2021, la persona de Owner H. Salvador Salazar - Representante Legal, de la supervisión de obra del Consorcio Puntayacu, remite a la Entidad la aprobación a la solicitud de ampliación de



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

plazo N° 03, por el periodo de ochenta (80) días calendarios, por la afectación de la aprobación del Adicional de Obra N° 02; por tal motivo, la supervisión procedió a su revisión correspondiente, comunicando su aprobación adjuntando el Informe N° 076-2021-C.P./J.S.O-ING.CECA;

Que, con Informe Técnico N° 589-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 12 de agosto de 2021, el Ing. Augusto Paredes Taipe - Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo N° 03, señala que es improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03;

Que, mediante el Informe Técnico N° 212-2021-GRJ/GRI, del 13 de agosto de 2021, el Gerente Regional de Infraestructura (e), concluye que la Ampliación de Plazo N° 03 es improcedente;

Que, en primer término, el Contratista debe ejecutar la Obra a su cargo dentro del plazo establecido en el Contrato, pues de lo contrario, la Entidad debe aplicar la correspondiente penalidad por mora. No obstante, ello durante la ejecución contractual, pueden configurarse situaciones ajenas a la voluntad del contratista, que impidan que éste ejecute las prestaciones dentro del plazo contractual. Ante dicha situación, la normativa de contrataciones del Estado le ha conferido el derecho a solicitar una ampliación de plazo;

Que, el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el numeral 34.9) del artículo 34, establece:

**"34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento".**

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, en el artículo 197°. **Causales de ampliación de plazo**, establece:

**"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causas ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:**

- a) Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al contratista.**
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.**
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios".**

Que, en virtud de la norma citada, un contratista podrá solicitar una ampliación de plazo cuando, durante la ejecución contractual, identifique la concurrencia de las siguientes condiciones: **a)** se configure alguna de las causales descritas; **b)** que el acaecimiento de dichas causales modifique la Ruta Crítica del Programa de ejecución de obra vigente;

Que, respecto de la primera condición, corresponde mencionar que las causales se encuentran expresamente descritas en el artículo referido y que, además, todas éstas tienen como elemento común que su acaecimiento no resulta atribuible al contratista. En cuanto, a la segunda, se debe anotar que, de acuerdo con el anexo de definiciones del Reglamento, la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "es la secuencia





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra";

Que, el Reglamento precitado, en el artículo 198°. **Procedimiento de ampliación de plazo**, establece:

**"198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metros en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.**

Que, el inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe;

Que, en caso, el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad;

Que, si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista;

Que, cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve independientemente;

Que, cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valore los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado;

Que, conforme se advierte la normativa de contrataciones del Estado, en los artículos citados regula de forma detallada las formalidades, condiciones, causales y procedimientos que deben observarse para el reconocimiento de una Ampliación de Plazo en favor del Contratista, los mismos que debe encontrarse debidamente comprobados;





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Que, mediante Carta N° 0150-2021-CP del 26 de julio de 2021, la persona de Owner H. Salvador Salazar - Representante Legal de la supervisión de obra del Consorcio Puntayacu, remite a la Entidad la aprobación a la solicitud de ampliación de plazo N° 03, por el periodo de ochenta días calendarios, por la afectación de la aprobación del Adicional de Obra N° 02; por tal motivo la supervisión procedió a su revisión correspondiente, comunicando su aprobación adjuntando el Informe N° 076-2021-C.P./J.S.O-ING.CECA, en el cual el jefe de Supervisión da la aprobación a la Ampliación de Plazo n° 03, por 80 días calendarios, siendo su nueva fecha de término de obra el día 19 de enero del 2022, sustentada con el programa de ejecución de obra, cuya afectación de la Ruta Crítica se sustenta en la presente ampliación de plazo;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 589-2021-GRJ/GRI/SGSLO, señala que se denota el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no haber realizado el residente de obra la anotación del inicio de la circunstancia que habría generado la ampliación de plazo, indicando la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, no habiéndose cumplido el procedimiento establecido; por tanto, la solicitud de ampliación de plazo N° 03 resulta improcedente;



Que, por su parte, el Gerente Regional de Infraestructura (e), mediante el Informe Técnico N° 212-2021-GRJ/GRI, señala que por los sustentos expuestos en el análisis del presente informe, denota el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no haber realizado el Residente de Obra la anotación del inicio de la circunstancia que habría generado la ampliación de plazo, indicando la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, este procedimiento no se considera cumplido, por tanto, la solicitud de ampliación de plazo N° 03 resulta improcedente;



Que, en ese contexto, se advierte que, el Contratista ha incumplido con el procedimiento establecido por el numeral 198.1. del artículo 198° de la Normatividad de Contrataciones del Estado, **al no anotar adecuadamente en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que determinaban la ampliación de plazo; es decir, las circunstancias relacionadas con la causal que generaba la Ampliación de Plazo N° 03, que según manifiesta tiene como inicio el 01 de noviembre de 2021 hasta el 19 de enero de 2022, hecho que no se encuentra debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra;**



Que, en efecto, conforme se advierte de los asientos del cuaderno de obra que corren en autos el contratista a través de su residente no cumplió con anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias - la causal que genera la ampliación de plazo N° 03; este hecho implica el incumplimiento del requisito esencial para que proceda una ampliación de plazo y para la cuantificación adecuada del plazo requerido, habiéndose transgredido lo regulado por el numeral 198.1), del artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, por consiguiente, estando a los sustentos técnicos y legales expuestos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura, debe denegarse la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por ochenta (80) días calendarios, presentado por el Consorcio San Ramón de Junín;



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



Que, mediante Informe Legal N° 306-2021-GRJ/ORAF del 16 de agosto de 2021, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal denegando la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 solicitado por el Consorcio San Ramón de Junín, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", por el plazo de ochenta (80) días calendarios.

Con la visación del Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;



De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 045-2021-GRJ/GR;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- DENEGAR** la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03**, solicitado por el Consorcio San Ramón de Junín, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", por el plazo de ochenta (80) días calendarios; conforme a los fundamentos expuestos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, el presente acto resolutivo al Consorcio San Ramón de Junín, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a los Órganos competentes del Gobierno Regional Junín y demás partes correspondientes, para los fines pertinentes.

### REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



  
Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 16 AGO 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco  
SECRETARIO GENERAL