



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 147-2018-GRJ/GGR

Huancayo, 10 ABR 2018

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:



La Carta N° 010-2018-CONSORCIO CARHUAMAYO de fecha 23 de marzo de 2018, a través de la cual el residente de obra, solicita la ampliación de plazo parcial N° 05 por ciento treinta y cinco (135) días calendario para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Menor Jorge Chavez Dartnell";

CONSIDERANDO:



Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Carhuamayo, suscribieron el Contrato N° 302-2016-GRJ/GGR de fecha 06 de diciembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Servicio de Ampliación de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado Jorge Chávez Dartnell del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 4'432,283.34 (Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Tres con 34/100 Soles) y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario;



Que, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 083-2018-GRJ/GGR de fecha 23 de febrero de 2018-GRJ/GGR de fecha 23 de febrero de 2018, se aprueba la ampliación de plazo N° 03 por cincuenta y tres (53) días calendario, contabilizado del 20 de octubre de 2017 al 11 de diciembre de 2017, siendo este último la fecha de culminación de plazo contractual de la ejecución de la obra;



Que, por la Carta N° 010-2018-CONSORCIO CARHUAMAYO de fecha 23 de marzo de 2018, el Consorcio Carhuamayo, presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por ciento treinta y cinco (135) días calendario. El contratista indica que: "La causal de la ampliación de plazo N° 05 es por la demora por parte de la Entidad y la no absolución de consultas N°s 01, 02 y 03, lo que determinó la paralización parcial de obra (componente planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR) desde el 21 de febrero de 2017 y cuya fecha de conclusión excede al plazo contractual y en cumplimiento a lo indicado en el último párrafo del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente";

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	2613655
EXP. N°	1769575



Que, por la Carta N° 056-2018-C-MFZL de fecha 28 de marzo de 2018, el supervisor de obra, emite su pronunciamiento técnico sobre la ampliación de plazo N° 05, señalando expresamente que esta debe ser aprobada por sesenta y dos (62) días calendario, del 02 de febrero al 05 de abril de 2018, teniendo en cuenta que se está afectando la ruta crítica y además ese tiempo resulta indispensable y necesario para la construcción de la PTAR;

Que, mediante la Carta N° 067-2018-CO/MART de fecha 03 de abril de 2018, el coordinador de obra, emite su pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 05 y señala que dicha ampliación de plazo sea denegada. El coordinador de obra argumenta la denegatoria de la ampliación de plazo N° 05:

De acuerdo a lo expuesto por el supervisor de obra en base a la afectación de la ruta crítica de PTAR perteneciente al sub presupuesto PTAR tiene inicio el 1 de mayo de 2017 y fin el jueves 29 de junio de 2017 y según cronograma reprogramado por retraso injustificado la ejecución el supervisor indica que debe estimar la presente ampliación de plazo parcial N° 02, desde el 01 de mayo de 2017 hasta la fecha de presentación del expediente de solicitud de ampliación de plazo parcial N° 05 por 62 días por paralización de obra desde el 02 de febrero de 2018 hasta el 05 de abril de 2018, asimismo, indica que la causal no está culminada a la fecha, la Entidad a través de la Sub Gerencia de Estudios continúa tramitando la certificación ambiental.

El supervisor de obra se basa en documentos técnicos como el cronograma reprogramado de obra y en base a cuaderno de obra por lo que es procedente realizar la ampliación de plazo parcial N° 05, asimismo la cuantificación de plazo del supervisor de obra debe considerarse para el cálculo de la ampliación de plazo.

CAUSAL SIN FECHA PREVISTA DE CONCLUSION: En cumplimiento al artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo del RLCE, estipula que: "En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valore los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado", se indica que se realizaron consultas de obra por medio escrito a la Entidad los cuales son compatibles con la causal de ampliación de plazo de obra. 2. ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, sin embargo la solicitud de ampliación N° 04, actualmente se encuentra en conciliación debido a que fue denegada por la Entidad, por lo que recomienda denegar la presente solicitud. Las consultas son referidas a la ejecución de la PTAR (...).

CONCLUSION:



Evaluado el informe del supervisor de obra, argumenta la causal de ampliación de plazo por ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA justificado por la falta de certificación ambiental (y autorizaciones) para proceder a construir la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), donde también el supervisor en sus conclusiones da procedente la ampliación de plazo parcial N° 5.

Después de haber evaluado el informe de ampliación de plazo N° 05 se recomienda denegar la ampliación de plazo parcial N° 05 (...);

Que, a través del Informe Técnico N° 231-2018-GRJ/GRI-SGSLO de fecha 04 de abril de 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, emite opinión técnica señalando que se deniegue la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por ciento treinta y cinco (135) días calendario: *"Evaluado el informe del supervisor de obra, argumenta causal de ampliación de plazo ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA justificado por la falta de certificación ambiental (y autorizaciones) para proceder a construir la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), donde también el supervisor en sus conclusiones da procedente la ampliación de plazo parcial N° 05.*

Después de haber evaluado el informe de ampliación de plazo N° 05, esta Sub Gerencia concluye lo siguiente: Denegar la ampliación de plazo parcial N° 05 (...);

Que, por el Informe Técnico N° 118-2018-GRJ/GRI de fecha 04 de abril de 2018, el Gerente Regional de Infraestructura, emite opinión señalando que se deniegue la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por ciento treinta y cinco (135) días calendario, presentado por el Consorcio Carhuamayo. El Gerente Regional de Infraestructura señala que:

"Evaluado el informe del supervisor de obra, argumenta la causal de ampliación de plazo ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA justificado por la falta de certificación ambiental (y autorizaciones) para proceder a construir la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), donde también el supervisor en sus conclusiones da procedente la ampliación de plazo parcial N° 05.

Después de haber evaluado el informe de ampliación de plazo N° 05 la Gerencia Regional de Infraestructura concluye lo siguiente: Denegar la ampliación de plazo parcial N° 05 (...);

Que, mediante el Informe Legal N° 203-2018-GRJ/ORAJ de fecha 09 de abril de 2018, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión y recomienda que se deniegue la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por ciento treinta y cinco (135) días calendario de la obra referida;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en su artículo 169° señala lo siguiente:



- Causales de Ampliación de Plazo:

“El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
- 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en sus artículos señala lo siguiente:

- **Artículo 170, establece: Procedimiento**

“170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

170.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. (...);

Que, los artículos citados establecen las causales, plazos, condiciones y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una ampliación de plazo. En el presente caso según la evaluación técnica efectuada por el





coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, la ampliación de plazo N° 05 por ciento treinta y cinco (135) días calendario, debe ser denegada por los fundamentos técnicos expuestos precedentemente;

Que, respecto a la causal de la solicitud de ampliación de plazo N° 05, como es de verse de los informes técnicos, señalan que es: *"Por la demora de la Entidad de no dar solución a las consultas no absueltas relacionadas con la planta de tratamiento"*, causal que fue invocada en la primera, segunda, tercera y cuarta solicitud de ampliación de plazo de la presente obra, tal como puede apreciarse del contenido de las resoluciones que aprueba y deniegan las ampliaciones de plazo invocadas, por lo cual haciendo esta observación existe incompatibilidad en lo solicitado, ya que fue atendido en su debido momento;

Que, sobre lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, el contratista por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos, como se observa del presente caso, no se ha cumplido con las anotaciones señaladas en el cuaderno de obra donde se indique el efecto y los hitos afectados;

Que, asimismo, no está demostrado técnicamente la afectación de la ruta crítica que sustenta la parte técnica, así también respecto al plazo de la solicitud de la ampliación de plazo se encuentra fuera del término, por cuanto el vencimiento y término del plazo contractual fue el 11 de diciembre de 2017, siendo así a la fecha nos encontramos fuera del plazo siendo inejecutable lo solicitado y aún más no existiendo continuidad en la contabilidad del plazo otorgado por la parte técnica a la presente ampliación de plazo N° 05;

Que, estando a la parte técnica y en concordancia con el procedimiento legal para la presente ampliación, y en mérito a los Informes técnicos emitidos por el coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, resulta pertinente denegar la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 05 por ciento treinta y cinco (135) días calendario;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO.- Denegar, la ampliación de plazo parcial N° 05 por ciento treinta y cinco (135) días calendario al Contrato N° 302-2016-GRJ/GGR de fecha 06 de diciembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Servicio de Ampliación de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado Jorge Chávez Dartnell del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín", solicitada por el Consorcio Carhuamayo mediante la Carta N° 010-2018-CONSORCIO CARHUAMAYO, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la empresa contratista, a la supervisión de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

10 ABR. 2018

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL