



Gobierno Regional Junín

G. R. I.	
REG. N°	4608745
EXP. N°	8157630



Participando con la fuerza del pueblo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 030 - 2021 - GR-JUNÍN/GRI

Huancayo, 10 FEB 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Memorando N° 087-2021-GRJ/ORAJ, de fecha 04 de enero de 2021 suscrito por la Abogada Silvia Carmen Ticze Huamán, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica; el Informe Técnico N° 27-2021-GRJ/GRI, de fecha 04 de febrero de 2021 suscrito por el Ingeniero Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 88-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de febrero de 2021 suscrito por el Ingeniero Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; la Carta N° 004-2021-SO-FDRR, de fecha 26 de enero de 2021 suscrito por el Ingeniero Fernando Denis Raza Reymundo, en su condición de Supervisor de Obra; el Informe N° 095-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/WGQ, de fecha 30 de diciembre del 2020 suscrito por el Ingeniero Wilber Gonzales Quispe, en su condición de Residente de Obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, - Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y No Reección Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional Junín viene ejecutando la Obra: **"Mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas Condorin – Provincia de Tarma – Junín" - Saldo de Obra**, con un presupuesto total de obra según Expediente Técnico de S/. 12'786,550.07 Soles, bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de ciento sesenta y cinco (165) días calendario;

Que, el Ingeniero Wilber Gonzales Quispe, en su condición de Residente de Obra, mediante el Informe N° 095-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/WGQ, de fecha 30 de diciembre del





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



2020 solicita la evaluación y aprobación de Ampliación de Plazo N° 01 para la ejecución del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 del Proyecto: **"Mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma – Junín"** - Saldo de Obra, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 245-2020-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 12 de noviembre del 2020;

Que, el Ingeniero Fernando Denis Raza Reymundo, en su condición de Supervisor de Obra, mediante la Carta N° 004-2021-SO-FDRR, de fecha 26 de enero de 2021 remite el Informe N° 004-2020-SO-FDRR, en el que después de la evaluación emite el siguiente pronunciamiento:

"El tiempo aprobado por la Supervisión de obra es de 80 días calendario por ejecución del Expediente de Deductivo y Adicional de Obra vinculante N° 01; por ende, se tiene un total de Ampliación de Plazo N° 01 de 80 días calendarios.

El computo de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 regirá a partir del 02 de enero del 2021 y tendrá como fecha de término el 22 de marzo del 2021";

Que, el Ingeniero Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 88-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de febrero de 2021, después de la evaluación de la Ampliación de Plazo N° 01 opina se declare procedente conceder ochenta (80) días calendarios como Ampliación de Plazo N° 01;

Que, el Ingeniero Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 27-2021-GRJ/GRI, de fecha 04 de febrero de 2021, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo N° 01 concluye señalando que es PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 80 días calendarios contabilizados del 02 de enero de 2021 hasta el 22 de marzo del 2021;

Que, la Directiva N° 005-2009/GRJ-JUNÍN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 5.3.5.3), establece:

"Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución, en los casos siguientes:

- Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales.
- Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad.
- Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra.
- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, etc.
- De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que resulten necesarios";

Que, la Directiva precitada en el numeral 6.5.4), establece:

- **Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.-** El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:
 - Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.
 - Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
 - Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable), incluir además panel fotográfico.

- a. Requisitos
- Que las causales estén anotadas en el Cuaderno de Obra, dentro del plazo contractual.
 - Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten la ruta crítica de Obra. El Supervisor o Inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM.
 - Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva.
- b. Procedimiento
- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
 - Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.
 - El Supervisor o Inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete (07) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor.
 - Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación.
 - En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo.
 - La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión, a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales.
 - La Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de dos (02) días naturales emitirá su Informe Técnico y lo derivará a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que de la opinión presupuestal y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, quien emitirá su Informe Legal, formulará el resolutivo de la Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco (05) días naturales desde la recepción de la documentación.
- c. Contenido del Expediente de Ampliación presentado por el ejecutor:
- Copias de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y término de la causal de ampliación de plazo.
 - Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestre la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada.
 - Memoria descriptiva de las causales de la ampliación de plazo.
 - Justificación técnica y legal
 - Conclusiones y Recomendaciones.
 - Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de ampliación.
 - Panel fotográfico;

Que, las normas citadas establecen las causales, requisitos y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo durante la ejecución de una Obra por la modalidad de Administración Directa como en el presente caso;

Que, el Residente de Obra, sustenta entre otros aspectos, que la Obra se encuentra paralizado desde el 02 de enero de 2021, debido al termino de contratos del residente y supervisor de obra y las precipitaciones pluviales que vienen causando retraso e impidiendo la ejecución normal del proyecto, además que se tiene los siguientes avances físicos de obra; al 31 de diciembre del 2020:

Avance físico de Expediente Técnico Principal de 25.60%.

Avance físico de Expediente Técnico Adicional de Obra N° 01 del 11.28%.

Asimismo informa, que la Ampliación de Plazo N° 01, es necesario y corresponde en vista a que con fecha 12 de noviembre del 2020, se aprueba mediante Resolución N° 245-2020-G.R.-JUNÍN/GRI el Expediente Técnico de Modificación N° 01, iniciando con la ejecución de las partidas de adicionales a partir del 16 de noviembre en adelante y así se realizó un avance físico del 11.28%, por lo que se consumió el 11.28% del plazo de aprobación del expediente modificado N° 01, teniendo un plazo ejecutado de 10 días calendarios, por





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



Desarrollando con la fuerza del pueblo

ende un saldo de 80 días calendarios de los 90 días calendarios que se aprobó vía acto resolutivo en el Expediente Técnico de Modificación N° 01.

Del análisis se concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, es por 80 (ochenta) días calendarios, computados a partir del 02 enero del 2021 al 22 de marzo del 2021;

Que, el Supervisor de Obra justifica la Ampliación de Plazo N° 01 expresando lo siguiente:

- ❖ Con informe N° 004-2020-SO-FDRR, ingresado mediante Carta N° 004-2021-SO-FDRR, de fecha 27 de enero de 2021 el supervisor de obra Ing. Fernando Raza Reymundo se pronuncia a la solicitud de ampliación de plazo N° 01, en consecuencia, el tiempo solicitado y evaluado por la supervisión para efectuar las partidas que faltan ejecutar del adicional de Obra N° 01 es de 80 días calendarios, que regirá a partir del 02 de enero de 2021 y tendrá como fecha de término el 22 de marzo de 2021.

Así mismo del Informe de supervisión relacionados a los criterios de Aprobación se extrae lo siguiente:

- El residente de obra emite el INFORME N° 095-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/WGQ en fecha 30/12/2020 dirigido al Sub gerente de Obra solicitando la Evaluación y Pronunciamiento de la Ampliación de Plazo, así mismo la Gerencia de Infraestructura me remite la CARTA N° 50-2021-GRJ/GRI recepcionándolo en fecha 25/01/2021 para efectuar la evaluación y pronunciamiento de lo solicitado.
- Se tiene el Adicional y Deductivo Vinculante aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 245-2020-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 12/11/2020, donde se Resuelve aprobar dicho expediente con un plazo de ejecución de 90 días calendarios.
- El Avance de obra Actual al 31/12/2020 del expediente primigenio es del 25.60 %, Avance actual del plan Covid-19 el 98.77 % y Avance actual del Adicional de obra N° 01 del 11.28%, quedando pendiente el 88.72 % teniendo un tiempo programado para su ejecución de este saldo de 80 días de ejecución de obra según cronograma actualizado de obra.
- La obra se encuentra paralizada desde el 31/12/2020 según ACTA DE PARALIZACIÓN y en Cuaderno de Obra N° 03 en el Asiento N° 195 del supervisor de obra.
- El tiempo Aprobado por la Supervisión de obra es de 80 días calendarios por Ejecución del Expediente de Deductivo y adicional de Obra Vinculante N° 01; por ende, se tiene un total de Ampliación de Plazo N° 01 de **80 días calendarios**.
- El cómputo de la aprobación de la ampliación de Plazo N° 01 regirá a partir del **02 de enero del 2021** y tendrá como fecha de **término el 22 de marzo del 2021**;

Que, por su parte la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 88-2021-GRJ-GRI/SGSLO, sustenta lo siguiente:

Habiéndose revisado la documentación adjunta al sustento del pedido de aprobación de la ampliación de plazo N° 01, que presenta el residente de obra Ing. Wilber Gonzales Quispe CIP 172028, evaluada y aprobada por el supervisor de obra Ing. Fernando Raza Reymundo CIP 86003 se manifiesta lo siguiente:

- Para la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, adjuntan el Informe N° 095-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/WGQ de fecha 30/12/2020, recepcionado por la sub gerencia de obras, quien detalla los aspectos formales de la solicitud de ampliación de plazo, las anotaciones en el cuaderno de obra y las comunicaciones cursadas entre el contratista y la Supervisión de Obra, **DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA**



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN" ítem 5.3.5 Sobre el Plazo de ejecución de Obra, ítem 6.5.4 Otros informes eventuales.

- o Respecto al informe del supervisor de obra aprueba la ampliación de plazo N° 01, para efectuar las partidas que faltan ejecutar del adicional de obra N° 01 es de 80 días calendarios por aprobación del expediente del deductivo y adicional vinculante N° 01.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SGSLO PARA PRONUNCIAMIENTO

Los criterios para la evaluación de las causales, los procedimientos y datos técnicos sustentatorios considerados son los siguientes:

- o El sustento de la causal de ampliación de plazo N° 01 tipificada como:
 - 1.- **Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.**
 - 2.- Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
 - 3.- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
- De la documentación cursada y evaluada se aprecia que el Residente de Obra Solicita su pedido de Ampliación de Plazo N° 01 por 80 días calendarios basado en que se ha generado el Adicional y Deductivo Vinculante aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N°245-2020-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 12/11/2020, donde se Resuelve aprobar dicho expediente con un plazo de ejecución de 90 días calendarios según cronograma de ejecución de obra del adicional de obra en mención.
- Así mismo se indica que al 31/12/2020 se tiene una Avance físico del Expediente Primigenio de Saldo de Obra del 25.60 % y un **Avance físico del Adicional de Obra N° 01 del 11.28 %**, teniendo como inicio de ejecución de las partidas del Adicional de obra N° 01 en fecha 16 de Noviembre del 2020, cabe mencionar que la **NO presentación del Diagrama PERT-CPM** donde debería indicar el inicio y término del causal de la solicitud de ampliación de plazo e indicar la ruta crítica se debe a que se tiene el Expediente Técnico modificado del Deductivo y Adicional Vinculante N° 01 por lo que le corresponde un Cronograma y Calendario Actualizado por los 90 días aprobados según Resolución Gerencial.

Respecto a los plazos establecidos en la **DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN"** ítem 5.3.5 Sobre el Plazo de ejecución de Obra, ítem 6.5.4 otros Informes Eventuales.

(...)

b. procedimiento

el ejecutor por intermedio de su residencia de obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.

Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cunaticará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor o inspector presentado un expediente de ampliación de plazo.

El supervisor o inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a subgerencia de supervisión y liquidación de obras con opinión de procedencia o no de los solicitado, en el plazo máximo de siete (07) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor.

(...).

Fecha invocada en el cuaderno de obra en el asiento N°132R se comunica al supervisor que con fecha 12 de noviembre de 2020 se aprueba el expediente técnico de modificación por adicional y deductivo vinculante N° 01.

Ingreso de la solicitud de evaluación y aprobación de ampliación de plazo, con fecha 30 de diciembre de 2020 por parte del residente de obra ing. Wilber Gonzales Quispe, teniendo como referencia la directiva N° 005-2009-GR-





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



Avanzando con la fuerza del pueblo

JUNIN, el residente presento fuera de plazo su solicitud de ampliacion, debido que tenia como fecha maximo de presentacion hasta el 27 de noviembre de 2020.

En tal sentido el residente de obra no cumplio con sus funciones de acuerdo a lo establecido en la directiva, de la misma forma no se cuenta con ningun comunicado u opinion de la sug gerencia de obras y del supervisor de obra respecto a la ampliacion de plazo.

CONCLUSIONES:

- Se señala que la solicitud de ampliación de plazo de obra N° 01 presentada por el residente de obra mediante Informe N° 095-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/WGQ y evaluada por el supervisor de obra ing. Fernando Raza Reymundo, mediante Carta N° 004-2021-SO-FDRR, se rige a la **DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN** "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN" item 5.3.5 Sobre el Plazo de ejecución de Obra, item 6.5.4 otros informes eventuales y visto la Resolución Gerencial Regional N° 245-2020-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 12/11/2020, donde se resuelve aprobar dicho expediente del Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 aprobado con un plazo de ejecución de 90 días calendarios.
- Se tiene el Adicional y Deductivo Vinculante aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N°245-2020-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 12/11/2020, donde se Resuelve aprobar dicho expediente con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, el Avance de obra Actual al 31/12/2020 del expediente primigenio es del 25.60 %, Avance actual del plan Covid-19 el 98.77 % y Avance actual del Adicional de obra N° 01 del 11.28%, quedando pendiente el 88.72 % teniendo un tiempo programado para su ejecución de este saldo de 80 días de ejecución de obra según cronograma actualizado de obra.
- Por esta razón, en mi condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras opino se declare procedente conceder ochenta (80) días calendarios como ampliación de plazo N° 01. En consecuencia, el nuevo termino contractual de obra se difiere hasta el día 22 de marzo de 2021;

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, por su parte mediante el Informe Técnico N° 27-2021-GRJ/GRI, ratifica los sustentos y justificación expresados por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, manifestando que, esta **GERENCIA CONCLUYE PROCEDENTE**, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 80 días calendarios contabilizados del 02 de enero de 2021 hasta el 22 de marzo del 2021M;

Que, la Abogada Silvia Carmen Ticze Huamán, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica, mediante el Memorando N° 087-2021-GRJ/ORAJ, de fecha 04 de febrero de 2021, remite el Informe Legal N° 042-2021-GRJ/ORAJ, suscrito por el Abogado Victor Christian Ríos Canchanya, en el que emite la siguiente opinión legal:

Es viables, aprobar la Ampliación de Plazo N° 1 por un periodo de ochenta (80) días calendario a contabilizarse desde el 02 de enero al 22 de marzo del 2021 para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma – Junín - Saldo de Obra" solicitado por el Residente de Obra mediante el Informe N° 095-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/WGQ";

Que, se advierte que el expediente de Ampliación de Plazo N° 01 se encuentra debidamente, sustentado, justificado tanto técnica como legalmente, puesto que se cuenta con el sustento del Residente de Obra; el hecho descrito se encuentra enmarcado en la



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



Participando con la fuerza del pueblo

causal de aprobación del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 del Proyecto: **"Mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma – Junín" - Saldo de Obra**, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 245-2020-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 12 de noviembre del 2020; la petición de Ampliación de Plazo ha sido presentado dentro del plazo de vigencia de ejecución de Obra; asimismo, la causal invocada se encuentra anotada en los asientos del Cuaderno de Obra;

Que, en consecuencia, estando a los sustentos de justificación técnica y legal expuestos por el Supervisor de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, es viable aprobar la Ampliación de Plazo N° 01, por un periodo de ochenta (80) días calendarios debiendo contabilizarse del 02 de enero de 2021 hasta el 22 de marzo del 2021;

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 258-2019-GRJGR, de fecha 11 de abril del 2019, a favor del Gerente Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01 solicitado por el Residente de la Obra: **"Mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma – Junín" - Saldo de Obra**, mediante el Informe N° 095-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/WGQ, por un periodo de ochenta (80) días calendario, debiendo computarse desde el 02 de enero al 22 de marzo del 2021; por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, las acciones necesarias a fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios y/o servidores por el retraso injustificado en la tramitación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 para la Obra: **"Mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma – Junín" - Saldo de Obra**.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Supervisor de Obra, Residente de Obra y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 08 FEB. 2021

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN