

## RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 317 -2015-GRJ/GR.

Huancayo,

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

### VISTO:

La copia del Asiento del Residente N° 252 de fecha 19 de abril de 2014, suscrito por el Ingeniero Edgar Marcelino Quirita Bejar en su calidad de Residente de Obra, mediante el cual solicita la paralización de obra, la Copia del Acta de Paralización de Mutuo Acuerdo, de fecha 19 de abril del 2014, suscrito ente el Representante Común del Consorcio OVERALL STRATEGY y el Ingeniero Constantino Escobar Galván en su condición de Sub Gerente de Supervisión y liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio OVERALL STRATEGY S.A.C., suscribieron el Contrato N° 1157-2012-GRJ/ORAF, de fecha 17 de Diciembre del 2012, con el objeto de la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de las Infraestructuras de Apoyo para el Buen Funcionamiento de los Servicios de Salud en el Hospital Domingo Olavegoya de la Provincia de Jauja"**, por el monto total de S/. 2'352,122.40 (Dos millones Trescientos cincuenta y dos mil ciento veintidos con 40/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante Asiento del Residente N° 252 de fecha 19 de abril de 2014, el Ingeniero Edgar Marcelino Quirita Bejar, en su calidad de Residente de Obra, solicita la Paralización de Obra N° 03 señalando: "En la provincia de Jauja, departamento de Junín, se solicita paralización temporal debido a que la falta de pago de las valorizaciones presentadas al Gobierno Regional Junín no han sido canceladas por la falta de asignación presupuestal generando con ello el abastecimiento adecuado de materiales y equipos a la obra y a su vez generando un desbalance económico a la empresa ejecutora/prestadora del servicio para la ejecución de la obra. Acota que con la finalidad de evitar mayores retrasos y futuros problemas contractuales, se reitera la solicitud de paralización temporal de obra, pudiendo esta reiniciarse siempre y cuando la Región Junín de solución a las valorizaciones pendientes y otros aspectos que pudiesen retrasar e impedir el normal avance de la obra y poderla concluir. Así también argumenta la paralización temporal debido a que, no se hace entrega de la licencia de edificación (construcción), de la totalidad de la obra, aspecto que ha contravenido en el normal desarrollo de la obra, basándonos en el

artículo 153° Responsabilidad de la Entidad de la Ley de Contrataciones con el Estado (La Entidad es responsable de la obtención de las Licencias...)” sic;

Que, mediante el Acta de Paralización de Mutuo Acuerdo de fecha 19 de abril de 2014, suscrito entre el Representante Común del Consorcio OVERALL STRATEGY, y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, de acuerdo mutuo han decidido paralizar la obra desde el 19 de abril de 2014 hasta el día siguiente del Pago de la Valorización # 05, correspondiente al mes de Diciembre 2013 y a la entrega de la licencia de Construcción de la totalidad de la Obra, señalando además, que no obstante que, la presente valorización va a generar la ampliación de plazo respectiva, el CONSORCIO OVERALL STRATEGY, renuncia voluntariamente a los mayores gastos que pueda ocasionar dicha ampliación de plazo;

Que, mediante el Informe 001-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 18 de mayo de 2015, el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura Ingeniero William Teddy Bejarano Rivera, concluye y recomienda:

- La falta de un permiso de edificación imposibilita la ejecución normal de las obras dentro y fuera del hospital, generando con ello un retraso. Estos trámites que se realizaron con demasia demora y lentitud por parte del gobierno provincial de Jauja.
- Del Análisis de los documentos realizados y en Concordancia con la RLCE se hace efectiva la paralización de la obra hasta la obtención de la Licencia de Construcción por la entidad.

Recomendando aprobar mediante Resolución la PARALIZACIÓN DE OBRA, solicitada por el contratista Consorcio Overall Strategy desde el 19 de abril de 2014 hasta la OBTENCIÓN Y ENTREGA DE LA LICENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

Que, mediante el Informe 001-2015-GRJ/GRI/SGSLO, la Gerencia Regional de Infraestructura dispone elaborar la resolución de paralización de obra, amparándose en el artículo 153° y 200° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala textualmente:

**Artículo 153.- Responsabilidad de la Entidad**

La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de las obras, salvo que en las Bases se estipule que la tramitación de éstas correrá a cargo del contratista.

**Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo**

De conformidad con el artículo 41 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Que, conforme a lo prescrito por el numeral 17.1) del artículo 17° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala con relación a la eficacia anticipada del acto administrativo: “La autoridad podrá



GOBERNADOR



disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción". Que en el expediente administrativo materia de análisis existe un Acta de Paralización de Mutuo Acuerdo de fecha 19 de abril de 2014, con la aprobación del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, contenido en el Informe N° 001-2015-GRJ/GRI/SGSLO, situaciones por la que resulta viable la emisión de la resolución que declare la eficacia anticipada del acto administrativo en mención;

Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Administración y Finanzas, Gerencia General Regional y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias;

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la paralización de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de las Infraestructuras de Apoyo para el Buen Funcionamiento de los Servicios de Salud en el Hospital Domingo Olavegoya de la Provincia de Jauja" con eficacia anticipada del 19 de abril del 2014, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, la presente Resolución al contratista consorcio OVERALL STRATEGY, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



Mg. Angel D. Unchupaico Canchumani  
GOBERNADOR REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

HYQ. 30 JUN 2015

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARÍA GENERAL