



Gerencia Regional de Infraestructura



**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA**

**Nº 053 -2015-GRJ/GRI.**

**EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

Huancayo, **12 FEB. 2015**

**VISTO:**

La Carta GG-2015-011, de fecha 29 de Enero de 2015 suscrito por el señor Miguel David Díaz Buendía en su condición de Gerente General de la Empresa Corporación de Lideres en la Ingeniería Nacional S.A.C.; el Informe Nº 040-2015-GRJ/GRI/SGE/LPB, de fecha 09 de Febrero de 2015 suscrito por la Arquitecta Lourdes Poma Bernaola; el Informe Legal Nº 096-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 12 de Febrero de 2015 suscrito por el Abogado Fredi Walter León Rivera en su condición de Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el Gobierno Regional Junín y la Empresa Corporación de Lideres en la Ingeniería Nacional S.A.C., suscribieron el Contrato Nº 695-2014-GRJ/ORAF, de fecha 29 de Setiembre del 2014, con el objeto de prestar servicios de consultoría para la elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: "Instalación del Servicio Educativo de Nivel Inicial Escolarizado en la I.E. Nº 31442 en el Centro Poblado San Miguel de Miniaro – Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo - Región Junín", por el monto total de S/. 41,975.10 (Cuarenta y uno mil Novecientos setenta y cinco con 10/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a suma alzada, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario;

Que, mediante la Carta GG-2015-011, de fecha 29 de Enero de 2015 el señor Miguel David Díaz Buendía en su condición de Gerente General de la Empresa Corporación de Lideres en la Ingeniería Nacional S.A.C., solicita Ampliación de Plazo por el periodo de treinta (30) días calendario para la entrega del Saneamiento Físico Legal por la demora de registro del terreno en COFOPRI – LIMA;

Que, con el Informe Nº 040-2015-GRJ/GRI/SGE/LPB, de fecha 09 de Febrero de 2015 la Arquitecta Lourdes Poma Bernaola, después de la revisión,



REG. Nº	442823
EXP. Nº	651185



Gerencia Regional de Infraestructura



evaluación de la Ampliación de Plazo, informa al Sub Gerente de Estudios entre otros aspectos los siguientes fundamentos y conclusiones:

- De acuerdo a la Cláusula Quinta del Contrato el plazo es de 120 días calendarios, contabilizados a partir de la firma del contrato, habiéndose cumplido el plazo el 26 de Enero del 2015 para el Saneamiento Físico Legal del Terreno.
- La solicitud de Ampliación de Plazo por 30 días calendario, presentado por el consultor el 29 de Enero del 2015, se realizó fuera del plazo contractual. Además en el RLCE señala que toda solicitud de Ampliación de Plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliación de plazo.
- Al no haber solicitado oportunamente la Ampliación de Plazo y habiéndose vencido el plazo contractual, corresponde la aplicación de la penalidad por mora, de acuerdo al Art. 165 del RLCE, por el retraso injustificado en el servicio de Saneamiento Físico Legal del Terreno.
- Se considera NO PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo para el procedimiento de Saneamiento Físico Legal solicitada por la Empresa, por haberse presentado fuera del plazo contractual.



Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873 en el numeral 41.6. del artículo 41°, establece:

*"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".*



Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 175°, establece:

*"Procede la ampliación de plazo en los siguientes casos:*

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.  
*En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por culpa de la Entidad; y,
4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

*El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.*

*La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. (...)"*



Que, conforme se advierte de la Cláusula Quinta del Contrato N° 695-2014-GRJ/ORAF, el plazo para la entrega del saneamiento técnico legal es de 120 días calendario el mismo que ha vencido el 26 de Enero de 2015;

Que, la Empresa Corporación de Lideres en la Ingeniería Nacional S.A.C., presenta la Ampliación de Plazo el día 29 de Enero de 2015 después de terminado el plazo contractual, vale decir, lo presento en forma extemporánea;

Que, mediante el Informe Legal N° 096-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 12 de Febrero de 2015 la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, expide la siguiente opinión legal:



Gerencia Regional de Infraestructura



Estando a los fundamentos expuestos en el presente Informe Legal debe denegarse la solicitud de Ampliación de Plazo presentado por la Empresa Corporación de Lideres en la Ingeniería Nacional S.A.C., mediante la Carta GG-2015-011.

Que, por consiguiente, habiendo presentado fuera del plazo contractual debe denegarse la Ampliación de Plazo solicitado por la Empresa Corporación de Lideres en la Ingeniería Nacional S.A.C., mediante la Carta GG-2015-011 de fecha 29 de Enero de 2015;

Con la visación del Sub Gerente de Estudios, Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;



De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2015-GR-JUNÍN/PR, y por la Resolución Ejecutiva Regional N° 495-2012-GR-JUNÍN/PR;

#### SE RESUELVE:



**ARTÍCULO PRIMERO.- DENEGAR**, la Ampliación de Plazo solicitado por la Empresa Corporación de Lideres en la Ingeniería Nacional S.A.C., para la elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: "Instalación del Servicio Educativo de Nivel Inicial Escolarizado en la I.E. N° 31442 en el Centro Poblado San Miguel de Miniario – Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo - Región Junín", mediante Carta GG-2015-011 de fecha 29 de Enero de 2015; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Empresa Corporación de Lideres en la Ingeniería Nacional S.A.C., y transcribirla a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Estudios, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYQ

12 FEB 2015

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL