



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 031 -2015-GRJ/GGR

Huancayo, 01 ABR 2015

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Memorando Nº 357-2015-GRJ/GRI con fecha de recepción 23 de Marzo del 2015; el Reporte Nº 794-2015-GRJ-GRI-SGSLO de fecha 19 de Marzo del 2015; la Carta Nº 010-2015-SGSLO-CO./AJC. de fecha 18 de Marzo del 2015; y la Carta Nº 16-2015-A&S-GG de fecha 02 de Febrero del 2015, donde el **CONSORCIO PACIFICO** solicita Ampliación de Plazo Nº 08, para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MAZAMARI – MICRO RED SATIPO – DIRESA JUNIN, DISTRITO MAZAMARI – SATIPO – JUNIN"**;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el **CONSORCIO PACIFICO**, suscribieron el Contrato Nº 939-2013-GRJ/ORAF, de fecha 12 de Junio del 2013, con el objeto de la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MAZAMARI – MICRO RED SATIPO – DIRESA JUNIN, DISTRITO MAZAMARI – SATIPO – JUNIN"**, por el monto de S/. 6'345,000.00 (Seis millones trescientos cuarenta y cinco mil con 00/100 Nuevos soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario;

Que, conforme fluye de los actuados, mediante Reporte Nº 794-2015-GRJ-GRI-SGSLO de fecha 19 de Marzo del 2015, el Sub Gerente de Liquidación y Supervisión de Obras – Arquitecto Mauricio Vila Bejarano, remite a este Despacho la Ampliación de Plazo Nº 08, en folios veintiséis (26);

Que, mediante Carta Nº 010-2015-SGSLO-CO/AJC de fecha 18 de Marzo del 2015, el Arquitecto Alberto Jaime Casas en su condición de Coordinador de Obra, informa al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, sobre la Ampliación de Plazo Nº 08 por el periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MAZAMARI – MICRO RED SATIPO – DIRESA JUNIN, DISTRITO MAZAMARI – SATIPO – JUNIN"**; por tanto, después de la revisión y evaluación concluye en lo siguiente:

El Contratista de Obra solicita directamente a la Entidad la Ampliación de Plazo Nº 08 mediante Carta Nº 16-2015-A&S-GG de fecha 30 de Enero del 2015, obviando

Doc: 994578

Exp: 700523

remitirse al supervisor como corresponde de acuerdo al Artículo N° 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

*En las anotaciones del cuaderno de obra que adjunta el Residente de Obra, **no ha cumplido con las anotaciones** sobre solicitud de ampliación de plazo por la causal que señala. Requisito indispensable para iniciar la solicitud de ampliación de plazo por según el reglamento.*

El contratista presenta serias contradicciones sobre los días de ampliación de plazo que solicita (45 o 30 días).

(...);

Que, mediante Carta N° 16-2015-A&S-GG de fecha 02 de Febrero del 2015, suscrito por el Representante Legal del CONSORCIO PACIFICO dirigido a la Entidad, solicitando la Ampliación de Plazo N° 08; en donde, expone como Causal N° 1 la Aprobación del Expediente Adicional de Obra N° 01, "debido a la incompatibilidad del expediente técnico por errores y omisiones, en marcándose en la causal: Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuidas al contratista lo que genera las prestaciones adicionales de ejecución necesaria para el funcionamiento del proyecto...", y por los demás fundamentos que en ella expone;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, en el penúltimo párrafo del Artículo 41° establece:

"El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en adelante EL REGLAMENTO), en el Artículo 200°, establece:

"De conformidad con el Artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;

(...);

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Artículo 201° establece:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno

de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo;

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. (...);

Que, como se advierte, en virtud del Artículo 201º de EL REGLAMENTO, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MAZAMARI – MICRO RED SATIPO – DIRESA JUNIN, DISTRITO MAZAMARI – SATIPO – JUNIN", presentado por el CONSORCIO PACIFICO ha quedado denegada, por incumplimiento de un requisito indispensable que establece la norma. En tal sentido, para que proceda la ampliación del plazo era necesario que la solicitud haya sido dirigida al Supervisor como corresponde, y, no habiéndose verificado estas condiciones, no cabría solicitar la ampliación del plazo; por lo que debería formalizarse mediante acto resolutivo;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por su parte otorga conformidad a la determinación efectuada por el Coordinador de Obra, viendo por conveniente denegar la Ampliación de Plazo N° 08, solicitado por el CONSORCIO PACIFICO;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2015-GRJ/PR, y Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNIN/PR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DENEGAR, la Ampliación de Plazo N° 08 presentado por el CONSORCIO PACIFICO, para la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

SALUD MAZAMARI – MICRO RED SATIPO – DIRESA JUNIN, DISTRITO MAZAMARI – SATIPO – JUNIN"; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente Resolución al Contratista CONSORCIO PACIFICO, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
LO QUE TRANSCRIBO A Ud. para su conocimiento y fines de ley. ART. 3

HTO. 01 ABR 2015

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL