



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL**Nº 036 -2015-GRJ/GGR.****EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**


Huancayo, 21 ABR 2015

VISTO:

La Carta S/N. recibida el 31 de Marzo de 2015, suscrito por el señor Allen Concha, en su condición de Sub Gerente de Proyecto de Responsabilidad Social -División Asuntos Corporativos- del Banco de Crédito del Perú, ejecutor de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan- Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín"**; el Informe Nº 028-2015-GRJ-SGSLO/IO-V.YACUS-ADPC, recibido el 13 de Abril de 2015 suscrito por el Ingeniero Arturo Daniel del Pozo Castro, en su condición de Inspector de la Obra; la Carta Nº 0021-2015/RHGA, de fecha 15 de Abril de 2015 suscrito por el Ingeniero Rubén García Abregu, en su condición de Coordinador de Obra; el Reporte Nº 1143-2015-GRI-SGSLO, de fecha 24 de Marzo de 2015 suscrito por el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; el Proveído de fecha 17 de Abril de 2015 en el Reporte Nº 1143-2015-GRI-SGSLO, suscrito por el Gerente Regional de Infraestructura; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el Gobierno Regional Junín y el Banco de Crédito del Perú, suscribieron el **"Convenio de Cooperación Suscrita al Amparo de la Ley Nº 29230 y Reglamento Aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2012-EF, Que Regula la Modalidad de Obras Por Impuesto"**, de fecha 27 de Marzo de 2013 con el fin del financiamiento y ejecución del Proyecto: **"Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan- Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín"**, por el costo total de S/. 29'431,157.63 (Veinte y nueve millones Cuatrocientos treinta y uno mil Ciento cincuenta y siete con 63/100 Nuevos Soles), por la modalidad de Convenio, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario;



Que, mediante la Carta S/N. recibido el 31 de Marzo de 2015 el señor Allen Concha, en su condición de Sub Gerente de Proyecto de

DOC: 1076442

Exp: 0702567

Responsabilidad Social –División Asuntos Corporativos- del Banco de Crédito del Perú, presenta la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 por un periodo de treinta (30) días calendario, sustentando la causal de demora en la aprobación de los adicional de obra N° 02, 03 y 04 no resueltos hasta la fecha;

Que, mediante el Informe N° 028-2015-GRJ-SGSLO/IO-V.YACUS-ADPC, recibido el 13 de Abril de 2015 el Ingeniero Arturo Daniel del Pozo Castro, en su condición de Inspector de la Obra, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo materia de análisis expresa lo siguiente:

CONCLUSIONES:

- El Banco de Crédito del Perú ha solicitado ampliación de plazo N° 06 por 30 días calendario, por causal invocado por demora de aprobación de prestaciones adicionales 02, 03 y 04.
- La Inspección de Obra declara **PROCEDENTE** la solicitud de ampliación de plazo N° 06, por 30 D.C., el GRJ ha emitido las resoluciones correspondientes que autorizan las ampliaciones de plazo N° 02 y 03, las que han sido notificadas al BCP el 08/04/2015, lo que genera que el BCP tiene como máximo diez (10) d.c. a partir del 09/04/2015 hasta el 18/04/2015, para presentar solicitud de ampliación de plazo con calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT CPM correspondiente, el Inspector tiene hasta siete (07) d.c. del 18/04/2015 al 25/04/2015 para emitir informe a la Entidad que dispone de hasta siete (07) d.c. del 26/04/2015 al 02/05/2015, con esta cronología planteada se estaría culminando este trámite justamente en la fecha de culminación del plazo contractual.
- Se ha realizado el Informe en el marco del cumplimiento de la LCE, su Reglamento y de la Directiva N° 04-2009-GRJ.

RECOMENDACIÓN:

- Esta Inspección de Obra se pronuncia declarando **PROCEDENTE** la Ampliación de Plazo N° 06 (parcial).
- Se recomienda asimismo, que la Entidad tenga presente que existe un intervalo de días entre el 02/04/2015 al 08/04/15, 07 d.c., de los cuales se reconocerán los gastos generales, y para el intervalo del 09/04/2015 al 02/05/2015, los gastos generales serán subsumidos por los gastos generales de los adicionales respectivos en la ampliación de plazo que se genere para la culminación de la obra.
- Se recomienda que la Entidad se pronuncie sobre el adicional de obra N° 04, al más breve plazo.

Que, mediante la Carta N° 0021-2015/RHGA, de fecha 15 de Abril de 2015 el Ingeniero Rubén García Abregu, en su condición de Coordinador de Obra después de la evaluación de la Ampliación de Plazo materia de análisis efectúa la siguiente recomendación:

Teniendo en consideración la opinión favorable del Inspector de Obra y expediente adjunto, **se recomienda efectuar el trámite de aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 por 30 días calendario, solicitado por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja - Huertas - Molinos - Julcan - Masma - Ataura), tramo II (Molinos - Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma - Huamali - Masma Chicche), Provincia de Jauja - Región Junín"; el cual debe de seguir la siguiente cronología del 03.04.2015 al 02.05.2015.**

Que, mediante el Reporte N° 1143-2015-GRI-SGSLO, de fecha 24 de Marzo de 2015 el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo N° 06 se dirige al Gerente Regional de Infraestructura expresando que, **se aprueba** la Ampliación de Plazo N° 06;

Que, mediante proveído de fecha 17 de Abril de 2015 en el Reporte N° 1143-2015-GRI-SGSLO, el Gerente Regional de Infraestructura, aprueba la Ampliación de Plazo N° 06;

Que, el Decreto Supremo N° 133-2012-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, en la Cláusula Quinta de Disposiciones Complementarias Disposiciones Finales, establece:

"En caso que no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad de la Ley N° 29230 y su Reglamento, se aplicarán supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, y disposiciones sustitutorias".

En virtud de la norma citada, es de aplicación para el presente caso el Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y disposiciones sustitutorias;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante EL REGLAMENTO), en el octavo párrafo del artículo 207°, establece:

**... La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, podrá ser causal de ampliación de plazo. ..."*

Que, EL REGLAMENTO, en el artículo 201°, dispone:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. (...)".

Que, en virtud de los artículos citados el hecho invocado por el Banco de Crédito del Perú, es decir, la demora en la aprobación de prestaciones adicionales y deductivos de obra N° 02, 03 y 04 constituye causal de ampliación de plazo; causal que se encuentra debidamente comprobado;

Que, para que proceda una ampliación de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo; conforme se advierte la causal invocada por el Banco de Crédito del Perú, de la demora en la aprobación de prestaciones adicionales y deductivos de obra N° 02, 03 y 04 se encuentra registrado en los Asientos del Cuaderno de Obra adjuntados al presente;

Que, la Ampliación de Plazo N° 06 ha sido solicitado, cuantificado y sustentado por el Banco de Crédito del Perú, ante el Inspector de Obra dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, conforme se





Gerencial General Regional



acredita con el Cuaderno de Obra Asiento N° 410 de fecha 27 de Marzo de 2015; en el referido Asiento se ha registrado la conclusión de la causal invocada, habiendo presentado la solicitud de Ampliación de Plazo el 31 de Marzo de 2015 dentro del plazo legal establecido;

Que, conforme a lo sustentado por el Inspector de Obra, por el Coordinador de Obra, por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y por Gerente Regional de Infraestructura, la Ampliación de Plazo N° 06 es procedente por el periodo de treinta (30) días calendario;

Que, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 ha sido presentado dentro de la vigencia del plazo contractual; conforme se advierte la fecha de término del plazo contractual es el 02 de Abril de 2015 y la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 se presentó el día 31 de Marzo de 2015;

Que, por consiguiente, estando a los sustentos técnicos y legales expuestos por en la presente Resolución, debe aprobarse la Ampliación de Plazo N° 06 solicitado por el Banco de Crédito del Perú, para la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan- Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín"**, por el periodo de treinta (30) días calendarios el mismo que modificara la terminación del plazo contractual desde el 03 de Abril de 2015 al 02 de Mayo de 2015;

Con la visación del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura, y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2015-GR-JUNÍN/PR, y por la Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNÍN/PR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 06 al **"Convenio de Cooperación Suscrita al Amparo de la Ley N° 29230 y Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N° 133-2012-EF, Que Regula la Modalidad de Obras Por Impuesto"**, de fecha 27 de Marzo de 2013, suscrito con el Banco de Crédito del Perú, para la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan- Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín"**, por el periodo de treinta (30) días calendario, el mismo que modificará la terminación del plazo contractual, desde el 03 de Abril




Gerencial General Regional

al 02 de Mayo del 2015; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista Banco de Crédito del Perú, al Inspector de Obra, y transcribirla a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes.

HYQ.

21 ABR 2015


Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL