

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 054 -2015-GRJ/GGR.

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Huancayo, 11 MAY 2015

VISTO:

La Carta S/N. recibida el 22 de Abril de 2015, suscrito por el señor Allen Concha, en su condición de Sub Gerente de Proyecto de Responsabilidad Social -División Asuntos Corporativos- del Banco de Crédito del Perú, ejecutor de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan- Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín"**; el Informe Nº 032-2015-GRJ-SGSLO/IO-V.YACUS-ADPC, de fecha 05 de Mayo de 2015 suscrito por el Ingeniero Arturo Daniel del Pozo Castro, en su condición de Inspector de la Obra; la Carta Nº 0029-2015/RHGA, de fecha 06 de Mayo de 2015 suscrito por el Ingeniero Rubén García Abregu, en su condición de Coordinador de Obra; el Reporte Nº 1395-2015-GRI-SGSLO, de fecha 07 de Mayo de 2015 suscrito por el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe Legal Nº 378-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 08 de Mayo de 2015 suscrito por el Abogado Fredi León Rivera, en su condición de Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Banco de Crédito del Perú, suscribieron el **"Convenio de Cooperación Suscrita al Amparo de la Ley Nº 29230 y Reglamento Aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2012-EF, Que Regula la Modalidad de Obras Por Impuesto"**, de fecha 27 de Marzo de 2013 con el fin del financiamiento y ejecución del Proyecto: **"Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan- Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín"**, por el costo total de S/. 29'431,157.63 (Veinte y nueve millones Cuatrocientos treinta y uno mil Ciento cincuenta y siete con 63/100 Nuevos Soles), por la modalidad de Convenio, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario;

Que, mediante la Carta S/N. de fecha 22 de Abril de 2015 el señor Allen Concha H. en su condición de Sub Gerente de Proyecto de Responsabilidad Social - División Asuntos Corporativos del Banco de Crédito del Perú, presenta

Doc 1032266

Exp 0717527

la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, por un periodo de ciento veintiuno (121) días calendario, sustentando la causal de aprobación de las prestaciones adicionales de obra N° 02, 03 los mismos que fueron notificados el 08 de Abril de 2015;

Que, mediante el Informe N° 032-2015-GRJ-SGSLO/IO-V.YACUS-ADPC, de fecha 05 de Mayo de 2015 el Ingeniero Arturo Daniel del Pozo Castro, en su condición de Inspector de la Obra, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo N° 07 entre otros aspectos expresa lo siguiente:

Finalmente la Inspección de obra, en el marco del documento de la referencia 3., y ejecutando el análisis de lo solicitado por el Banco de crédito del Perú, menciona que en concordancia con el Cronograma de ejecución de obra vigente, las actividades de Tratamiento Superficial Bi-capa (TSB) difiere de lo propuesto en el calendario de la ampliación de plazo N° 07, ya que para la actividad de TSB está programada con 103 d.c., mientras que en el calendario propuesto se solicita 121 d.c., para la actividad indicada, por tanto respetando lo programado en esta actividad analizada y otras que deben ejecutarse como consecuencia de la culminación del TSB serían 103 d.c. para culminar esta actividad y actividades complementarias. Pero se debe tener en cuenta que la partida TSB es una actividad aprobada en Adicional – Deductivo N° 01, por ello evalúo que las acciones que se desarrollaron de los adicionales N° 02 y 03, incidieron en un 10% de retraso de la actividad del TSB, por tanto faltaría ejecutar 90%, ello determina 95 d.c.; además como indica en la carta del BCP, hay 25 d.c. que ya concedió de la Ampliación de Plazo N° 06, por tanto la Ampliación de Plazo N° 07 se determina en 70 D.C.

JUSTIFICACIÓN

Dentro de lo analizado tanto en fundamentos de hecho y de derecho, la Inspección de Obra declara **PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, por 70 D.C. a partir del 03/MAY/2015 hasta 12/JUL/2015; determinado por el análisis ejecutado por esta Inspección a los documentos de programación de obra vigentes.

Que, mediante la Carta N° 0029-2015/RHGA, de fecha 06 de Mayo de 2015 el Ingeniero Rubén García Abregú, en su condición de Coordinador de Obras de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, después de la revisión evaluación de la Ampliación de Plazo materia de análisis, expone la siguiente recomendación:

Teniendo en consideración la opinión favorable del Inspector de Obra y expediente adjunto; **se recomienda efectuar el trámite de aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, por 70 días calendario aprobado por el Inspector de Obra**, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan- Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín"; el cual debe de seguir la siguiente cronología del 03.05.2015 al 12.07.2015, y no por los 121 días calendarios solicitados por el Banco de Crédito del Perú.

Que, mediante el Reporte N° 1395-2015-GRI/SGSLO, de fecha 07 de Mayo de 2015 el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, expresando que, **se aprueba el expediente de Ampliación de Plazo N° 07; por 70 días calendarios**, de los 121 días calendarios solicitados por el Banco de Crédito del Perú;

Que, el Decreto Supremo N° 133-2012-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, en la Cláusula Quinta de Disposiciones Complementarias Disposiciones Finales, establece:

"En caso que no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad de la Ley N° 29230 y su Reglamento, se aplicarán supletoriamente el Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, y disposiciones sustitutorias".

En virtud de la norma citada, es de aplicación para el presente caso el Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y disposiciones sustitutorias;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, (en adelante EL REGLAMENTO), en el artículo 200°, establece:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, **siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:**

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. **Cuando se apruebe la prestación adicional de obra.** En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

Que, EL REGLAMENTO, en el artículo 201°, dispone:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su representante, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. (...)".

Que, en virtud de los artículos citados, el hecho invocado por el Banco de Crédito del Perú, es decir la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y 03 constituye causal de ampliación de plazo, el mismo que se encuentra debidamente comprobado;

Que, para que proceda una ampliación de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal el contratista, por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo, conforme se advierte la causal invocada por el Banco de Crédito del Perú, la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y 03 se encuentra registrado en los Asientos del Cuaderno de Obra adjuntados al presente;

Que, la Ampliación de Plazo N° 07 ha sido solicitado, cuantificado y sustentado por el Banco de Crédito del Perú, ante el Inspector de Obra dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, conforme se acredita la culminación de la causal con el Cuaderno de Obra Asiento N° 416 de fecha 08 de Abril de 2015; en el referido Asiento se ha registrado la



Gerencial General Regional



conclusión de la causal invocada, posteriormente solicito la Ampliación de Plazo el 22 de Abril de 2015 dentro del plazo legal establecido;

Que, conforme a lo sustentado por el Inspector de Obra, por el Coordinador de Obra, por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y por el Gerente Regional de Infraestructura, la Ampliación de Plazo N° 07 es procedente de manera parcial por el periodo de setenta (70) días calendario;

Que, solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 ha sido presentado dentro de la vigencia del plazo contractual; conforme se advierte la fecha de término del plazo contractual es el 02 de Mayo de 2015 y la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 se presento el día 22 de Abril de 2015;

Que, mediante el Informe Legal N° 378-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 08 de Mayo de 2015 el Abogado Fredi León Rivera, en su condición de Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite la siguiente opinión legal:

Estando a los fundamentos expuestos, es factible aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 en forma parcial por el periodo de setenta (70) días calendario, para la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan- Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín"**, el mismo que modificaria la terminación del plazo contractual del 03 de Mayo al 12 de Julio del 2015.

Que, por consiguiente, estando a los sustentos técnicos y legales expuestos en la presente Resolución, debe aprobarse en forma parcial la Ampliación de Plazo N° 07, solicitado por el Banco de Crédito del Perú, para la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan- Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín"**, por el periodo de setenta (70) días calendario el mismo que modificara la terminación del plazo contractual del 03 de Mayo al 12 de Julio del 2015;

Con la visación del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura, y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2015-GR-JUNÍN/PR, y por la Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNÍN/PR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR en forma parcial la Ampliación de Plazo N° 07 al **"Convenio de Cooperación Suscrita al Amparo de la Ley N° 29230 y Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N° 133-2012-EF, Que Regula la Modalidad de Obras Por Impuesto"**, de fecha 27 de Marzo de 2013, suscrito con el Banco de Crédito del Perú, para la ejecución de la Obra:



Gerencial General Regional




“Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan- Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín”, por el periodo de setenta (70) días calendario, el mismo que modificará la terminación del plazo contractual, del 03 de Mayo al 12 de Julio del 2015; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista Banco de Crédito del Perú, al Inspector de Obra, y transcribirla a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.




GOBIERNO REGIONAL JUNÍN


Abog. JAVIER YAURI SALÓME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes.

HYQ.

11 MAY 2015


Abog. A. Antorieta Vidalón Robles
SECRETARÍA GENERAL

