



GERENCIA GENERAL REGIONAL



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 060-2015-GRJ/GGR.

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNÍN

Huancayo, 11 5 MAY 2015

VISTO:

La Carta RLC/CSIII-013-2015, de fecha 30 de Abril de 2015 suscrito por la señora Ana María Galarza Suarez, en su condición de representante legal común del Consorcio Santa Isabel II; el Informe Nº 018-2015-UNI/JS-CSI, de fecha 06 de Mayo de 2015 suscrito por el Ingeniero Arnaldo Lizarraga De Souza Peixoto, en su condición de Jefe de Supervisión; la Carta Nº 054-2015-OJZA/CO, de fecha 08 de Mayo de 2015 suscrito por el Ingeniero Johan Zavaleta Acevedo, en su condición de Coordinador de Obras; el Reporte Nº 1416-2015-GRJ/GRI-SGSLO, recibida por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica el 13 de Mayo de 2015 suscrito por el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe Legal Nº 399-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 15 de Mayo de 2015 suscrito por el Abogado Fredy Walter León Rivera, en su condición de Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Santa Isabel II, suscribieron el Contrato Nº 787-2014-GRJ/ORAF, de fecha 30 de Diciembre del 2014, con el objeto de la ejecución de la Obra: **"Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo - Departamento Junín"**, por el monto total de S/. 76'782,657.94 (Setenta y seis millones Setecientos ochenta y dos mil Seiscientos cincuenta y siete con 94/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de seiscientos treinta (630) días calendario;

Que, mediante la Carta RLC/CSIII-013-2015, de fecha 30 de Abril de 2015 la señora Ana María Galarza Suarez, en su condición de representante legal común del Consorcio Santa Isabel II, presenta la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 por el periodo de quince (15) días calendario, sustentando la causal de falta de absolución de consultas al informe de compatibilidad por parte del proyectista;

DDC. 1045390

Exp. 0272844



GERENCIA GENERAL REGIONAL



Que, mediante el Informe N° 018-2015-UNI/JS-CSI, de fecha 06 de Mayo de 2015 el Ingeniero Arnaldo Lizarraga De Souza Peixoto, en su condición de Jefe de Supervisión, luego de la revisión, evaluación de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01, sustenta que el Contratista no ha cumplido con registrar en el Cuaderno de Obra la consulta realizada a la Supervisión, conforme a la verificación realizada, por lo que debe ser declarado IMPROCEDENTE;

Que, mediante la Carta N° 054-2015-OJZA/CO, de fecha 08 de Mayo de 2015 el Ingeniero Johan Zavaleta Acevedo, en su condición de Coordinador de Obras, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo materia de análisis, expresa que no se ha cumplido con anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que ameritan ampliación de plazo, conforme al procedimiento estipulado en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo ser declarado improcedente la ampliación de plazo parcial N° 01;

Que, mediante el Reporte N° 1416-2015-GRJ/GRI-SGSLO, recibida por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica el 13 de Mayo de 2015 el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, exponiendo que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras informa que debe denegarse la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 solicitada por el Consorcio Santa Isabel II;

Que, sobre el particular la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

*"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, **debidamente comprobados** y que modifiquen el cronograma contractual". (el resaltado y subrayado es agregado).*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 201°, dispone:

*"**Para que proceda una ampliación de plazo** de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, **desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su representante legal, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.** Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. (...)".*

Que, los artículos citados establecen las causales, procedimientos y condiciones para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo. En el presente caso según la evaluación efectuada por el Supervisor



GERENCIA GENERAL REGIONAL



de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 se sustenta en el hecho de falta de absolución de consultas al informe de compatibilidad el mismo que debe encontrarse registrado en el Cuaderno de Obra;

Que, sin embargo el hecho mencionado no ha sido registrado en los asientos del Cuaderno de Obra por el Residente de Obra, conforme se verifica de la copia de los asientos del Cuaderno de Obra adjuntos al presente, requisito de observancia obligatoria para que una ampliación de plazo pueda resultar procedente;

Que, mediante el Informe Legal N° 399-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 15 de Mayo de 2015 el Abogado Fredi Walter León Rivera, en su condición de Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica ha expedido la siguiente opinión legal:

La Ampliación de Plazo Parcial N° 01 solicitado por el Consorcio Santa Isabel II mediante Carta: RLC/CSIII-013-2015 de fecha 30 de Abril de 2015 debe denegarse, por no haber sido registrado en el Cuaderno de Obra la causal de falta de absolución de consultas al informe de compatibilidad".

Que, por consiguiente, estando a los fundamentos técnicos, legales presentado por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, expuestos en la presente Resolución, debe denegarse la Ampliación de Plazo Parcial N° 01, solicitado por el Consorcio Santa Isabel II, para la Obra: **"Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo - Departamento Junín"**, mediante Carta: RLC/CSIII-013-2015;

Con la visación del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2015-GR-JUNÍN/PR, y por la Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNÍN/PR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DENEGAR, la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 solicitado por el Consorcio Santa Isabel II, ejecutor de la Obra: **"Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo - Departamento Junín"**, mediante la Carta: RLC/CSIII-013-2015; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.



GERENCIA GENERAL REGIONAL



ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Consorcio Santa Isabel II, Supervisor de Obra, y transcribirla a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

[Signature]
Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ. 15 MAY 2015

[Signature]
Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL