



Gerencia General Regional



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 1090 -2015-GRJ/GGR.

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Huancayo, 18 JUN 2015

VISTO:

La Carta N° 072-C.EOLO-RC-2015, de fecha 03 de Junio de 2015, suscrito por los representantes comunes del Consorcio Eolo; La Carta N° 007-2015-CONSORCIO ARWATURO/RSPC/SO, recepcionado con fecha 09 de Junio de 2015, suscrita por el Ingeniero Rolando Palacios Cabello en su condición de Jefe de Supervisión del Consorcio Arwaturu, La Carta N° 052-2015-iadc, de fecha 16 de junio de 2015, suscrita por la Ingeniera Iris Dávila Cabezas, en su condición de Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, El Reporte N° 1916-2015-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 16 de Junio de 2015, suscrito por el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el proveído del Gerente Regional de infraestructura que aprueba la ampliación de plazo y dispone informe legal y emitir la Resolución, el Informe Legal N° 546-2015-GRJ/ORAJ, suscrito por el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Eolo, suscribieron el Contrato N° 547-2014-GRJ/ORAF, de fecha 20 de Junio del 2014 para la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín"**, por el monto total de S/. 10'365,669.45 (Diez millones Trescientos sesenta y cinco mil Seiscientos sesenta y nueve con 45/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a suma alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario;

Que, mediante la Carta N° 072-C.EOLO-RC-2015, de fecha 03 de Junio de 2015 los representantes comunes del Consorcio Eolo, presentaron la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por el periodo de cuarenta y cuatro (44) días calendario, debido a la paralización de la obra por no contar con el respectivo Supervisor y/o Inspector durante el periodo comprendido entre el 05/04/2015 al 18/05/2015, y por la presencia de lluvias de la temporada cuyo efecto es la saturación de agua en los materiales de cantera, material de base y sub base que imposibilita la ejecución de los trabajos de obra, señalando las

Doc: 1090269

Exp. 0757882.



Gerencia General Regional



siguientes causales de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento:

- Por atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista
- Por atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

Que, mediante la Carta N° 007-2015-CONSORCIO ARWATURO/RSPC/SO, recepcionado con fecha 09 de junio de 2015, el Ingeniero Rolando Palacios Cabello en su condición de Jefe de Supervisión del Consorcio Arwaturu, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo materia de análisis, expone el siguiente sustento técnico, conclusiones y recomendaciones:



SUSTENTO TÉCNICO:

- Por lo expuesto en los ANTECEDENTES, y debido a las paralizaciones ya mencionadas es este informe técnico de este modo ha generado retraso en obra lo cual afectaron la ruta crítica del Calendario de avenase de obra, para lo cual se **ha cuantificado lo días de retaso** los cuales han sido debidamente asentado en el cuaderno de obra, por lo tanto esta Supervisión Declara Procedente la ampliación de plazo N° 03 por **44 DÍAS CALENDARIOS** por esta causal que ha afectado la ruta crítica.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Por los argumentos de hechos antes señalados esta supervisión emite una opinión favorable a la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 POR (44 DÍAS CALENDARIOS), donde el mayor plazo de ejecución de la obra por paralización no amerita el reconocimiento de mayores gastos generales.
- Esta Supervisión recomienda que se tramite Vía Acto Resolutivo la Ampliación de Plazo N° 03 por el Plazo de 44 días calendarios, por Causal de Atrasos y Paralizaciones por Causas no atribuibles al Contratista, en aplicación del D.L. N° 1017 y del art. 41 y art. 200 de Ley de Contrataciones del Estado.
- La recomendación al Gobierno Regional de Junín tener más cuidado en contratar Consultores en proyectos y evaluadores ya que son los principales responsables en el proceso de post ejecución que los ejecutores adviertan errores en la formulación de los mismos que impidan el cumplimiento en los plazos previstos la ejecución de los mismos.



Que, mediante la Carta N° 052-2015-iadc, de fecha 16 de junio de 2015 la Ingeniera Iris Dávila Cabezas, en su condición de Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo materia de análisis, expone las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. La solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra, es **procedente**, en cumplimiento al artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado, debido a la paralización de obra, la cual no es imputable al contratista por tratarse de motivos de precipitaciones pluviales.
2. La ampliación de plazo será **sin reconocimiento de mayores gastos generales**, toda vez que el Contratista ha renunciado a los mayores gastos generales, mediante Compromiso Notarial de fecha 15 de Abril del 2015.
3. Por lo que de acuerdo al análisis realizado, la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 03, es procedente por 44 días calendario, la cual será de acuerdo al siguiente detalle:
 - Fecha de inicio de obra : 12 de agosto del 2015
 - Fecha de término contractual inicial : 08 de mayo del 2015
 - Ampliación de plazo N° 02 : 45 días calendario
(Por paralización de obra del 19/02/2015 -04/04/15)
 - Fecha de término reprogramado : 22 de junio del 2015



Gerencia General Regional



- Ampliación de Plazo N° 03 : 44 Días Calendario
(Por paralización de obra del 05/04/2015 – 18/05/2015)
- Fecha del Terminio Reprogramada : 05 de Agosto del 2015
- 4. Se firmo ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE EJECUCIÓN DE OBRA DE ACUERDO MUTUO por parte del CONSORCIO EOLO y el Gobierno Regional Junín por causas de las intensas precipitaciones que se dieron en el área de trabajo y que se comprobaron con los documentos que sustentan lo indicado en dicha acta (reportes meteorológicos del SENAMHI).
- 5. En ese sentido la suscrita recomienda en **APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 03 solicitada por el Consorcio EOLO por un periodo de 44 días calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales, según consta en el Compromiso a Renuncia a Mayores Gastos Generales por Paralización de Obra firmado con fecha 15 de abril del 2015, y la Carta suscrita por la Supervisión de Obra.
- 6. Recomendando, derivar el presente a la Oficina de Asesoría Legal, a fin emita el Acto Resolutivo aprobando la Ampliación de Plazo de ejecución de obra N° 03, por 44 días calendario desde el 22 de Junio del 2015 al el 05 de Agosto del 2015.



Que, mediante el Reporte N° 1916-2015-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 16 de Junio de 2015 el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, ratifica la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03, teniendo en consideración la Carta N° 007-2015-CONSORCIO ARWUATURO/RSPC/SO de la Supervisión de Obra, y la Carta N° 052-2015-IADC, de la Coordinadora de Obra Ingeniera Iris Dávila Cabezas, documentos que fortalecen el pronunciamiento de su Sub Gerencia y expresa que, **APRUEBA** la Ampliación de Plazo de ejecución de obra N° 03, por 44 Días Calendario, solicitada por el Consorcio EOLO, sin reconocimiento de mayores gastos generales, el cual no es atribuible al Contratista, al tratarse de un caso fortuito;



Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:



"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece:



"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
2. *Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
3. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. (...)"*

Que, EL REGLAMENTO, en el artículo 201°, dispone:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera



Gerencia General Regional



superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. (...)

Que, los artículos citados establecen las causales, procedimientos y condiciones para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo. En el presente caso según la evaluación efectuada por el Jefe de Supervisión, la Coordinadora de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, aprobado por el Gerente Regional de Infraestructura la Ampliación de Plazo N° 03 se sustenta en el hecho de la paralización de la ejecución de la obra debido a las intensas precipitaciones que se dieron en el área de trabajo, del 05 de abril al 18 de mayo del 2015, conforme se acredita con el "Acta de Suspensión Temporal de Ejecución de Obra de Acuerdo Mutuo";



Que, la solicitud, cuantificación y sustentación de la Ampliación de Plazo ha sido presentada el 03 de Junio de 2015 dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado; el referido hecho se encuentra registrado en los asientos del Cuaderno de Obra, los mismo que se han adjuntado al presente; ha sido presentado antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual; además se ha adjuntado los documentos sustentatorios de la causal invocada y de la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente;



Que, por consiguiente, estando a los fundamentos técnicos, legales presentado por el Jefe de Supervisión, la Coordinadora de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, expuestos en el presente Informe Legal, es factible aprobar la Ampliación de Plazo N° 03 por cuarenta y cuatro (44) días calendario, presentado por el Consorcio Eolo, para la Obra: **"Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín"**;



Con la visación del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura, Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;



De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2015-GR-JUNÍN/PR, y por la Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNÍN/PR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato de Ejecución de Obra N° 547-2014-GRJ/ORAF, de fecha 20 de Junio del 2014 suscrito con el Consorcio Eolo, para la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín"**, por el periodo de cuarenta y



Gerencia General Regional



cuatro (44) días calendario, solicitado por el referido Consorcio, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, el mismo que modificara la terminación del plazo contractual, desde el 22 de Junio al 05 de Agosto de 2015; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista Consorcio Eolo, al Inspector de Obra, y transcribirla a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ. 18 JUN 2015

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL

