



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 014 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 03 FEB 2016

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal Nº 079-2016-GRJ/ORAJ de fecha 02 de Febrero del 2016; el Reporte Nº 039-2016-GRJ/GRI/SGO de fecha 15 de Enero del 2016; la Carta Nº 012-2015/EFCB-SUPERVISIÓN de fecha 23 de Diciembre del 2015; el Informe Nº 140-2015/GOB.REG.JUNÍN/GRI/SGO/RO-HPCHL de fecha 15 de Diciembre del 2015, mediante la cual el Ing. Hector P. Chávez León en su calidad de Residente de Obra, solicita la Ampliación de plazo Nº 01, de la Obra: **"Mejoramiento Integral y Tratamiento Paisajístico de la Av. Real Tramo: Jr. Pedro Peralta – Jr. Túpac Amaru, Distrito de Chilca – Huancayo – Junín (I Etapa)"**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la Obra: "Mejoramiento Integral y Tratamiento Paisajístico de la Av. Real Tramo: Jr. Pedro Peralta – Jr. Túpac Amaru, Distrito de Chilca – Huancayo – Junín (I Etapa)", por un presupuesto total de S/. 4'318,618.39 (Cuatro Millones Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Dieciocho Mil con 39/100 nuevos soles) por la modalidad de ejecución de administración directa, con un plazo primigenio de ejecución de doscientos diez (210) días calendario;

Que, con Informe Nº 140-2015/GOB.REG.JUNÍN/GRI/SGO/RO-HPCHL de fecha 15 de Diciembre del 2015, el Ing. Hector P. Chávez León en su calidad de Residente de Obra, solicita la ampliación de plazo Nº 01 de obra por un periodo de sesenta (60) días calendarios sin ampliación presupuestal, el cual sustenta su pedido en las consideraciones expuestas en el informe técnico sustentatorio que adjunta al referido informe;

Que, mediante Carta Nº 012-2015/EFCB-SUPERVISIÓN de fecha 23 de Diciembre del 2015, el Ing. Edward Fredy Castro Balbín, en su condición de Inspector de obra, sobre el pedido de ampliación por parte del Ing. Residente de Obra y luego de realizar una evaluación integral de los documentos presentados por este, concluye aprobando la ampliación de plazo por un periodo de cuarenta y uno (41) días calendarios, ello por las consideraciones expuestas en la misma;

DOC 1396367
Exp. 0954582



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Que, con Informe Técnico de ampliación de plazo N° 01, el Ing. Gina E, Peña García, Coordinadora de obras, luego de realizar una evaluación integral de los documentos presentados por Residente e Inspector de Obra, concluye señalando; que existe la necesidad de ampliar el plazo para la ejecución de la obra por un periodo de cuarenta y uno (41) días calendarios, indispensable para poder concluir de manera satisfactoria con las metas físicas que indica el expediente técnico;

Que, mediante Reporte N° 039-2016-GRJ/GRI/SGO de fecha 15 de Enero del 2016, el Ing. Gustavo Condezo Mansilla, Sub Gerente de Obras, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el expediente administrativo de ampliación de plazo de obra, ello a fin de que se emita el acto resolutivo correspondiente;



Que, sobre el particular, el numeral 5) del Artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG-NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - establece:

"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará; la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra".



Que, la Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el Numeral 6.5.4., señala en el segundo párrafo lo siguiente:



"Informes sustentatorios de ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, siendo las causales:

- a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor;*
- b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;*
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados."*



Que, sobre el particular, el Ing. Hector P. Chávez León, Residente de Obra, sustenta su pedido de ampliación de plazo de obra en lo siguiente:

- i) El desabastecimiento de materiales así como de maquinarias y*
- ii) las consultas realizadas al proyectista sobre las observaciones referidas al expediente técnico los cuales causaron un retraso en la ejecución de la obra, no pudiendo concluir el 27 de Diciembre del 2015, además de presentarse adicionales por mayores metrados y partidas nuevas de ejecución obligatoria.*



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Asimismo el referido profesional cumple con adjuntar copias del cuaderno de obra en los cuales se registran en los Asientos N° 100 de fecha 10 de Setiembre del 2015, Asiento N° 215 de fecha 27 de Noviembre del 2015 y Asientos N° 228 y 229 ambos de fecha 09 de Diciembre del 2015, en los cuales el Residente e Inspector de Obra, registran los hechos que conllevaron al pedido de ampliación, así como los demás documentos que forman parte del informe técnico presentado por el Residente de obra y que acreditan el pedido de ampliación de plazo.

Que, resulta necesario señalar lo resuelto por el Ing. Edward Fredy Castro Balbín, Inspector de obra, el cual luego de realizar una valoración integral de los documentos que forman parte del pedido de ampliación de plazo de obra presentado por el Ing. Hector P. Chávez León Residente de Obra, refiere sobre las causales:

"Causal 01.- Paralizaciones temporales de obra debido a la solicitud del inspector de obra por cambio de material desde el día 12 de agosto del 2015 hasta el día 22 de setiembre del 2015 contabilizándose 41 días calendarios.

Causal 02.- Desabastecimiento de material por demora en el proceso de adquisición de fierro corrugado de 5/8" fecha de orden de compra el 25 de agosto de 2015 e ingreso de fierro con fecha 27 de agosto del 2015".

Que, en mérito a ello el referido profesional aprueba la solicitud de ampliación de plazo por 41 días calendarios debido a las paralizaciones temporales de obra, en tanto no considera como una causal de justificación, lo expuesto en la causal N° 02, toda vez que no se encuentra debidamente sustentada;

Que, mediante Informe Técnico de ampliación de plazo N° 01, el Ing. Gina E. Peña García, Coordinadora de obras, luego de realizar una evaluación integral de los documentos presentados por Residente e Inspector de Obra, concluye señalando: *"Que existe la necesidad de ampliar el plazo para la ejecución de la obra por un periodo de cuarenta y uno (41) días calendarios, el cual resulta indispensable para concluir de manera satisfactoria con las metas físicas que indica el expediente técnico, además resalta que la ampliación de plazo se genera por factores ajenos a la responsabilidad de los ejecutores de obra, lo que conlleva a las ampliaciones de los contratos que estén directamente vinculados a la ampliación de plazo (Residente, Supervisor y personal administrativo de obra)";*

Que, por último se debe considerar lo dispuesto en la Directiva N° 005 - 2009 - GR-JUNIN, el cual en su numeral 2.2 contempla los requisitos, procedimientos y contenidos que debe contener un expediente de ampliación de plazo ejecutado por la modalidad de Administración Directa, los cuales en el presente caso se llegan a cumplir, por lo que, en atención al Informe Legal N° 079-2016-GRJ/ORAJ de fecha 02 de Febrero del 2016 y a todo lo expuesto precedentemente, resulta pertinente APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 de la obra "Mejoramiento



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Integral y Tratamiento Paisajístico de la Av. Real Tramo: Jr. Pedro Peralta – Jr. Túpac Amaru, Distrito de Chilca – Huancayo – Junín (I Etapa)";

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2015-GRJ/PR, y Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNIN/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 de la obra "Mejoramiento Integral y Tratamiento Paisajístico de la Av. Real Tramo: Jr. Pedro Peralta – Jr. Túpac Amaru, Distrito de Chilca – Huancayo – Junín (I Etapa)", solicitado por el Ing. Héctor P. Chávez León, Residente de Obra, por un periodo de cuarenta y uno (41) días calendarios, sin reconocimiento de ningún tipo de gasto generado; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al Residente de Obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CPCC. JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS
GERENTE GENERAL
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 03 FEB 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL