



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 116 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 16 MAY 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 429-2016-GRJ/ORAJ de fecha 13 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 32-2016-GRJ/GRI, con fecha de recepción 11 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 094-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 06 de Mayo del 2016; la Carta N° 002-2016-GRJ-GRI/SGSLO/HVT de fecha 04 de Mayo del 2016; el Informe N° 011-2016-ACHC, de fecha 29 de Abril del 2016; la Carta N° 048-2016-A&VCGSAC/O, con fecha de recepción 29 de Abril del 2016, mediante la cual el Lic. José Guerra Urruchi, en su condición de Gerente General de la Empresa A&V Contratistas Generales S.A.C., presenta a la Supervisión de Obra, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, de la obra: **"Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado de la I.E. N°1806 en el Centro Poblado de Yanec, Distrito de San Pedro de Cajas, Provincia de Tarma, Región de Junín"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, El Gobierno Regional Junín y el Consorcio A&V Contratistas Generales, suscribieron el Contrato N° 282-2015-GRJ/GGR, con el objeto de ejecutar la Obra: **"Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado de la I.E. N°1806 en el Centro Poblado de Yanec, Distrito de San Pedro de Cajas, Provincia de Tarma, Región de Junín"**, por el monto total de S/. 1'586,212.64 (Un millón Quinientos ochenta y seis Mil Doscientos doce con 64/100 Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo primigenio de ejecución de Ciento Ochenta (180) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 048-2016-A&VCGSAC/O, con fecha de recepción 29 de Abril del 2016, el Lic. José Guerra Urruchi, en su condición de Gerente General de la Empresa A&V Contratistas Generales S.A.C., presenta a la Supervisión de Obra, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 de la precitada obra, por causas no atribuibles al contratista; precipitaciones de intensas lluvias el cual impidió el avance normal de los trabajos programados de la obra- asimismo señala que por motivos de interrupción de acceso; paralización por causa no atribuible al

GE: N° 116 -2016-GRJ/GGR	
DOC. N°	1527051
EXP. N°	1042946



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

contratista, además de presentar los documentos que según indican acreditan el pedido de ampliación de plazo;

Que, mediante Informe N° 011-2016-ACHC, de fecha 29 de Abril del 2016, el Ing. Angel Choque Contreras, respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, presentado por el Consorcio A&V Contratistas Generales S.A.C., determina la procedencia de la ampliación de la plazo N° 01, por la causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista teniendo como nueva fecha de culminación de obra el día 21 de Mayo del 2016;



Que, con Carta N° 002-2016-GRJ-GRI/SGSLO/HVT de fecha 04 de Mayo del 2016, suscrito por el Ing. Hugo Vilcahuaman Tadeo, en su condición de Coordinador de Obras, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye: La ampliación de plazo N° 01, presentada por el residente de la obra, ha sido considerado procedente por el Supervisor de Obras Ing. Angel Choque Contreras, estando dentro de sus funciones contractuales;



Que, con Informe Técnico N° 094-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 06 de Mayo del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, a fin de comunicar sobre el pedido de Ampliación de plazo N° 01, lo siguiente:



"La ampliación de plazo N° 01, presentada por el residente de la obra, ha sido considerado procedente por el Supervisor de Obras Ing. Ángel Choque Contreras, estando dentro de sus funciones contractuales."

Que, mediante Informe Técnico N° 32-2016-GRJ/GRI, con fecha de recepción 11 de Mayo del 2016, el Ing. William Teddy Bejarano Rivera Gerente Regional de Infraestructura, señala que la Ampliación de plazo N° 01, presentada por el residente de la obra, ha sido considerado procedente por el Supervisor de Obras Ing. Ángel Choque Contreras, estando dentro de sus funciones contractuales;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del Artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
- 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
- 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Artículo 201°, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, dispone:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. (...)"

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (07) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud (...);

Que, en virtud de los artículos citados la Ampliación de Plazo debe ser solicitada dentro del periodo contemplado en el Artículo 201° del Reglamento por un hecho no atribuibles al contratista, del mismo modo se deberá tomar en consideración que en caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. Del estudio de autos se tiene que el Residente solicita la Ampliación del plazo el día



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

09 de Abril del presente año, en el asiento 177 del cuaderno de obras; el Supervisor de Obras con fecha 29 de Abril del 2016 revisa el expediente de Ampliación de plazo parcial N° 01, opinando se apruebe, consecuentemente a ello, remite el expediente a la Entidad en un plazo de 20 días calendarios, incumpliendo el procedimiento de ampliación de plazo que esta detallado en el artículo descrito líneas arriba;

Que, visto el Informe Técnico N° 32-2016-GRJ/GRI emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, el Informe Técnico N° 94-2016-GRJ/GRI-SGSLO emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; y la Carta N° 002-2016-GRJ/GRI/SGSLO/HVT emitido por el Coordinador de Obras; se advierte que son documentos similares en la forma y contenido; existiendo responsabilidad administrativa técnica por la falta y deficiente motivación, solicitando una vez más la diligencia y cumplimiento de sus funciones de dicha oficina, deslindándose su responsabilidad por las causales mencionadas;

Que, a razón de los considerandos expuestos, contando con el Informe Legal N° 429-2016-GRJ/ORAJ de fecha 13 de Mayo del 2016, se debe DENEGAR por extemporáneo, la solicitud de Ampliación de plazo N° 01, de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado de la I.E. N°1806 en el Centro Poblado de Yanec, Distrito de San Pedro de Cajas, Provincia de Tarma, Región de Junín", a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR por extemporáneo, la Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado de la I.E. N°1806 en el Centro Poblado de Yanec, Distrito de San Pedro de Cajas, Provincia de Tarma, Región de Junín", presentado por el Consorcio A&V Contratistas Generales S.A.C.; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

ARTICULO SEGUNDO.- REMÍTASE copias de todos los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Sede Regional, a fin que conforme a sus funciones y atribuciones, precalifique las presuntas faltas y deslinde responsabilidad de parte del Coordinador de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia Regional de Infraestructura, por la negligencia en sus funciones en la presente Ampliación de plazo, al haber emitido sus documentos sin respetar las características que contiene un informe.



ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al Consorcio A&V Contratistas Generales S.A.C., a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 16 MAY 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Ruelas
SECRETARIA GENERAL