



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº **329** 2018 -GRJ/GRI
Huancayo, **18 SEP 2018**

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

La Carta N° 349-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de Fecha 11 de setiembre del 2018, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín remite los expedientes de Liquidación de Supervisión de Obra, para su aprobación mediante Resolución de Liquidación previa verificación de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO – CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN"**.

El Informe Técnico N° 517-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 11 de setiembre del 2018 mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, emite conformidad de expedientes de Liquidación de Supervisión, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, de acuerdo al D.L. 1017 Art° 179.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA "...el contratista presentará a la entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra dentro de los 15 días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los 15 días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista...".

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO – CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN"**.

Que, mediante CONTRATO DE PROCESO N° 194-2016-GRJ/ORAF, de fecha 26 de Setiembre 2016, se ha suscrito el contrato para la supervisión para la Obra **"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO – CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN"**.

G. R. I.	
REG. N°	2884529
EXP. N°	1869005



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

DISTRITO DE CHONGOS BAJO – CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN”,
CONSORCIO “LIDER” (1.- Sr. GALICH HERNAN PONCE PORRAS, 2.- SR. VILLANUEVA
TORRES LUIS ALFONSO) representante común Sr. YONESSI SATURNINO
HERQUINIO CHUQUILLANQUI, contrato firmado por el monto de S/.125,723.33
(CIENTO VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES CON 33/100 SOLES),
con un plazo de ejecución de 240 días.

Que, mediante la CARTA N° 114-2018-CONSORCIO LIDER/YSHC/RC, de fecha 03 de Julio del 2018, el Supervisor presenta su liquidación de Consultoría al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión y aprobación correspondiente, Con INFORME TECNICO N° 197-2018-/AACC-CO, de fecha 21 de Agosto del 2018, el Coordinador de Obra después de haber revisado emite su conformidad y recomienda que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra emita su conformidad previa aprobación, Con CARTA N° 1677-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 21 de Agosto del 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras Ing. Oswaldo Johan ZAVALETA ACEVEDO, remite la Liquidación de Supervisión de Obra con conformidad del COORDINADOR DE OBRA para su proyección de acto resolutivo y trámite correspondiente.

Que, en conformidad a la Carta N° 349-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de Fecha 11 de setiembre del 2018, presentado por la Liquidadora de Obras la **CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA**; remite el proyecto de acto resolutivo de la liquidación de Supervisor de la Obra: **“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO – CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN”**, liquidación presentado por el representante común **Sr. YONESSI SATURNINO HERQUINIO CHUQUILLANQUI**, evaluada y remitida por el Coordinador de Obra (ING. ALEX CARHUAMACA CANTO CIP N°98227 se pronuncia ante el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras (ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO); mencionando el cumplimiento de pago de Supervisión, según INFORME TECNICO N° 197-2018-/AACC-CO, de fecha 21 de Agosto del 2018 con el resumen siguiente:

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VÍAS
DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO – CHUPACA, DEPARTAMENTO DE
JUNIN”.

UBICACIÓN :

REGIÓN : JUNIN

PROVINCIA : CHUPACA

DISTRITO : CHONGOS BAJO

LOCALIDAD : CHONGOS BAJO.

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

CONTRATISTA : CONSORCIO CAPR CORNIO

SUPERVISIÓN : CONSORCIO LIDER



[Handwritten signature and stamp]



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

DIRECCIÓN DE LA OBRA:

SUPERVISOR : ING. MIGUEL DARIO NUÑEZ CORILLOCLA

RESIDENTE : ING. WILBER SOTOMAYOR GUTIERREZ

CRONOLOGÍA:

Adjudicación Directa Pública : N° 056 - 2016 -GRUPOS PRIMERA CONVOCATORIA

Contrato de obra : CONTRATO N° 104-2016-GRU/ORA

Fecha de Firma de Contrato : 26/09/2016

Fuente de financiamiento : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Cadena Presupuestal : META 0488
ESPECIFICA 2.6.2.3.2.6

Modalidad de Contrato : A Suma Alzada

Adjudicación de la Buena Pro : 20 de Setiembre del 2016

Contratista : CONSORCIO LIDER

Domicilio legal Contratista : Jr. Lobato N° 499 Distrito El Tambo, Provincia de
Huancayo.

Monto Adjudicado : S/. 125,723.33

Presupuesto contratado : S/. 125,723.33

Factor de Relación : 1.00

Plazo de Contrato : 240 días calendario

Fecha de Entrega de Terreno : 11 de noviembre del 2016

Fecha Oficial de Inicio de Obra : 12 de noviembre del 2016

Fecha de Inicio de Supervisión : 27 días del mes de setiembre del 2016

Fin de Supervisión programada : 07 días del mes de setiembre del 2017



PARALIZACIONES

SE PRESENTÓ 02 PARALIZACIONES: PARALIZACIÓN N° 01: SEGÚN C.O. N° 02 FOLIO 75 AS. 197 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2017 - DEL SUPERVISOR DE OBRA- DEL 05 DE JULIO DEL 2017 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
PARALIZACIÓN N° 02: SEGUN C. O. N° 02 FOLIO 99 AS. 222 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2017- DEL RESIDENTE DE OBRA- 27 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017

[Handwritten signature and stamp]





"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

AMPLIACIÓN DE PLAZO

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 : 14 días calendario (Denegado, Resolución GGR N° 141-2017-GRJ/GGR)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 : 43 días calendario (Denegada, Resolución GGR N° 201-2017-GRJ/GGR)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 : 27 días calendario (Denegada, Resolución GGR N° 281-2017-GRJ/GGR)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°04 : 84 días calendario (Aprobada, Resolución GGR N° 404-2017-GRJ/GGR)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05 : 30 días calendario (Aprobada, Resolución GGR N° 405-2017-GRJ/GGR)
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06 : 11 días calendario (Aprobada, Resolución GGR N° 483-2017-GRJ/GGR)
TERMINO DE OBRA RETROGRAMADO : 11 de Noviembre de 2017
TERMINO DE OBRA REAL : 11 de Noviembre de 2017

2. MONTO TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

EL BALANCE FINAL DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE

PRESUPUESTO REFERENCIAL : S/ 236,166.45
PRESUPUESTO CONTRATADO : S/ 236,166.45
FACTOR DE RELACION : 1.00
PROCESO DE SELECCIÓN : LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2016-GRJ/C5-1P
FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CONTRATO N° : N° 219-2016-GRJ/GGR
ADELANTO DIRECTO : NINGUNO
ADELANTO DE MATERIALES : NINGUNO
PRESUPUESTO ADICIONAL : 236,767.29 (Ike IGV)
SITUACIÓN DE LA OBRA :





"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

DE CONTRATO PRINCIPAL : CULMINADA AL 95.49% DEL CONTRATO.

DE ADICIONAL DE OBRA : CULMINADA AL 83.79% DE ADICIONAL.

RESUMEN DE VALORIZACIONES:

VAL	MONTO TOTAL INC IGV	
	PARCIAL	ACUMULADA
PRESUPUESTO CONTRATADO		
VAL N° 01	S/. 726,893.57	S/. 726,893.57
VAL N° 02	S/. 1,410,090.35	S/. 2,136,983.91
VAL N° 03	S/. 35,195.48	S/. 2,172,179.38
VAL N° 04	S/. 16,405.13	S/. 2,188,584.50
VAL N° 05	S/. 33,502.99	S/. 2,222,087.49
VAL N° 06	S/. 1,371,333.87	S/. 3,593,421.36
VAL N° 07	S/. 1,119,677.01	S/. 4,713,098.37
VAL N° 08	S/. 740,470.60	S/. 5,453,568.98
VAL N° 09	S/. 3,888.27	S/. 5,457,457.26
VAL N° 10	S/. 197,635.30	S/. 5,655,092.59
VAL N° 11	S/. 110,920.28	S/. 5,766,012.87
VAL N° 12	S/. 236,846.04	S/. 6,002,858.92
(A) MONTO VALORIZADO		S/. 6,002,858.92
ADICIONAL N° 01		
VAL N° 01	104,409.73	S/. 104,409.73
VAL N° 02	93,989.08	S/. 198,398.81
(B) MONTO VALORIZADO		S/. 198,398.81
(C) = A+B		S/. 6,201,257.69



MONTO CONTRACTUAL : 6'201,257.69
MONTO A REAJUSTE : 29,663.49 INC. IGV
MODIFICACIONES A REAJUSTE : 00,000.00 INC. IGV.
GASTOS GENERALES : 00,000.00 INC. IGV.
PRESUPUESTO FINAL : 6'230,921.18 INC. IGV.



[Handwritten signature and stamp]



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

3. MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

EL BALANCE FINAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA REFERENTE A LA SUPERVISIÓN ES EL SIGUIENTE:

PROCESO DE SELECCIÓN	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 056-2016-GR/CS
FINANCIAMIENTO	: RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO, META 0488 ESPECÍFICA 2.6.2.3.2.6
CONTRATO	: N° 154-2016-GRJ-ORAF
PRESUPUESTO REFERENCIAL	: S/. 125,723.33 Soles
PRESUPUESTO CONTRATADO	: S/. 125,723.33 Soles
FIRMA DE CONTRATO	: 20 de Setiembre de 2016
F. INICIO DE CONTRATO	: 27 de Setiembre de 2016
F. TÉRMINO CONTRACTUAL	: 07 días de mes de setiembre del 2017
AMPLIACIÓN DE SERVICIO	: 125 días calendario
F. TÉRMINO REAL DE SERVICIO	: 19 días de mes de junio del 2018
MAYORES PRESTACIONES	: S/. 0.00
PRESUPUESTO FINAL	: S/. 125,723.33 Soles

CONCLUSIONES:

1. Se concluye que la obra se encuentra CULMINADA; ejecutada las metas del Expediente Técnico. Del mismo modo, el servicio de Supervisión de obra culmina con la revisión y aprobación por la Entidad de la Liquidación del contrato de ejecución de obra.
 2. Se menciona que, a la fecha de presentación de la Liquidación de contrato de consultoría correspondiente a la Supervisión de Obra, no se cuenta con penalidad alguna.
 3. De acuerdo a los montos pagados y saldos pendientes, se concluye que existe un saldo total de S/. 20,430.05. (Veinte mil cuatrocientos treinta con 05/100 soles) a favor de la Supervisión.
- De acuerdo a la garantía de fiel cumplimiento, se cuenta pendiente de devolución la retención realizada como medio de garantía por la suma de S/. 12,572.34 (doce mil quinientos setenta y dos con 34/100), el cual será tramitado a solicitud del Consorcio.



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

5. Se concluye indicando que la obra ha sido culminada en todos sus componentes al 100% según las especificaciones del expediente técnico aprobado por la Entidad. Del mismo modo se menciona que la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN" ha sido recepcionadas sin observaciones, sin penalidades de ningún tipo tanto a la Empresa Ejecutora como a la Supervisión, habiendo sido aprobada la Liquidación Técnica Financiera de obra bajo Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 234-2017-GRJ/GRI.

Atentamente.


Carlos Cárdenas Castro
INGENIERO CIVIL
CIP N° 95277



Que, en conformidad al Informe Técnico N° 517-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 11 de Setiembre del 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, en conformidad y solicita la aprobación mediante acto resolutivo, con el monto real de contrato de Supervisión por **S/.125,723.33 (CIENTO VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES CON 33/100 SOLES)**, a la fecha se ha pagado el monto de **S/.105,293.28 Soles**, teniendo **saldo pendiente de pago al Supervisor de Obra el monto de S/.20,430.05 soles**.



Que, es obligación de la Entidad emitir un pronunciamiento respecto a las peticiones hechas por los administrados, dentro de los plazos que la Ley otorga, tal como lo señala el numeral 6 del artículo 75° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que expresamente señala. Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y sus partícipes lo siguiente....6) Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática: en tal sentido la Entidad debe emitir la Resolución de Liquidación Técnica Financiera.



Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, y del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

Que, por el principio de desconcentración consagrado en la Ley 27444 Art. numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Supervisión de Obra denominada: "**MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO – CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN**", del Gobierno Regional Junín, con un gasto final del Servicio del Supervisor de Obra de **S/.125,723.33 (CIENTO VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES CON 33/100 SOLES)**, según la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Supervisión al **CONSORCIO "LIDER"** (1.-Sr. **GALICH HERNAN PONCE PORRAS**, 2.- **SR. VILLANUEVA TORRES LUIS ALFONSO**), debidamente representante común **Sr. Yonessi Saturnino HERQUINIO CHUQUILLANQUI**.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el pago de saldo a favor del Consultor de la Supervisión de Obra por el monto total **S/. 20,430.05 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 05/100 SOLES)** incluido IGV., Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), Consultor de la Supervisión de obra y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que se derive el Expediente Original de Liquidación Supervisión del Proyecto denominado, "**MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO – CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN**", a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, para la custodia y trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

18 SET. 2018

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARÍA GENERAL

ING. ALFREDO POMA SAMANEZ
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN