



Gobierno Regional Junín

G.R.I.	
REG. N°	9255730
EXP. N°	5727777



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 367 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo,

17 JUN 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 276-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 12 de junio de 2025; Informe Técnico N° 1350-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 23 de mayo de 2025; Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 782-2024-GRJ/GRI de fecha 31 de octubre del 2024, y; demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, estando al artículo 191 de la Constitución Política del Estado el cual declara: "Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones", asimismo el artículo 192 de la Constitución Política antes mencionada declara que "Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo"; por otro lado, el apartado d) del artículo 35 de la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, por el que declara: promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades."; asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, declara que: "Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo", advirtiendo de lo precedentemente descrito que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía, promueven y fomentan el desarrollo sostenible de sus habitantes dentro de su jurisdicción promoviendo la inversión pública y privada en iguales oportunidades;

Que, el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que la motivación del acto administrativo debe ser:

6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.





Gobierno Regional Junín



6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

Que, asimismo, en el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, establece sobre la rectificación de errores General que:

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

Que, el Tribunal Constitucional en la Sentencia con Exp. N° 2451-2003-AA, del 28 de octubre de 2004, señalo con relación a la formación del error material y a la potestad correctiva de la Administración lo siguiente: "(...) La potestad de rectificación tiene por objeto corregir una cosa equivocada, por ejemplo, un error material o de cálculo en un acto preexistente. La administración emite una declaración formal de rectificación, mas no rehace la misma resolución, es decir, no sustituye a la anterior, sino que la modifica. En principio, la competencia para emitir el acto ratificatorio corresponde a la autoridad autora del acto, ya que, si un órgano tiene competencia para dictar un acto, lógicamente ha de tenerla para rectificar los errores materiales en que haya podido incurrir al dictarlo;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 782-2024-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 31 de octubre del 2024, declara procedente la ampliación de plazo N° 02 por 71 días calendario al Contrato N° 063-2023/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN", solicitada el CONSORCIO LA ASUNCIÓN mediante Carta N° 074-2024/CLA/CANJ, computado desde el 13 de octubre hasta el 23 de diciembre del 2024, siendo que el término de la obra es el 23 de diciembre del 2024, por los fundamentos expuestos en el Informe Técnico N° 2263-2024-GRJ/GRI/SGSLO;

Que, con Informe Técnico N° 1350-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 23 de mayo de 2025, el Ingeniero Julio César Barraza Chirinos - Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita la RECTIFICACIÓN por error material de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 782-2024-G.R.-JUNIN/GRI, en el que su contenido arrastra el error en el cómputo de plazos, debiendo ser desde el 13 de octubre de 2024 y culmina el 22 de diciembre del 2024, determinando lo siguiente:

"(...)



Gobierno Regional Junín



ANÁLISIS:

A. EN REFERENCIA AL INFORME PRESENTADA POR LA SUPERVISION

Con CARTA N°238-2024/CP, de fecha 11 de octubre del 2025, el Representante Legal de la Supervisión Ing. EDGAR COTERA CORONEL, presenta la AMPLIACION DE PLAZO N°02 por 78 D.C. tramitado por el CONSORCIO LA ASUNCION, donde dicha ampliación de plazo PREVIA EVALUACION, ANALISIS Y CALCULO, LA SUPERVISION OTORGA 71 D.C, DE AMPLIACION DE PLAZO, cuya fecha de finalización sería el 23 de Diciembre.

CONSORCIO PALIAN
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA COMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

CARTA N° 238 - 2024/CP

SEÑOR : ING. ZÓSIMO CÁRDENAS MUJE
GOBERNADOR REGIONAL DE JUNÍN

ATENCIÓN : ING. JULIO CESAR BARRAZA CHIRINOS
SUGERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

ASUNTO : AMPLIACIÓN DE PLAZO 02.

REFERENCIA : a) CARTA N° 074-2024/CLA/CAJUN
b) INFORME N° 061 - 2024/C.P.E.R.N.F.J.S.

FECHA : Huanuco, 11 de Octubre de 2024.

Por intermedio de la presente, lo saludo cordialmente y a su representación del CONSORCIO PALIAN, cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN, con CUE 2242278.

En para presentar la AMPLIACIÓN DE PLAZO 02 por 78 d.c. tramitado por el CONSORCIO LA ASUNCION; dicha ampliación de plazo PREVIA EVALUACION, ANALISIS Y CALCULO, se le OTORGA 71 D.C. DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02, cuya fecha de finalización es el 23 de diciembre 2024.

Sin otro en particular, me suscribo de usted, sin otras expresiones las muestras de mi estima personal.

Agradecemos,

Ing. Edgar Coter Coronel
Representante Común CONSORCIO PALIAN - SUPERVISIÓN

PAGE AL: 14 OCT. 2024

PAPA: 14 OCT. 2024

PROLONGACIÓN CAJATAMBO N° 258 EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN

Con INFORME N°061-2024/C.P.E.R.N.F.J.S, de fecha 11 de octubre del 2025, el JEFE DE SUPERVISION DEL CONSORCIO PALIAN, Ing. ELDER NAUPARI FABIAN, presenta la AMPLIACION DE PLAZO N°02, tramitado por el CONSORCIO LA ASUNCION, donde la SUPERVISION PREVIA EVALUACION , ANALISIS Y CALCULO OTORGA 71 D.C. DE AMPLIACION DE PLAZO N°02, mencionando que la NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA SERÁ EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024.

ING. ELDER RONALD NAUPARI FABIAN
INGENIERO CIVIL
CIP N° 108512
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO PALIAN

INFORME N° 061 - 2024/C.P.E.R.N.F.J.S.

A : ING. EDGAR COTERA CORONEL
REPRESENTANTE COMÚN CONSORCIO PALIAN - SUPERVISIÓN

ASUNTO : AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02.

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN".

REFERENCIA : a) CARTA N° 074-2024/CLA/CAJUN
b) INFORME TÉCNICO N° 061-2024/ROD/MA/CLA.

FECHA : Huanuco, 11 de Octubre del 2024

Por intermedio de la presente, lo saludo cordialmente y en calidad de jefe de Supervisión de obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN", se para comunicar el término de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02.

1. GENERALIDADES:
M. DE LA SUPERVISIÓN

1. JUNÍN : 1242278

2. NOMBRE DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN".

3. UBICACIÓN :
- DISTRITO : HUANCAYO
- PROVINCIA : HUANCAYO
- DEPARTAMENTO : JUNÍN

4. LICITACIÓN PÚBLICA : R/003-2023-GR-CS-1

5. APROBACIÓN EXP. TÉCNICO : R.G.N/07-2023-GR-JUNIOR

6. FECHA APROBACIÓN EXP. TÉCNICO : 15/10/2023

7. APROBACIÓN ACTUAL EXP. TÉCNICO : R.G.N/07-2023-GR-JUNIN

8. FECHA APROBACIÓN ACT. EXP. TÉCNICO : 15/10/2023

9. ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

10. ENTIDAD QUE FINANCIÓ : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A. SUBALÍNEA

12. PROYECTISTA : ARO. CESAR MARTINEZ SUSTAMANTE

13. CUP : N° 2659

14. SUPERVISIÓN : CONSORCIO PALIAN

15. CONTRATO DE SUPERVISIÓN : N° 124-2023/ROD/MA/CLA

16. FECHA FIRMA CONTRATO : 15/10/2023

17. BICIO DE LAS OBRAS : 12/12/2024

ING. ELDER RONALD NAUPARI FABIAN
INGENIERO CIVIL
CIP N° 108512
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO PALIAN

El contratista o su representante legal, suscrita y sustentada su conformidad de ampliación de plazo ante el Inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

NOTA: VER CUADRO ANEXO, HOJA 23.

DEL ANALISIS DEL CUADRO ANEXO Y EVALUACION DEL SUSCRITO PARA LAS PARTIDAS QUE PUEDIERAN TRABAJARSE EN FORMA PARALELA; SE OBTIENE 71 DIAS CALENDARIOS PARA PODER EJECUTAR EL ADICIONAL DE OBRA N° 03.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

► EL CONTRATISTA-CONSORCIO LA ASUNCION, SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR 78 D.C. ESTA SUPERVISION EREVA EVALUACION, ANALISIS Y CALCULO OTORGA 71 D.C. DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02.

► LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CON AMPLIACION DE PLAZO N° 02, SERÁ EL 23 DE DICIEMBRE 2024.

En otro en particular, me suscribo de usted.

Agradecemos,

Ing. Elider S. Naupari Fabian
JEFE DE SUPERVISIÓN



Gobierno Regional Junín



B. EN REFERENCIA AL INFORME PRESENTADA POR LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

INFORME TÉCNICO N° 2263-2024-GR/JGR/SGSLO

A

ING. Rony Paolo VELARANO PEREZ
Gerente Regional de Infraestructura

PRONUNCIAMIENTO SOBRE AMPLIACION DE PLAZO N°02

REFERENCIA

(a) CARTA N°0238-2024/CP (EXP. N°5737777)
(b) INFORME N°061-2024/C.P/E.R.Ñ.F/J.S.
(c) Solicitud en expediente de obra.
(d) CARTA N°074-2024/CLAJCANU
(e) INFORME TÉCNICO N°21-2024-RO/ADAMVCLA

OBRA

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo Secundario en la I.E. La Asunción de Palan, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo - Junín CUI: 2242278.

FECHA

Huancayo, 18 de octubre del 2024

AMPLIACION DE PLAZO N°02 (71 días calendario)

HECHO CAUSA	FECHA CAUSA	FECHA CAUSA	FECHA CAUSA	FECHA CAUSA
AMPLIACION DE PLAZO N°02	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
AMPLIACION DE PLAZO N°02	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
AMPLIACION DE PLAZO N°02	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024
AMPLIACION DE PLAZO N°02	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para solicitarle respetuosamente y a la vez, en atención a los documentos de referencia, remito Informe Técnico de Pronunciamiento sobre la solicitud de Ampliación de Plazo N°02, solicitado por el Consorcio LA ASUNCION, ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO EN LA I.E. LA ASUNCION DE PALAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - JUNIN" CUI: 2242278, por lo que, menciono lo siguiente:

DATOS GENERALES.

> NOMBRE DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCION DE PALAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"

4.2. DEL SUPERVISOR DE OBRAS

4.2.1. El Representante Común del Consorcio Palan encargado de la supervisión de la obra remite la CARTA N°0238-2024/CP a la Entidad con atención al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Julio Cesar Baraza Chirinos, haciendo de conocimiento el informe de opinión sobre la ampliación de plazo parcial N°02 solicitado por el contratista. En cumplimiento a los plazos establecidos por en el Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.2.2. Con fecha 11 de octubre del 2024, El jefe de la supervisión Ing. Elder Ronald Navarri Fabian remite el INFORME N°061-2024/C.P/E.R.Ñ.F.J.S. al representante común del Consorcio Palan encargado de la supervisión, haciendo de conocimiento la ampliación de plazo N°02, por la demanda en el pronunciamiento del proyectista respecto a las incompatibilidades y deficiencias de los planos estructurales, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas; para lo cual se ha generado el adicional N°03 deductivo vinculante N°03, aprobado el expediente técnico del adicional mediante acto resolutorio y a la vez la prestación del adicional con Resolución General Regional N°151-2024-GR/JGR.

4.2.3. De acuerdo al pronunciamiento del supervisor de la obra la cuantificación de la ampliación de plazo esta de acuerdo al Artículo 198 numeral 198.1, la ampliación de plazo no da lugar al pago de gastos y generales no costos directos de ningún tipo. Dicha ampliación de plazo según la cuantificación del supervisor de la obra considera que es de 71 días calendario, lo que implica que la nueva fecha de término de la ejecución de la obra es el 23 de diciembre del 2024.

5. CONCLUSIONES

Con todos estos antecedentes llegamos a la conclusión que la solicitud del contratista para la ampliación de plazo N°02 y de acuerdo a los informes del supervisor de la obra y los actuados del contratista ejecutor de la obra, en cuanto a las consultas formuladas a la viabilidad de la ampliación de plazo N°02, el supervisor de la obra de acuerdo a sus funciones da la sostenibilidad para la aprobación de la ampliación de plazo N°02.

La Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de obras, en mérito a lo expuesto en su análisis y cálculos del supervisor de la obra, damos la procedencia a la ampliación de plazo N°02 conforme a lo dispuesto en el Art. 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, recomendando que se le OTORGAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°02 (aprobado el expediente técnico del adicional mediante acto resolutorio y a la vez la prestación del adicional con Resolución General Regional N°151-2024-GR/JGR), contemplándose por el supervisor de la obra por 71 (setenta y un) días calendario, en consecuencia, el programa de ejecución de obra vigente, será modificado, siendo el término programado de obra el día 23 de diciembre del 2024.

En mérito a lo expuesto en análisis del presente informe, tomando en cuenta lo dispuesto en el Art. 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de recomiendo por el supervisor de la obra por 71 días calendario, en consecuencia, el programa de ejecución de obra vigente, permanecerá inalterado, siendo el término programado de obra el día 23/12/2024.

Se suscribe informe a usted, para su atención y fines pertinentes.
Atentamente,

Ing. Rony Paolo Velarano Perez
Gerente Regional de Infraestructura

En consideración a lo señalado líneas arriba, y existiendo un error material en la cuantificación de las fechas que han conllevado al error de la RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°782-2024-GR/JGR, de la Ampliación de plazo N°02, se solicita la corrección de la Resolución tal como se señala:

DICE:

(...)

Que, mediante la Carta n.º 238-2024/CP emitido el 11 de octubre de 2024 y recepcionado el 11 de octubre de 2024 se remite el Informe n.º 061-2024/C.P/E.R.Ñ.F/J.S. de fecha 11 de octubre de 2024, suscrito por el Jefe de Supervisión, señala lo siguiente:

"EL CONTRATISTA "CONSORCIO LA ASUNCION", SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR 78 D.C. ESTA SUPERVISION PREVIA EVALUACION, ANALISIS Y CALCULO OTORGA 71 D.C. DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02. LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CON AMPLIACION DE PLAZO N° 02, SERIA EL 23 DE DICIEMBRE 2024".

DEBE DECIR:

(...)

Que, mediante la Carta n.º 238-2024/CP emitido el 11 de octubre de 2024 y recepcionado el 11 de octubre de 2024 de 2024 se remite el Informe n.º 061-2024/C.P/E.R.Ñ.F/J.S. de fecha 11 de octubre de 2024, suscrito por el Jefe de Supervisión, señala lo siguiente

"EL CONTRATISTA "CONSORCIO LA ASUNCION" SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO N°02 POR 78 D.C. ESTA SUPERVISION PREVIA EVALUACION, ANALISIS Y CALCULO OTORGA 71 D.C. DE AMPLIACION DE PLAZO N°02, LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CON AMPLIACION DE PLAZO N°02, SERIA EL 22 DE DICIEMBRE 2024".

DICE:

(...)



Gobierno Regional Junín



La Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de obras, en mérito a lo expuesto en su análisis y cálculos del supervisor de la obra, damos la procedencia a la ampliación de plazo N°02 conforme a lo dispuesto en el Art. 197 y 198 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, recomendando que se le OTORGAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°02 (aprobado el expediente técnico del adicional mediante acto resolutivo y a la vez la prestación del adicional con Resolución Gerencial General Regional N°151-2024-GRJ/GGR), contabilizados por el supervisor de la obra por 71 (setenta y un) DÍAS CALENDARIOS, en consecuencia, el programa de ejecución de obra vigente, será modificado, siendo el término programado de obra el día 23 de diciembre del 2024.

DEBE DECIR:

(...)

La Sub Gerencia de supervisión y liquidación de obras, en mérito a lo expuesto en su análisis y cálculos del supervisor de la obra, damos la procedencia a la ampliación de plazo N°02 conforme a lo dispuesto en el Art. 197 y 198 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado, recomendando que se le OTORGAR LA SOLICITUD Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 (aprobado el expediente técnico del adicional mediante acto resolutivo y a la vez la prestación del adicional con Resolución Gerencial General Regional N°151-2024-GRJ/GGR), contabilizados por el supervisor de la obra por 71 (setenta y un) DÍAS CALENDARIOS, en consecuencia el programa de ejecución de obra vigente, será modificado, siendo el término programado de obra el día 22 de diciembre del 2024.

DICE:

(...)

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la ampliación de plazo n.º 02 por 71 días calendario al Contrato n.º 068-2023-GRJ/ORAF para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIÁN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN", con CUI n.º 2242276, solicitada por CONSORCIO LA ASUNCIÓN, mediante la Carta n.º 074-2024/CLA/CANJ, computado desde el 13 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2024, siendo que el término programado de obra es el 23 de diciembre de 2024, por los fundamentos expuestos en el Informe Técnico n.º 2263-2024-GRJ/GRI/SGSLO.

DEBE DECIR:

(...)

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-DECLARAR PROCEDENTE, la ampliación de plazo n°02 por 71 días calendario al Contrato n°068-2023-GRJ/ORAF para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIÁN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN, con CUI n° 2242276, solicitada por CONSORCIO LA ASUNCIÓN, mediante carta n° 074-2024-CLA/CANJ, computado desde el 13 de octubre hasta el 22 de diciembre de 2024, siendo que el término programado de obra es el 22 de diciembre de 2024, por los fundamentos expuestos en el Informe Técnico n°2263-2024-GRJ/GRI/SGSLO.

En consideración a cada punto del presente análisis, y debido al error material cometido desde la supervisión se solicita la corrección de los puntos ya expuestos a la RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°782-2024-GRJ/GRI.

V.- CONCLUSIONES

En mérito al sustento documentario que forma parte del expediente adjunto y visto el análisis de la presente, en la cual se detalla el error material consignado en la RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°782-2024-GRJ/GRI, esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras solicita la corrección del mismo.

VI.- RECOMENDACIONES

Se recomienda que a través de su despacho remita la presente área competente para la realización de la corrección de la RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°782-2024-GRJ/GRI, a fin de emitir su pronunciamiento oportuno.

(...)"



Gobierno Regional Junín



Que, mediante Informe Técnico N° 276-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 12 de junio de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura, considera procedente la emisión de la resolución que rectifica el error material, concluyendo:

"...Que, conforme a lo señalado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se puede evidenciar de que los errores detallados en los párrafos anteriores respecto de la parte considerativa y resolutive de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 782-2024-G.R.-JUNÍN/GRI, se configuran como errores materiales de conformidad a lo establecido en el numeral 212.1 del Artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Por medio de la presente, solicitamos a su despacho efectúe la rectificación de la Resolución de Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 782-2024-G.R.-JUNÍN/GRI teniendo en lo sustentado en el presente informe y lo señalado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras..."

Que, la Administración Pública posee la facultad de rectificar sus propios actos cuando estos contienen errores de carácter material que, sin alterar lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, requieren ser corregidos conforme al artículo 212 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). En este caso en la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 782-2024-G.R.-JUNIN/GRI, se constata que los errores identificados - discrepancia numérica en el cómputo de plazos (al consignarse el 23 de diciembre en lugar del 22 de diciembre para los 71 días calendario) y no pertinente al objeto de la resolución, constituyen precisamente errores de esta naturaleza. Por consiguiente, dado que estas inconsistencias no alteran lo sustancial de la aprobación original ni el fondo de la decisión administrativa, su corrección mediante la presente resolución resulta plenamente procedente y determinante para garantizar la claridad y la legalidad del acto administrativo;

Estando a los considerandos precedentes y contando con la visación favorable de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en observancia de los Principios Jurídicos de Buena Fe Procedimental, Verdad Material y Principio de Confianza. En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y de conformidad con la delegación establecida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el error material en el contenido de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 782-2024-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 31 de octubre del 2024, precisamente en lo referente a la discrepancia numérica en el cómputo del plazo de la Ampliación N° 02, consignado erróneamente con fecha de culminación 23 de diciembre del 2024, para que DEBA DECIR la fecha de culminación 22 de diciembre del 2024, conforme a los términos detallados en la parte considerativa de la presente Resolución:

EN LA PARTE CONSIDERATIVA

CUARTO PÁRRAFO según lo siguiente:

DICE:





Gobierno Regional Junín



"(...)

Que, mediante la Carta n° 238-2024/CP emitido el 11 de octubre de 2024 y recepcionado el 11 de octubre de 2024 se remite el Informe n°061-2024/C.P/E.R.Ñ.F/J..S, de fecha 11 de octubre de 2024, suscrito por el Jefe de Supervisión, señala lo siguiente

"EL CONTRATISTA "CONSORCIO LA ASUNCION" SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO N°02 POR 78 D.C. ESTA SUPERVISION PREVIA EVALUACION, ANALISIS Y CALCULO OTORGA 71 D.C. DE AMPLIACION DE PLAZO N°02, LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CON AMPLIACION DE PLAZO N°02, SERIA EL 23 DE DICIEMBRE 2024".

DEBE DECIR:

"(...)

Que, mediante la Carta n° 238-2024/CP emitido el 11 de octubre de 2024 y recepcionado el 11 de octubre de 2024 se remite el Informe n°061-2024/C.P/E.R.Ñ.F/J..S, de fecha 11 de octubre de 2024, suscrito por el Jefe de Supervisión, señala lo siguiente

"EL CONTRATISTA "CONSORCIO LA ASUNCION" SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO N°02 POR 78 D.C. ESTA SUPERVISION PREVIA EVALUACION, ANALISIS Y CALCULO OTORGA 71 D.C. DE AMPLIACION DE PLAZO N°02, LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CON AMPLIACION DE PLAZO N°02, SERIA EL 22 DE DICIEMBRE 2024".

"(...)"

QUINTO según lo siguiente:

DICE:

"(...)

Que, el Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras emite el Informe Técnico n° 2263-2024-GRJ/GRI/SGSLO emitido el 18 de octubre de 2024 y recepcionado el 18 de octubre de 2024, se pronuncia sobre la ampliación de plazo N° 02, establece lo siguiente:

"(...)

*La Sub Gerencia de supervisión y liquidación de obras, en mérito a lo expuesto en su análisis y cálculos del supervisor de la obra, damos la procedencia a la ampliación de plazo N°02 conforme a lo dispuesto en el Art. 197 y 198 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado, recomendando que se le OTORGAR LA SOLICITUD Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 (aprobado el expediente técnico del adicional mediante acto resolutivo y a la vez la prestación del adicional con Resolución Gerencial General Regional N°151-2024-GRJ/GGR), contabilizados por el supervisor de la obra por 71 (setenta y un) DÍAS CALENDARIOS, en consecuencia el programa de ejecución de obra vigente, será modificado, siendo el término programado de obra el día **23 de diciembre del 2024.***

*En mérito a lo expuesto en análisis del presente informe, tomando en cuenta lo dispuesto en el Art. 197 y 198 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, se recomienda a la Entidad, **CONCEDER LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, cuantificando por el supervisor de la obra por 71 DÍAS CALENDARIOS, en consecuencia, el programa de ejecución de obra vigente, permanece inalterable siendo el termino programado de obra el día **23/12/2024.***

"(...)"

DEBE DECIR:

"(...)

Que, el Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras emite el Informe Técnico n° 2263-2024-GRJ/GRI/SGSLO emitido el 18





Gobierno Regional Junín



de octubre de 2024 y recepcionado el 18 de octubre de 2024, se pronuncia sobre la ampliación de plazo N° 02, establece lo siguiente:

"(...)

La Sub Gerencia de supervisión y liquidación de obras, en mérito a lo expuesto en su análisis y cálculos del supervisor de la obra, damos la procedencia a la ampliación de plazo N° 02 conforme a lo dispuesto en el Art. 197 y 198 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado, recomendando que se le OTORGAR LA SOLICITUD Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 (aprobado el expediente técnico del adicional mediante acto resolutivo y a la vez la prestación del adicional con Resolución Gerencial General Regional N° 151-2024-GRJ/GGR), contabilizados por el supervisor de la obra por 71 (setenta y un) DÍAS CALENDARIOS, en consecuencia el programa de ejecución de obra vigente, será modificado, siendo el término programado de obra el día **22 de diciembre del 2024**.

En mérito a lo expuesto en análisis del presente informe, tomando en cuenta lo dispuesto en el Art. 197 y 198 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, se recomienda a la Entidad, **CONCEDER LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02**, cuantificando por el supervisor de la obra por 71 DÍAS CALENDARIOS, en consecuencia, el programa de ejecución de obra vigente, permanece inalterable siendo el termino programado de obra el día **22/12/2024**.

"(...)"

EN LA PARTE RESOLUTIVA:

DICE:

"(...)

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la ampliación de plazo n° 02 por 71 días calendario al Contrato n° 068-2023-GRJ/ORAF para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIÁN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN, con CUI n° 2242276, solicitada por CONSORCIO LA ASUNCIÓN, mediante carta n° 074-2024-CLA/CANJ, computado desde el 13 de octubre hasta el **23 de diciembre de 2024**, siendo que el término programado de obra es el **23 de diciembre de 2024**, por los fundamentos expuestos en el Informe Técnico n° 2263-2024-GRJ/GRI/SGSLO.

DEBE DECIR:

"(...)

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la ampliación de plazo n° 02 por 71 días calendario al Contrato n° 068-2023-GRJ/ORAF para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIÁN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN, con CUI n° 2242276, solicitada por CONSORCIO LA ASUNCIÓN, mediante carta n° 074-2024-CLA/CANJ, computado desde el 13 de octubre hasta el **22 de diciembre de 2024**, siendo que el término programado de obra es el **22 de diciembre de 2024**, por los fundamentos expuestos en el Informe Técnico n° 2263-2024-GRJ/GRI/SGSLO.

"(...)"





Gobierno Regional Junín




ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR, que queda subsistente el contenido de la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 782-2024-G.R.-JUNIN/GRI, en todo aquello que no se oponga a la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, el presente acto administrativo a los órganos competentes del Gobierno Regional de Junín y demás partes interesadas de acuerdo a las disposiciones del TUO de la Ley N° 27444, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; para conocimiento, cumplimiento y difusión.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Gerencia General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 17 JUL 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL