



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 132 -2016-GRJ/GGR

Huancayo. 20 MAY 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 449-2016-GRJ/ORAJ con fecha 18 de Mayo del 2016; el Informe N° 16-2016-GRJ/GRI con fecha 17 de Mayo del 2016; el Informe N° 051-2016-GRJ/GRI/SGSLO con fecha 16 de Mayo del 2016; la Carta N° 122-2016-CORAR con fecha 16 de Mayo del 2016; la Carta N° 0048-2016/JLBL-HYO con fecha de recepción 09 de Mayo del 2016, el Informe de Obra N° 008-2016-GRJ/CSN/RO de fecha 01 de Mayo del 2016, mediante el cual el Residente de Obra - Ing. Genaro Justo Llerena Cárdenas representante del Consorcio Sol Naciente, presenta a la Supervisión de Obra, el sustento técnico con el cual solicita la Ampliación de Plazo N° 03, de la obra: **"Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. Inicia N° 2227 en el Centro Poblado Sol Naciente, Distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín"**, y;



CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Sol Naciente –en adelante El Contratista-, suscribieron el Contrato N° 410-2015-GRJ/GGR, de fecha 14 de Diciembre del 2015, con el objeto de ejecutar la Obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E N° 2227 del Centro Poblado Sol Naciente, Distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo – Región Junín", por un monto total de S/. 1'347,877.00 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Siete con 00/100 soles) por el sistema de contratación a Suma Alzada a todo costo, con un plazo de ejecución de Ciento Ochenta (180) días calendarios;



Que, con Informe de Obra N° 008-2016-GRJ/CSN/RO de fecha 16 de Abril del 2016, el Ing. Genaro Justo Llerena Cárdenas - Residente de Obra, presenta a la Supervisión de Obra, el sustento y consecuentemente, solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03, de la precitada obra, por un periodo de nueve (09) días calendarios, todo ello en mérito a las frecuentes precipitaciones, el cual se ubica dentro de la causal prevista en el numeral 3) del Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;



Que, mediante Carta N° 0048-2016/JLBL-HYO de fecha 09 de Mayo del 2016, y en referencia al informe N° 025-2016/SO-JLBL-IC, el Ing. Jimmy Luis Bustamante Lapa, Supervisor de Obra, sobre el pedido de Ampliación de Plazo N°



| GERENCIA GENERAL | |
|------------------|---------|
| DOC. N° | 1535450 |
| EXP. N° | 1050906 |



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

03, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, autoriza la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03, por un periodo de 09 días calendarios, efectivos a partir del 21 al 29 de Julio del 2016;

Que, con Carta N° 122-2016-CO-RAR de fecha 16 de Mayo del 2016, el Arq. Raúl Alcarraz Ricaldi en su condición de Coordinador de Obra, después de evaluar los documentos que forman parte del expediente administrativo, concluye que se debe aprobar la Ampliación de Plazo N° 03, por un periodo de nueve (09) días calendarios, ello en mérito a factores climatológicos lo que se constituye en un hecho no atribuible al contratista;



Que, del expediente administrativo, obra la Declaración Jurada con firmas legalizadas, presentado por el representante legal del Consorcio Sol Naciente, a través del cual la empresa contratista renuncia de forma voluntaria e irrevocable a cualquier pago, mayores prestaciones, gastos generales, utilidades o a cualquier otro concepto que genere la Ampliación de Plazo N° 03 de obra por un periodo de nueve (09) días calendarios;



Que, mediante Informe N° 051-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 16 de Mayo del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre el pedido de Ampliación de Plazo N° 03, presentado por Residente de Obra, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, otorga la conformidad para la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03, por un periodo de 09 días calendarios;



Que, con Informe N° 016-2016-GRJ-GRI de fecha 17 de Mayo del 2016, el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, Gerente de Infraestructura, respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, presentado por Residente de Obra, después de haber realizado un análisis exhaustivo de los documentos que forman parte del expediente administrativo, otorga la conformidad para la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03, de la Obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E N° 2227 del Centro Poblado Sol Naciente, Distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo – Región Junín", por un periodo de 09 días calendarios.



Que, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6) del Artículo 41^º establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Que, El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
2. *Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
3. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
4. *Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"*



Que, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento el cual establece el procedimiento para la Ampliación de Plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;



Que, en relación con lo advertido en el considerando anterior, del expediente administrativo se observa copias del cuaderno de obra en el cual el Residente y Supervisor de Obra anotan en los asientos las ocurrencias que conllevan al pedido de Ampliación de Plazo de Obra, siendo en el presente caso las constantes precipitaciones (lluvias intensas) lo que imposibilitó el normal desarrollo de ejecución de obra; siendo en el Asiento N° 150 de fecha 29 de Abril del 2016, en el que la Supervisión de obra realiza la última anotación en la que advierte la continuidad de las lluvias intensas imposibilitando las labores de ejecución;



Que, sobre las demás condiciones previstas en el Artículo 201° del Reglamento, la empresa contratista, en mérito al expediente técnico de ampliación, presentado por el Residente de Obra se adjunta; el panel fotográfico que obra de folios 10 al 13 y con el cual la empresa contratista acredita el mal tiempo en las fechas señaladas que impidió el normal desarrollo de ejecución y las copias del cuaderno de obra. Por lo que en mérito a lo señalado en los párrafos anteriores, queda acreditado las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo por el periodo de nueve (09) días calendarios, cumpliendo con las condiciones





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

previstas en el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, visto el Informe N° 16-2016-GRJ/GRI emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, el Informe N° 051-2016-GRJ/GRI-SGSLO emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra; se advierte que son documentos que no contienen mayor análisis de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03; existiendo responsabilidad administrativa técnica por la falta y deficiente motivación, solicitando una vez más la diligencia y cumplimiento de sus funciones de dicha oficina, deslindándose su responsabilidad por las causales mencionadas;

Que, consecuentemente, a razón de los precitados considerandos, contando con el Informe Legal N° 449-2016-GRJ/ORAJ con fecha 18 de Mayo del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta PROCEDENTE aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, de la Obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E N° 2227 del Centro Poblado Sol Naciente, Distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo – Región Junín", presentado por el Ing. Genaro Justo Llerena Cárdenas en su condición de Residente de Obra, por un periodo de nueve (09) días calendarios, contabilizado a partir del 21 al 29 de Julio del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 03, de la obra "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E N° 2227 del Centro Poblado Sol Naciente, Distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo – Región Junín", presentado por el Ing. Genaro Justo Llerena Cárdenas en su condición de Residente de Obra, así como en representación del **Consorcio Sol Naciente**, por un periodo de nueve (09) días calendarios, **contabilizado a partir del 21 al 29 de Julio del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copias de todos los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Sede, a fin que conforme a sus funciones y atribuciones, precalifique las presuntas faltas y deslinde responsabilidad administrativa de los presuntos infractores emitiendo su opinión y/o informe sobre la apertura del proceso administrativo disciplinario.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, al Consorcio Sol Naciente, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 20 MAY 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL