



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"



Participando con la fuerza del pueblo

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 197 2019 - GRJ/GRI

Huancayo, 12 NOV. 2019

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N°470-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30 de setiembre de 2019, mediante el cual el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Luis Angel Ruiz Oré otorgó la conformidad al Expediente de Liquidación de Contrato de Supervisión y con el Memorando N° 962-2019-GRJ/GRI, de fecha 09 de octubre de 2019, la Gerente Regional de Infraestructura; Ing. Jakelyn Flores Peña, aprobó el mencionado expediente y solicitó el acto resolutorio de la Liquidación de Contrato de Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMÓN, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION-JUNÍN"** con CÓDIGO SNIP N° 340145.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; establecen que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el inciso e) del artículo 41° de la Ley la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales las Resoluciones Gerenciales son emitidas por los Gerentes Regionales.

Que, por lo establecido en el numeral 1.2.3 del numeral 1.2 de la Resolución Ejecutiva Regional N° 258-2019-GRJ/GR de fecha 11 de abril del 2019 referente a las atribuciones derivadas a la Gerencia en mención, se encuentra la facultad de aprobar la liquidación de obras ejecutadas por contrato de consultoría para la Supervisión de Obras.

Que, asimismo, los incisos d) y h) del artículo 84° de las Funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional Junín, expresan que es la encargada de controlar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión en el ámbito regional. Otro rasgo de la misma, es la supervisión en el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas con la ejecución de obras, estudios, supervisión y liquidación de obras.

Que, con fecha 07 de noviembre de 2017, se suscribió el Contrato N° 308-2017-GRJ/GGR, derivado del Proceso de Licitación Pública N° 08-2017-GRJ/CS-LP - Primera Convocatoria para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN RAMÓN EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMÓN, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO -**

G. R. I.	
REG. N°	3833330
EXP. N°	2442753



REGION JUNÍN" con CÓDIGO SNIP N° 340145, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la Empresa **CONSORCIO SUPERVISIÓN I.E. SAN RAMÓN**, conformado por las Empresas: **(1. GEO EVOLUTION CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.) (2. SR. CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA)**, presentado por su representante común: al **Sr. CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA** por un monto total ascendente a la suma de S/. 420,000.00 (Cuatrocientos Veinte mil con 00/100 soles) por el sistema de ejecución a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de 365 días calendarios.

Que, por medio de la Carta N° 019-2019-CONSORCIO MIRICHARO, de fecha 05 de junio de 2019, el consultor de la supervisión de la obra presentó la Liquidación de la Supervisión de obra, al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.

Que, con Informe Técnico N° 346-2019-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 18 de julio de 2019, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, presentó la conformidad de la Liquidación de Consultoría de Supervisión al Gerente Regional de Infraestructura, indicando lo siguiente:

I. ANTECEDENTES. –

1. Con contrato de Proceso N° 308-2017-GRJ/GGR de fecha 07 de noviembre del 2017, el Gobierno Regional de Junín suscribe contrato con el **CONSORCIO SUPERVISOR I. E. SAN RAMON**, representado por el Ing. **CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA** por un monto total de S/. 420,000.00 y un plazo contractual de 365 días.
2. Con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 071-2019-GRJ/GRI de fecha 22 de mayo del 2019 se aprueba el expediente de liquidación Técnico-financiero de CONTRATO N° 308-2017-GRJ/GGR de fecha 07 de noviembre del 2017.
3. Con carta N° 019- CONSORCIO MIRICHARO, de fecha 05 de junio del 2019, el representante legal del **CONSORCIO SUPERVISOR I. E. SAN RAMON** presenta su Liquidación Técnico y Financiera del contrato de proceso N° 308-2017-GRJ/GGR de supervisión.
4. Con Informe Técnico N° 302-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 20 de junio del 2019, el Sub-Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Luis Ángel Ruiz Oré, remite el Expediente de Liquidación de Contrato de Supervisión de Obra, a la Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Jakelyn Flores Peña, para su notificación al Consultor.
5. Con Carta N° 490-2019/GRJ/GRI de fecha 20 de junio de 2019, la Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Jakelyn Flores Peña comunica al Representante Legal, Sr. Christian Roberto Álvarez Paitampoma que la Liquidación presentada se encuentra Observada, para su revisión, evaluación y Consentimiento de ser el caso.
6. Con Carta N° 023-2019-C.R.A.P.-C.S.I.E.S.R. de fecha 25 de junio de 2019, el Representante Legal del Consorcio Sr. Christian Roberto Álvarez Paitampoma comunica su Pronunciamiento del Informe Técnico de Liquidación de Contrato de Supervisión de Obra en el que dan **CONSENTIMIENTO** a la Liquidación planteada por la entidad.

II. BASE LEGAL

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, D.S. N° 350-2015-EF
- Directiva N° 002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, aprobada el 07 de marzo del 2017





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Participando con la fuerza del pueblo

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Distrito: Pangoa
Lugar: Centro Poblado San Ramón de Pangoa
JEFE SUPERVISOR DE OBRA: Ing. JOE ISAAC TRUJILLO PARRAGA
CONSORCIO SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR I. E. SAN RAMON
REPRESENTANTE COMUN: Sr. CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA
CONTRATO DE SUPERVISION: N° 308-2017-GRJ/GGR
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 07 de noviembre del 2017
MONTO DEL CONTRATO: S/. 420,000.00
MONTO ACTUALIZADO : S/. 420,000.00
RESIDENTE DE LA OBRA: Ing. FRANKLIN W. LUJAN ESQUIVEL CIP N° 71088
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMON
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. JUAN ANTONIO VALERA NIZAMA
CONTRATO DE OBRA N°: 286-2017-GRJ/GGR
PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 10'095,105.36
PRESUPUESTO DE CONTRATO: S/. 9'994,154.31
PLAZO DE EJECUCIÓN: 365 días calendarios
ENTREGA DE TERRENO : 07 de noviembre del 2017
INICIO OFICIAL DE PLAZO: 07 de noviembre del 2017
TERMINO PROGRAMADO: 07 de noviembre del 2018
RECEPCION DE OBRA: 14 de diciembre del 2018
RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA: R.G.R.I. N° 071-2019-GRJ/GR
CONTROL DE PLAZOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS:

- Firma de Contrato : 07 de noviembre del 2017
- Inicio de servicio de supervisión de obra : 07 de noviembre del 2017
- Plazo de Ejecución : 365 días calendarios
- Culminación de servicio programada : 07 de noviembre del 2018
- Termino Real de Obra : 29 de noviembre del 2018
- Suscripción de acta de recepción de Obra : 14 de DICIEMBRE del 2018

IV. ANÁLISIS:

EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA:

Al respecto de la evaluación a la liquidación de supervisión de obra se tiene:

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACIONES RECALCULADAS Monto S/IGV (S/.)	VALORIZACIONES PAGADAS Monto S/IGV (S/.)	SALDOS (S/-)
01.00.00	CONTRACTUAL			
01.01.00	VALORIZACIONES			
	CONTRATO PRINCIPAL	355,932.20	355,932.20	0.00
	ADICIONAL DE OBRA	355,932.20	355,932.20	0.00
	DEDUCTIVO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
	DEDUCTIVO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
01.02.00	REAJUSTE (CON DEDUCCIONES)			
	CONTRATO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00
	ADICIONAL DE OBRA	0.00	0.00	0.00
	DEDUCTIVO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
	DEDUCTIVO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL (A)	355,932.20	355,932.20	0.00
02.00.00	OTROS			
	VALORIZACION DE MATERIALES EN OBRA (SEGUN CONTRATACION FISICA)	0.00	0.00	0.00
Anexo N° 01	UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR	0.00	0.00	0.00
Anexo N° 02	COSTO DE RENOVACION DE POLIZAS DE CAUCION Y/O CARTAS FIANZA	0.00	0.00	0.00
Anexo N° 03	GASTOS ARBITRALES	0.00	0.00	0.00
Anexo N° 04	INTERES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES	0.00	0.00	0.00
Anexo N° 05	DAÑOS Y PERJUICIOS	0.00	0.00	0.00
Anexo N° 06	MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPL. DE PLAZO	0.00	0.00	0.00
Anexo N° 07				
	SUB TOTAL (B)	0.00	0.00	0.00
03.00.00	VALORIZACION BRUTA (A+B)	355,932.20	355,932.20	0.00
	SUB TOTAL (1)	355,932.20	355,932.20	0.00
04.00.00	ADELANTOS			
04.01.00	DIRECTO	OTORGADOS	AMORTIZADOS	LIQUIDACION
04.02.00	PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL (2)	0.00	0.00	0.00
05.00.00	IGV			IGV (1)-(2)
05.01.00	IGV 18%			0.00
	SUB TOTAL (3)			0.00
06.00.00	DIFERENCIA			LIQUIDACION
06.01.00	TOTAL ((1)-(2)-(3))			0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			0.00
	IGV / SUB TOTAL (1)*18%			64,067.80
	COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (1)+IGV			420,000.00



**CAPÍTULO IV MODIFICACIONES DEL CONTRATO****Artículo 139.- Adicionales y Reducciones**

Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria (...).

Artículo 140.- Ampliación del plazo contractual

Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.

Artículo 144.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra

1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.
2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.
3. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.
4. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

III. GENERALIDADES DE LA OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN- JUNIN"

DATOS GENERALES

CONTRATANTE: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

NOMBRE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN- JUNIN"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATA - TARIFAS

UBICACIÓN: Departamento: Junín
Provincia: Satipo





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

PAGOS DE SUPERVISIÓN SEGÚN PLAZO CONTRACTUAL

CONTROL DE PAGOS DE SUPERVISIÓN - SEGÚN CONTRATO (PLAZO CONTRACTUAL)									
COSTO CONTRATADO S/. 420,000.00									
VALORIZACIÓN	MES	DÍAS TRABAJADOS	AÑO	CANT. DÍAS	COSTO POR DÍA	MONTO VALORIZADO	MONTO COBRADO (C.P.)	CANCELADO	C.P.
MES-1	NOVIEMBRE	08 AL 30	2017	23	S/. 1,150.68	S/. 26,465.75	S/. 62,136.98	CANCELADO	003477
MES-2	DICIEMBRE	01 AL 31	2017	31	S/. 1,150.68	S/. 35,671.23	S/. 35,671.23	CANCELADO	003478
MES-3	ENERO	01 AL 30	2018	31	S/. 1,150.68	S/. 35,671.23	S/. 35,671.23	CANCELADO	002594
MES-4	FEBRERO	01 AL 28	2018	28	S/. 1,150.68	S/. 32,219.18	S/. 32,219.18	CANCELADO	002595
MES-5	MARZO	01 AL 31	2018	31	S/. 1,150.68	S/. 35,671.23	S/. 35,000.00	CANCELADO	003427
MES-6	ABRIL	01 AL 30	2018	30	S/. 1,150.68	S/. 34,520.55	S/. 34,520.55	CANCELADO	003428
MES-7	MAYO	01 AL 31	2018	31	S/. 1,150.68	S/. 35,671.23	S/. 35,671.23	CANCELADO	006426
MES-8	JUNIO	01 AL 30	2018	30	S/. 1,150.68	S/. 34,520.55	S/. 34,520.55	CANCELADO	006427
MES-9	JULIO	01 AL 31	2018	31	S/. 1,150.68	S/. 35,671.23	S/. 35,671.23	CANCELADO	007676
MES-10	AGOSTO	01 AL 31	2018	31	S/. 1,150.68	S/. 35,671.23	S/. 35,671.23	CANCELADO	007679
MES-11	SEPTIEMBRE	01 AL 30	2018	30	S/. 1,150.68	S/. 34,520.55	S/. 34,520.55	CANCELADO	007680
MES-12	OCTUBRE	01 AL 31	2018	31	S/. 1,150.68	S/. 35,671.23	S/. 35,671.23	CANCELADO	007677
MES-13	NOVIEMBRE	01 AL 07	2018	7	S/. 1,150.68	S/. 8,054.79	S/. 8,054.79	CANCELADO	007678
TOTAL				365		S/. 420,000.00	S/. 420,000.00		

PAGOS DE SUPERVISIÓN POR DÍAS ADICIONALES

El consultor solicita el reconocimiento por 22 días adicionales trabajados, como se indica:

CONTROL DE PAGOS DE SUPERVISIÓN (DÍAS ADICIONALES)									
COSTO CONTRATADO S/. 420,000.00									
VALORIZACIÓN	MES	DÍAS TRABAJADOS	AÑO	CANT. DÍAS	COSTO POR DÍA	MONTO VALORIZADO	MONTO COBRADO (C.P.)	CANCELADO	C.P.
MES-1	NOVIEMBRE	08 AL 29	2018	22	S/. 1,150.68	S/. 25,315.07	-	-	-

Se menciona que el Contrato de Supervisión N° 308-2017-GRJ/GGR, sujeto a la Base Legal que establece en su **Artículo 139.- Adicionales y Reducciones**, "**Mediante Resolución previa**, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales..." Asimismo, se indica que el Contrato de Supervisión N° 308-2017-GRJ/GGR **no establece una tarifa fija contratada** (precio fijo que incluye costo directo, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidad) por el periodo o unidad de tiempo (hora, día, mes, entre otros), ni cuenta con alguna Adenda aprobada, así como tampoco cuenta con Resolución de Aprobación de prestaciones adicionales; por lo que el pago adicional solicitado no será considerado.

En consecuencia al párrafo anterior se resume y determina el Saldo a Favor del Consultor:

TOTAL MONTO CONTRACTUAL	S/. 420,000.00
TOTAL MONTO GIRADO	S/. 420,000.00
SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN	S/. 0.00

Mediante Carta N° 023-2019-C.R.A.P.-C.S.I.E.S.R. de fecha 25 de junio de 2019, el Representante Legal del **CONSORCIO SUPERVISOR I. E. SAN RAMON**, Sr. Christian Roberto Álvarez Paitampoma comunica su Pronunciamiento del Informe Técnico de Liquidación de





Contrato de Supervisión de Obra en el que da CONSENTIMIENTO a la Liquidación planteada por la entidad.

V. CONCLUSIÓN:

- Visto la Liquidación del Contrato de Supervisión según conformidades de Servicio por el Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, se concluye que el monto total del Contrato de Supervisión es de S/. 420,000.00, del cual se ha pagado un total de S/. 420,000.00, teniendo un saldo pendiente de pago a favor de la Supervisión de Obra por el monto de S/. 0.00 soles.
- Por lo expuesto, se da la **CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA.**"

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 346-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 18 de julio del 2019, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras; Ing. Luis Angel Ruiz Oré otorgó conformidad y solicitó la aprobación mediante resolución de la Liquidación, siendo el monto real del contrato de Supervisión por **S/. 420,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, y con un saldo a favor del Contratista de S/. 0.00 soles.

Que, con Informe Técnico N° 165-2019-GRJ/GRI de fecha 19 de julio de 2019, la Gerente Regional de Infraestructura; Ing. Jakelyn Flores Peña brindó la conformidad al expediente de liquidación de contrato de Supervisión a la Directora Regional de Asesoría Jurídica, Abg. Mercedes Carrión Romero para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, a través del Memorándum N° 844-2019-GRJ-ORAJ de fecha 23 de julio de 2019, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica solicitó a la Gerencia Regional de Infraestructura la aclaración sobre la emisión del acto resolutivo de la Liquidación de Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra.

Que, mediante Carta N° 656-2019-GRJ/GRI, de fecha 09 de agosto de 2019, la Gerente Regional de Infraestructura; Ing. Jakelyn Flores Peña encargó la elaboración de la Liquidación al Liquidador técnico Arq. Saúl Mesías Zambrano, quien mediante Carta N° 006-2019-ARQ.SAMZ de fecha 14 de agosto de 2019 remitió el Informe Técnico N° 004-2019-ARQ. SAMZ, sobre la Liquidación de Contrato de Supervisión de Obra.

Que, con Informe Técnico N° 470-2019-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de setiembre de 2019 el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Luis Angel Ruiz Oré derivó a la Gerencia Regional de Infraestructura la aclaración a liquidación de Contrato de Supervisión de Obra.

Que, mediante Memorando N° 962-2019-GRJ/GRI, de fecha 07 de octubre de 2019, la Gerencia Regional de Infraestructura aprobó el expediente de Liquidación de Contrato de Consultoría de supervisión de obra y solicitó la emisión del acto resolutivo, a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica.

Que, con el Memorándum N° 1222-2019-GRJ/ORAJ de fecha 16 de octubre de 2019, la Directora Regional de Asesoría Jurídica, comunicó a la Gerencia Regional de





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Infraestructura, sobre el adjunto del proyecto de resolución de la liquidación de Contrato de Supervisión de la Obra.

Que, estando a lo propuesto, por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y con los vistos del Subgerente de la Subgerencia citada y de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica y que por el Principio jurídico de Desconcentración consagrado en el numeral 85.3 del artículo 85° del Texto único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 y sus modificatorias; en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, se ha delegado a esta Gerencia facultades administrativas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente de Liquidación de Consultoría de Supervisión de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNÍN". CON CODIGO SNIP N° 340145**, del Gobierno Regional Junín, con un gasto final del servicio de supervisor de obra según contrato por el monto de S/. 420,000.00 (CUATROSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 SOLES), sin saldo a favor del Supervisor ni de la Entidad, tal como lo argumentan los fundamentos expuestos en los informes técnicos que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación de Contrato de Consultoría de la Supervisión de obra al **CONSORCIO SUPERVISOR I.E. SAN RAMÓN**, conformado por las Empresas **(1. GEO EVOLUTION CONSULTORES CONTRATISTAS GENERAL E.I.R.L.) (2. SR. CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA)** presentado por su representante común al Sr. **CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA**.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, **CONSORCIO SUPERVISOR I.E SAN RAMÓN** y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER que se derive el Expediente Original de Liquidación de supervisión de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNÍN". CON CODIGO SNIP N° 340145** a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para la custodia y trámite correspondiente.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

12 NOV 2019


B/Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL