



G.R.I.	
REG. N°	9290431
EXP. N°	6282882



Gobierno Regional Junín

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 391 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 24 JUN 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 298-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 23 de junio de 2025; Informe Técnico N° 1621-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 20 de junio de 2025; Informe Técnico N° 004-2025-GRJ/GRI/SGSLO/JALZ de fecha de recepción 20 de junio de 2025; Informe Técnico N° 1543-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 19 de junio de 2025; Carta N° 053-2025-JABG-RC-CVG de fecha de recepción 03 de junio de 2025; Informe N° 041-2025-GRJ-CVG/SUP de fecha 02 de junio de 2025; Carta N° 53-2025/CGKEIRL/EJEC de fecha de recepción 29 de mayo de 2025; Informe Técnico N° 15-2025/MBG/CGKEIRL de fecha 28 de mayo de 2025; y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35, apartado d) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artículo 4 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la dinamización de mercados;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento, los cuales resultan aplicables al presente procedimiento al haberse iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento. Los cuales constituyen cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades en el Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, al respecto los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece sobre la ampliación de plazo lo siguiente:



Gobierno Regional Junín



Artículo 197. Causales de Ampliación de Plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Artículo 198.- Procedimiento de Ampliación de Plazo

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y el contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe".

Que, el Gobierno Regional Junín y la Empresa CONTRATISTA GENERALES KER E.I.R.L., con fecha 11 de marzo del 2024, suscribieron el Contrato 047-2024-G.R.J/ORAF, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS ÁNGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRIÓN TRAMO (CARRETERA CENTRAL- CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - AV LOS ÁNGELES), JR. TEMBLADERA, PJE LAS GARDEMIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI N° 2479433, con un monto de S/ 3,440,035.33 (Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Treinta y Cinco Con 33/100 Soles), por un plazo del servicio de 210 días calendarios;

Que, mediante Carta N° 53-2025/CGKEIRL/EJEC de fecha de recepción 29 de mayo de 2025; la Titular Gerente de la Empresa CONGEKER E.I.R.L., presenta a la Supervisión la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra, adjuntando el Informe Técnico N° 15-2025/MBC/CGKEIR, suscrito por el Residente de Obra, en el cual concluye que de los antecedentes antes expuesto, el día 09 de mayo del año 2024 quedo registrado el inicio de la causal abierta por falta de saneamiento de agua y desagüe en el proyecto donde se ejecuta la obra de pistas y veredas en el Distrito de San Agustín de Cajas, dado que el 21 de mayo del presente año, se ha obtenido la libre disponibilidad de terrenos y se ha dejado de afectar la ruta crítica del proyecto, por ende solicita la ampliación de plazo por 45 días calendario;

Que, con Carta N° 053-2025-JABG-RC-CVG de fecha de recepción 03 de junio de 2025 el Representante Común del Consorcio Virgen de Guadalupe, remite a la Entidad el





Gobierno Regional Junín

Informe N° 041-2025-GRJ-CVG/SUP suscrito por el Supervisor de Obra, en el cual concluye que habiendo evaluado la información remitida por el contratista, mediante el informe del Residente de Obra, la Supervisión aprueba la ampliación de plazo N° 01, por parte del Contratista, procediendo a la respectiva evaluación por parte de la supervisión, establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, todos los motivos expuestos obligan a la Entidad al reconocimiento de una ampliación de plazo de 40 días calendario, la cual alarga la fecha de término contractual de obra desde el 22/05/2025 al 30/06/2025;

Que, con Informe N° 1543-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 19 de junio de 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, señala que por todo lo expuesto aprueba la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por un plazo de 40 días calendario de los cuales 10 días calendarios esta considerado el traslape de la ejecución del 22 de mayo de 2025 y la diferencia de los 30 días está considerado la ampliación de plazo N°01 que será contabilizado desde el 01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025. Siendo el mismo observado por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante proveído;

Que, mediante Informe Técnico N° 1621-2025-GRJ/GRI/SGSLO recepcionado con fecha 20 de junio de 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en referencia al Informe Técnico N° 004-2025-GRJ/GRI/SGSLO/JALZ de fecha de recepción 20 de junio de 2025, suscrito por el Coordinador de Obra, declara procedente la ampliación de plazo N° 01 por 30 días calendario, determinando lo siguiente:

"(...)

ANÁLISIS:

4.1. DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 – PRESENTADA POR LA EMPRESA CONGEKER EIRL.

Mediante CARTA N° 053-2025/CGKEIR/EJEC, de fecha 29 de mayo del 2025, la empresa CONGEKER E.I.R.L. debidamente representado por la Sra. Ruth Cárdenas Santana, presentan la solicitud de ampliación de plazo N° 01 al Consorcio Virgen de Guadalupe con atención al Ing. Miguel Ángel García Ramírez – jefe de Supervisión de Obra.

Al respecto de la solicitud realizada por el CONGEKER EIRL, comunica en sus conclusiones que:

- a) Por los antecedentes antes expuestos, queda fehacientemente demostrado que desde que se inició la ejecución de la obra de pistas y veredas, 15 de abril del año 2024, hasta el día 21 de mayo del año 2025, no se tuvo la libre disponibilidad del terreno, respecto a la Av. Daniel Alcides Carrión, Tramo.
- b) Dado que recién el 21 de mayo del presente año, se ha tenido la libre disponibilidad de terrenos y se ha dejado de afectar la ruta crítica del proyecto, por ende, solicitamos la ampliación de plazo por 45 días calendarios.

DEL INICIO DE LA CAUSAL: Mediante asiento N° 231 del residente de obra Y 234 del supervisor de obra, de fecha 17 de enero del 2025





Gobierno Regional Junín



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS ANGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO (CARRETERA CENTRAL- CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRION - AV LOS ANGELES), JR TEMBLADERA, PJE LAS GARDEMIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Contratista: CONTRATISTAS GENERALES KER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONGEKER E.I.R.L.

Número de asiento: 231

Título: ACTIVIDADES EN OBRA

Fecha y Hora: 17/01/2025 19:04

Usuario: BARRIONUEVO CAHUANA, MANUEL

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: - SE CONTINUA CON EL HORMIGONADO DEL PAVIMENTO EN EL JR. LOS ANGELES TRAMO II, RESPECTO A LA OBSERVACION DE LA SUPERVISION LA COLOCACION DE TUBERIAS PVC, EN LOS PASADORES DE AGERO DEBO DE MANIFESTAR, DICHO MATERIAL NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL ADICIONAL DE OBRA.
- SE CONTINUA EN EL TRAMO II DEL JR. D.A. CARRION LA COMPACTACION DE LA BASE GRANULAR.
- SE REALIZO CHARLAS DE SEGURIDAD EL DIA DE HOY.
- DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO EJECUTAR EL VACEADO DE CONCRETO ES CON MEZCLADORA, LA EMPRESA ESTUVO VACEANDO CON CARMIX DE 3 M3, EN LA ACTUALIDAD PARA MEJORAR EL AVANCE DE OBRA SE A REEMPLAZO CON CARMIX DE 5M3.
- DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE OBRA ESTA PROGRAMADO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO, REFINE Y NIVELACION DE SUS BASE GRANULAR e=0.20 MT. ENCOFRADO DESENCOFRADO DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES, MARTILLOS, RAMPAS DE CONCRETO EN EL J.D.A. CARRION TRAMO I.
DESDE LA PROGRESIVA 0+0.00 HASTA LA PROGRESIVA 0+267 NO SE PUEDE EJECUTAR PORQUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAS NO SOLUCIONA LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DE LAS ZANJAS DE AGUA Y DESAGUE CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, OCASIONANDO RETRASO DE OBRA JUSTIFICADA. POR LO QUE NOS VEREMOS EN LA OBLIGACION DE SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL POR HABER AFECTADO LA RUTA CRITICA DE LA PROGRAMACION DE OBRA.
SE RECOMIENDA LA SUPERVISION QUE COORDINE CON LA ENTIDAD PARA QUE LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO SE DESARROLLEN QUE COORDINE CON LA ENTIDAD PARA QUE LOS TRABAJOS DE Volver a cometer los mismos errores anteriores y ocasionando perjuicio del mismo modo la supervision debe de coordinar los controles de calidad (densidades de campo).



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS ANGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO (CARRETERA CENTRAL- CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRION - AV LOS ANGELES), JR TEMBLADERA, PJE LAS GARDEMIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Contratista: CONTRATISTAS GENERALES KER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONGEKER E.I.R.L.

Número de asiento: 234

Título: ACTIVIDADES EN OBRA

Fecha y Hora: 20/01/2025 17:26

Usuario: RODRIGUEZ VEGA, HENRY PEDRO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: AL RESIDENTE DE OBRA:
En atención al Asiento N° 231 - Del Residente, donde se menciona:
DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE OBRA ESTA PROGRAMADO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO, REFINE Y NIVELACION DE SUS BASE GRANULAR e=0.20 MT. ENCOFRADO, DESENCOFRADO DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES, MARTILLOS, RAMPAS DE CONCRETO EN EL J.D.A. CARRION TRAMO I.
DESDE LA PROGRESIVA 0+0.00 HASTA LA PROGRESIVA 0+267 NO SE PUEDE EJECUTAR PORQUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAS NO SOLUCIONA LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DE LAS ZANJAS DE AGUA Y DESAGUE CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, OCASIONANDO RETRASO DE OBRA JUSTIFICADA. POR LO QUE NOS VEREMOS EN LA OBLIGACION DE SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL POR HABER AFECTADO LA RUTA CRITICA DE LA PROGRAMACION DE OBRA.
- Al respecto se solicita al Residente de obra, un Informe Técnico Sustentado, considerando la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la afectación de la ruta crítica del cronograma aprobado, que menciona el Residente de Obra.
Al respecto de la recomendación del Residente de Obra, de la coordinación con la Entidad, se menciona que los trabajos fueron realizados por la Municipalidad Distrital de Cajal, la cual, no tiene ingerencia con el control que tiene la supervisión, mas solo la coordinación y recomendaciones que se pueden mencionar a la Entidad contratante.
- Se continua a la espera del informe de mayores metrados con respecto a la instalación de cajas domiciliarias y sardineles.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

DEL FIN DE LA CAUSAL: Mediante asiento N° 327 del supervisor y N° 328 del residente, de fecha 22 de mayo del 2025.



Gobierno Regional Junín

OSCE		Asiento del Cuaderno de Obra	
Entidad contratante:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL		
Obra:	CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS ANGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO (CARRETERA CENTRAL- CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRION - AV LOS ANGELES), JR TEMBLADERA, PJE LAS GARDEMIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN		
Contratista:	CONTRATISTAS GENERALES KER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONGEKER E.I.R.L.		
Número de asiento:	327		
Título	CIERRE DE CAUSAL		
Fecha y Hora	22/05/2025 09:08		
Usuario:	GARCIA RAMIREZ, MIGUEL ANGEL		
Rol:	SUPERVISOR DE OBRA		
Tipo de asiento:	OTRAS OCURRENCIAS		
Descripción:	CON FECHA DE 21 DE MAYO DEL 2025, A HORAS 8PM LA SUPERVISION DE OBRA , RECIBIO LA CARTA N° 1742-2025-GRJ/GRJSGSLO, POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, EN EL CUAL SE NOS COMUNICA Y ENTREGA DOCUMENTACION REMITIDA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTIN DE CAJAS, DICHA DOCUMENTACION CONSTA DE : * ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO * CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VISTA A ESTOS DOCUMENTOS RECIBIDOS SE CIERRA EL CAUSAL POR EL CUAL LA OBRA FUE SUSPENDIDA EL 12 DE MARZO DEL 2025. POR CONSIGUIENTE EL CONTRATISTA PODRA INTERVENIR Y EJECUTAR LAS DIFERENTES PARTIDAS EN LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION , TRAMO I. SE ADJUNTA CARTA N° 1742-2025-GRJ/GRJSGSLO		
Asiento de Referencia:	NINGUNO		
Archivos anexos:	01		
CARTA N°	1742 - SUPER - LOS ANGELES , cierre de causal.pdf		
Hash 256	a6a654895d107f99555de522d3d72b678c3f2192c59c0e8710cebada4e7932		

OSCE		Asiento del Cuaderno de Obra	
Entidad contratante:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL		
Obra:	CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS ANGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO (CARRETERA CENTRAL- CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRION - AV LOS ANGELES), JR TEMBLADERA, PJE LAS GARDEMIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN		
Contratista:	CONTRATISTAS GENERALES KER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONGEKER E.I.R.L.		
Número de asiento:	328		
Título	ACTIVIDADES EN OBRA		
Fecha y Hora	22/05/2025 21:37		
Usuario:	BARRIONUEVO CAHUANA, MANUEL		
Rol:	RESIDENTE DE OBRA		
Tipo de asiento:	OTRAS OCURRENCIAS		
Descripción:	Se continúa con el vaciado del pavimento del Pje. Sarita Colonia. El Gobierno Regional de Junín, nos entregó la disponibilidad de terreno del Jr.D.A.Carrion tramo I , por parte de la Municipalidad Distrital de Cajas. Se pone el fin de la causal abierta de los trabajos pendientes de relleno y compactación de las zanjas del alcantarillado del Jr.D A.Carrion tramo I.		
Asiento de Referencia:	NINGUNO		
Archivos anexos:	00		

DEL PRONUNCIAMIENTO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 – PRESENTADA POR EL CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE.

Mediante CARTA N° 053-2025, de fecha 03 de junio del 2025, el Consorcio Virgen de Guadalupe debidamente representado por el Sr. José Benito Guadalupe como representante común remite el informe sobre solicitud de ampliación de plazo N° 01 por 40 días calendarios donde adjunta la INFORME N° 041-2025-GRJ-CVG/SUP suscrito por el Ing. Miguel Ángel García Ramírez – jefe de Supervisión.

Al respecto el **CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE** recepciona con fecha 29 de mayo del 2025 la Carta N° 53-2025/CGKEIRL/EJEC, donde mediante asunto menciona, solicitud de ampliación de plazo también mediante INFORME N° 041-2025-GRJ-CVG/SUP suscrito por el Ing. Miguel Ángel García Ramírez – jefe de Supervisión, realiza un análisis indicando:

INFORME N° 041-2025-GRJ-CVG/SUP

ANÁLISIS:

El Contratista presenta y solicita una **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 45 DÍAS CALENDARIOS**, motivada por la falta de entrega de la disponibilidad de terreno de la av. Daniel A. Carrion tramo I y que de acuerdo a la evaluación realizada por la supervisión, teniendo en consideración que la presente ampliación de plazo, es por la falta de disponibilidad de terreno de la Av. Daniel A Carrion Tramo I lo que está considerado en el expediente técnico de Obra con una longitud de 267 ml. de trabajos a ejecutar. demostrándose con ello la afectación de las partidas de la ruta crítica en la av. Daniel A. Carrion Tramo I,



Gobierno Regional Junín


Siendo este el criterio fundamental que, para una ampliación de plazo, solo procede si la demora por la falta de entrega del terreno realmente impacta en las actividades que son críticas para la finalización de la obra en el tiempo previsto. Por lo cual, si bien es cierto que los frentes de trabajo para una obra lineal como es el pavimentado de vías, se pueden ejecutar de forma paralela y/o precedentes varios frentes, este hecho directamente no se afecta a la ruta crítica del proyecto. **En ese sentido, la falta de entrega de terreno de la Av. Daniel A. Carrión Tramo I, dentro del proceso de ejecución del plazo previsto, se ve afectada indirectamente al plazo de ejecución contractual de obra**, ya que la entrega de terreno recién se realiza con fecha 22 de mayo del 2025, teniendo en consideración que con fecha 31 de mayo del 2025, es el plazo de ejecución de obra contractual, y la supervisión opina que para la culminación de los trabajos se requiere 40 días calendarios. En ese sentido, el contratista solo cuenta con 10 días calendarios del plazo contractual, este hecho hace imposible la culminación de los trabajos en la Av. Daniel A. Carrión Tramo I. Por lo cual, este frente va directamente afectar a la ruta crítica del plazo de culminación de la obra contractual, requiriéndose 30 días más para la culminación del frente de la Av. Daniel A. Carrión Tramo I.
[...]

4.2. DE LA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS.

Mediante CARTA N° 041-2025-GRJ-CVG/SUP, de fecha 02 de junio del 2025, el **CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE** debidamente representando por el Sr. Miguel Ángel García Ramírez, presentan al Gobierno Regional de Junín adjuntando el INFORME N° 041-2025-GRJ-CVG/SUP, suscrito por el Ing. Miguel Ángel García Ramírez – jefe de Supervisión CON EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01.

Al respecto en cumplimiento de las funciones y obligaciones esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras realiza un análisis de la solicitud presentada por la **EMPRESA CONGEKER EIRL** y ratificado por el **CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE**.

Para la obtención de la nueva fecha del término de obra por la Solicitud de Ampliación del Plazo de Obra N° 01, es necesario tener en consideración el calendario que a la fecha se encuentra vigente desde la fecha de solicitud, cuya fecha de término contractual es el 30/06/2025 y el periodo solicitado para la Ampliación de Plazo corresponde a cuarenta (40) días calendario que se encuentran dentro de la ejecución contractual, teniendo como fecha de inicio del 22/05/2025 al 30/06/2025.



En tal sentido, la afectación de las partidas de la ruta crítica del programa de ejecución vigente, han conllevado a solicitar cuarenta (40) días calendarios para que se ejecuten las partidas afectadas, según la cuantificación indicada en el cuadro precedente, cabe mencionar que el inicio de la ejecución sobre la ampliación de plazo rigió desde el **22.05.2025**, por lo cual incorporando los 40 días calendarios se tendría como fecha de término el **30/06/2025**.

5. CONCLUSIONES:

5.1 Por lo expuesto en el presente informe, esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras **APRUEBA** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por un plazo de 30 días calendario, que será contabilizados desde el 01 de junio del 2025 al 30 de junio del 2025 descrito en el presente informe del **CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE**.

Por lo que esta Sub Gerencia De Supervisión Y Liquidación de obras deslinda cualquier responsabilidad que pueda existir sobre la aprobación de la ampliación de plazo, por lo que



Gobierno Regional Junín

toda responsabilidad técnicas y legales recaerán en los involucrados que son el Consultor de Obra Ing. Melquiades Elmer Hinojosa Bartolo, el Evaluador el Ing. Frank Gonzales Quispe Sub Gerente de Estudios, por la mala elaboración y evaluación del expediente técnico al no encontrarse saneado el terreno y al Sr. Carlos A. Zavala Ore Alcalde de la Municipalidad de San Agustín por la demora de presentación del Certificado de Factibilidad de Servicio de Agua Potable y alcantarillado y el Acta de Libre disponibilidad de terreno de la Av. Daniel A. Carrión Tramo I.

(...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 298-2025-GRJ/GRI emitido con fecha 23 de junio de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura, considera procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 01, solicitada por el ejecutor de obra, concluyendo que:

"En ese sentido, de conformidad con el informes emitidos por la Supervisión de la Obra y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, esta Gerencia considera procedente la ampliación de plazo N° 01 por treinta (30) días calendario, solicitada por la empresa CONTRATISTA GENERALES KER EIRL para la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS ÁNGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRIÓN TRAMO (CARRETERA CENTRAL- CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - AV LOS ÁNGELES), JR TEMBLADERA, PJE LAS GARDEMIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", al haberse verificado la afectación de la ruta crítica y el cumplimiento de lo señalado en los artículos 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF; de conformidad a los fundamentos del Informe N° 1621-2025-GRJ/GRI/SGSLO".

Que, en atención a lo dispuesto en los Artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Empresa CONTRATISTA GENERALES KER E.I.R.L., en su calidad de contratista, solicitó la Ampliación de Plazo N° 01 por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario. Dicha solicitud se fundamentó en la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, específicamente por la falta de libre disponibilidad del terreno de la Av. Daniel A. Carrión Tramo I, conforme a lo previsto en el literal a) del Artículo 197 del Reglamento. Al respecto, y conforme al procedimiento establecido en el Artículo 198 del Reglamento, el Supervisor de Obra emitió pronunciamiento favorable a la ampliación, proponiendo un plazo de cuarenta (40) días calendario. Sin embargo, tras la verificación técnica y la evaluación del impacto en el cronograma (traslape) realizada por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se determinó que el plazo adicional técnicamente justificado y procedente es de treinta (30) días calendario. En el mismo Informe, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras dejó expresa constancia de que la aprobación de la presente ampliación de plazo no exime el deslinde de responsabilidades técnicas y legales que pudieran corresponder a los involucrados en las deficiencias identificadas en la elaboración y/o evaluación del expediente técnico, así como en la demora en la presentación de la documentación requerida para el saneamiento y la libre disponibilidad del terreno. Por consiguiente, se ha configurado la causal invocada y se han cumplido las exigencias de justificación técnica y procedimental establecidas en la normativa;

Que, en tal sentido, precisar que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, en su calidad de área técnica competente, determinó la procedencia de la ampliación de plazo N° 01 para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS ÁNGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRIÓN TRAMO (CARRETERA CENTRAL- CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - AV LOS ÁNGELES), JR TEMBLADERA, PJE LAS GARDEMIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN -



Gobierno Regional Junín



PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2479433. En consecuencia esta Gerencia, ratifica la procedencia de la solicitud;

Estando a los considerandos precedentes y contando con la visación favorable de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en observancia de los Principios Jurídicos de Buena Fe Procedimental, Verdad Material y Principio de Confianza. En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y de conformidad con la delegación establecida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01 por 30 días calendario al Contrato N° 047-2024/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS ÁNGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRIÓN TRAMO (CARRETERA CENTRAL- CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - AV LOS ÁNGELES), JR TEMBLADERA, PJE LAS GARDEMIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CUI N°2479433, solicitada por la Empresa CONTRATISTA GENERALES KER E.I.R.L., la misma que se computará desde el 01 de junio de 2025 y culminará el 30 de junio de 2025, según el análisis y sustento técnico contenido en el Informe Técnico N° 1621-2025-GRJ/GRI/SGSLO y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, copia de los antecedentes a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Junín y a la Procuraduría Pública Regional, a fin de precalificar y deslindar las responsabilidades que recaerán en los involucrados que son: el Consultor de Obra Ing. Melquiades Elmer Hinostroza Bartolo, el Evaluador el Ing. Frank Gonzales Quispe Sub Gerente de Estudios, por la mala elaboración y evaluación del expediente técnico al no encontrarse saneado el terreno y al Sr. Carlos A. Zavala Ore Alcalde de la Municipalidad de San Agustín por la demora de presentación del Certificado de Factibilidad de Servicio de Agua Potable y alcantarillado y el Acta de Libre disponibilidad de terreno de la Av. Daniel A. Carrión Tramo I.



ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución, a la Empresa CONTRATISTA GENERALES KER E.I.R.L, al CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín para su conocimiento y demás fines, requiriendo su cumplimiento oportuno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 26 JUN 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL