




Gobierno Regional Junín



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°393 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 25 JUN 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 299-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 23 de junio de 2025; Informe Técnico N° 1507-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 12 de junio de 2025; Carta N° 011-2025-CONSORCIOJFL/RC de fecha de recepción 04 de junio de 2025; Informe N° 010-2025-SO-MMB/CONSORCIO JFL de fecha 04 de junio de 2025; Carta N° 050-2025/RLC-CONSORCIO PERÚ de fecha 02 de junio de 2025; Informe N° 005-2025/CP/RO de fecha 02 de junio de 2025; Resolución Gerencial General Regional N° 070-2025-GRJ/GGR, de fecha 29 de abril de 2025; Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 187-2025-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 24 de marzo del 2025; y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35, apartado d) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artículo 4 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la dinamización de mercados;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento, los cuales resultan aplicables al presente procedimiento al haberse iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento. Los cuales constituyen cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades en el Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, al respecto los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece sobre la ampliación de plazo lo siguiente:

Artículo 197. Causales de Ampliación de Plazo



Gobierno Regional Junín

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Artículo 198.- Procedimiento de Ampliación de Plazo


198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y el contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe".

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Perú, suscribieron el Contrato N° 114-2023/GRJ/ORAF de fecha 22 de noviembre de 2023, para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL ALFONSO UGARTE, 13 DE JULIO Y 28 DE JULIO EN EL ANEXO DE PACCHA DEL DISTRITO DEL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N 2507874, por un monto económico de S/ 5,007,943.41 (Cinco Millones Siete Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 41/100 Soles) y un plazo de ejecución de obra de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 187-2025-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 24 de marzo del 2025, se aprueba el Expediente Técnico del Adicional N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL ALFONSO UGARTE, 13 DE JULIO Y 28 DE JULIO EN EL ANEXO DE PACCHA DEL DISTRITO DEL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", ejecutado bajo la modalidad de administración indirecta contrata, con plazo de ejecución estimado de 15 días calendarios, considerando que este es atribuible solo al planteamiento de la prestación adicional de obra N° 02, el cual debe ser reajustado de acuerdo a la programación de las partidas del cronograma de ejecución de obra y un presupuesto con precios deflactados al mes de noviembre del 2024, el adicional de obra N° 02 por el monto de S/ 43,385.63 soles con una incidencia de 0.87%;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 070-2025-GRJ/GGR, de fecha 29 de abril de 2025, se aprobó la ejecución de la Prestación Adicional N° 02 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL ALFONSO UGARTE, 13 DE JULIO Y 28 DE JULIO EN EL ANEXO DE PACCHA DEL DISTRITO DEL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", siendo el presupuesto considerado del adicional de obra N° 02, por el monto de ascendente a S/ 43,385.63 soles, con una incidencia de 0.87% y con un





Gobierno Regional Junín

plazo de 15 días calendarios y con un porcentaje de incidencia acumulada de 7.44%, conforme a lo señalado en el Informe Técnico N° 832-2025-GRJ/GRI/SGSLO y la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 187-2025-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 24 de marzo de 2025. Asimismo en su Artículo Tercero se remite los antecedentes a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios con la finalidad de que se precalifique y deslinde las responsabilidades de quienes corresponda;



Que, mediante Carta N° 050-2025/RLC-CONSORCIO PERÚ de fecha 02 de junio de 2025, el Representante Común de Consorcio Perú, remite a la Supervisión de la Obra, la solicitud de ampliación de plazo N° 03, adjuntando el Informe N° 005-2025/CP/R, suscrito por el Residente de Obra, el cual sustenta dicha solicitud, señalando que es necesario prorrogar el calendario de obra vigente, con el fin de dar cumplimiento a las metas del proyecto, amparado en la Ley N° 30225. Asimismo contando con la Resolución Gerencial que aprueba la ejecución de la prestación adicional de obra N° 02, considerando que la nueva fecha de culminación de obra es el 26 de junio de 2025;

Que, con Carta N° 011-2025-CONSORCIO JFL/RC de fecha de recepción 04 de junio de 2025 la Representante Común del Consorcio JFL, remite el Informe N° 010-2025-SO-MMB/CONSORCIO JFL de fecha 04 de junio de 2025 suscrito por el Supervisor de Obra, en el cual concluye que es procedente la ampliación de plazo N° 03, debido a que cuenta con aprobación del Expediente Adicional N° 02 y con Resolución que aprueba la ejecución de la prestación adicional N° 02, generándose una ampliación de plazo de 15 días calendario, que contempla del 12/06/2025 al 26/06/2025, obteniendo una nueva fecha de culminación de obra el 26 de junio de 2025;

Que, con Informe Técnico N° 1507-2025-GRJ/GRI/SGSLO recepcionado con fecha 12 de junio de 2025, el Ingeniero Julio César Barraza Chirinos - Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, declara procedente la ampliación de plazo N° 03 por 15 días calendario, determinando lo siguiente:

"(...)

ANÁLISIS:

3.1. DEL PRONUNCIAMIENTO DEL CONTRATISTA

El contratista menciona que el plazo contractual para la ejecución de la obra culmina el 11 de junio 2025, y habiéndose notificado al Contratista la ejecución de la prestación adicional N°02 el 29 de abril del 2025 y en concordancia con el expediente técnico de la prestación adicional tramitado por el contratista, aprobado por supervisor y Entidad, se tiene un plazo programado para su ejecución de 15 días calendarios, es decir que la ejecución de la prestación adicional iniciara el 12 de junio del 2025 culminaría el 26 de junio del 2025.

El ejecutor menciona que en el tiempo para la ejecución de la prestación adicional N°02 es de 15 días calendarios, en el cual la ejecución de la reubicación de postes de baja tensión, afecta la ruta crítica del calendario de obra vigente, imposibilitando las partidas de actividades constructivas programadas, las partidas afectadas en la ruta crítica son:

- Imprimación asfáltica
 - Tratamiento superficial bicapa
 - Pintura lineal en sardinel
 - Pintura zonal (Cruce Peatonal)
 - Pintura intermedia discontinua en centro de vía
 - Pintura de símbolos y flechas
- Así como también menciona que la solicitud de ampliación de plazo del contratista, es con el fin de dar cumplimiento a las metas del proyecto





Gobierno Regional Junín

- El contratista menciona, en referencia a la supervisión se PRONUNCIA COMO PROCEDENTE a la ampliación de plazo N°03, del Adicional N°02, por 15 días calendarios para la ejecución y culminación del proyecto.
- Por lo tanto, el contratista requiere un plazo adicional de 15 días calendarios, para ejecución de las actividades que conforman la prestación adicional N°02.
- Así mismo menciona que habiéndose aprobado la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°070-2025-GRJ/GGR, donde aprueba la ejecución de la prestación adicional N°02, con un presupuesto de S/43,385.63 soles, con incidencia 0.87% y con un porcentaje de incidencia acumulada de 7.44%.

3.2. DEL PRONUNCIAMIENTO DEL SUPERVISOR

El supervisor se pronuncia con respecto a la presente ampliación de plazo N°03 donde indica que su origen se da por la necesidad de ejecución de la prestación adicional N°02, que corresponde a las partidas i) IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, ii) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA, iii) PINTURA LINEAL EN SARDINEL, iv) PINTURA ZONAL (PASE PEATONAL), v) PINTURA INTERMEDIA DISCONTINUA EN CENTRO DE VÍA, vi) PINTURA DE SÍMBOLOS -FLECHAS, siendo afecta la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente, por lo tanto es necesario la ejecución de las partidas que conforman la prestación adicional N°02 en un plazo de 15 días calendarios, considerando que el inicio de la ejecución del adicional es a partir del 12/06/2025-26/06/2025, siendo **APROBADO** por el Jefe de la Supervisión Ing. Misael Montes Bujaico del CONSORCIO JFL.

A si mismo la supervisión menciona, que dicho plazo es debido a que cuenta con la aprobación del Expediente Técnico del Adicional N°02, con RESOLUCIÓN GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N°187-2025-GRJ/GRI de fecha 24 de marzo del 2025 así, mismo siendo aprobado la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°070-2025-GRJ/GGR, según esta última Resolución, mencionada la ejecución de plazo por la prestación del adicional N°02 es aprobada por 15 días calendarios.

3.3. DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

Habiendo realizado el análisis correspondiente en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente del artículo 198, esta Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obra se pronuncia como PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03, producto del Adicional N° 02.

INICIO DE LA CAUSAL con la anotación del cuaderno de Obra en el asiento N°399, donde suscribe la NECESIDAD de ejecutar la prestación adicional de obra N°02.

FIN DE LA CAUSAL, El Acta de reinicio de la obra se dio con fecha 02 de junio del 2025, y con la anotación del cuaderno de obra en el asiento N°412 el residente de obra anota el fin de la causal y el supervisor mediante asiento N°414 ratifica el fin de la causal., así mismo que la aprobación de la Prestación Adicional N°02 de la obra mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°070-2025-GRJ/GGR la cual se dio durante la suspensión de plazo, cabe mencionar que la causal finaliza con la Aprobación de la resolución en mención, siempre y cuando la obra se encontrara en ejecución, en mérito a que la obra se encontraba suspendida no se contaba con el fin de la causal.

Este pronunciamiento se fundamenta en la revisión exhaustiva del expediente de solicitud de ampliación de plazo N° 03, presentada por el CONSORCIO PERÚ, en la cual se justifica la necesidad de extender el plazo de ejecución. La ampliación solicitada corresponde a 15 días calendario, destinados a la ejecución de la Prestación Adicional N° 02, que consiste en la reubicación de postes eléctricos de baja tensión.

El plazo de ejecución aprobado para esta actividad inicia el 12 de junio de 2025 y concluye el 26 de junio de 2025. La aprobación de esta ampliación se sustenta en la notificación formal al contratista, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 070-2025-G.R.J./GGR., la cual formaliza la autorización para extender el plazo en los términos señalados.

Por lo tanto, considerando el análisis técnico y legal realizado, se emite la aprobación correspondiente para la ampliación de plazo solicitada, en cumplimiento de las normativas vigentes y garantizando la correcta ejecución del proyecto.

DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN
Plazo contractual	02 de jun. 2025	11 jun. Del 2025
Plazo del adicional N°02	12 de jun. Del 2025	26 de jun. Del 2025



Gobierno Regional Junín



4. CONCLUSIONES:

De la solicitud de ampliación de plazo N°03, presentada por el CONSORCIO PERÚ, *Por lo expuesto en líneas precedentes esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, DECLARA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03*, debido a la aprobación de la prestación del adicional N°02, que habiendo notado que dicha ampliación de ejecución de la Prestación Adicional N°02 que corresponde a la reubicación de poste eléctricos de baja tensión, el cual comprende un plazo de ejecución de 15 días calendario, cuyo inicio de dicha ampliación de plazo es a partir del 12/06/2025 al 26/06/2025, de la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°070-2025-G.R.J./GGR. que aprueba la ejecución de la Prestación Adicional N°02, siendo el plazo a considerar en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN
Plazo contractual	02 de jun. 2025	11 jun. Del 2025
Plazo del adicional N°02	12 de jun. Del 2025	26 de jun. Del 2025

Del análisis de las causales, el inicio de la causal de la ampliación de plazo N°03, es producto del adicional N°02, por la necesidad de la ejecución de Reubicación de poste de Electrificación, aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°070-2025-G.R.J./GGR.

(...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 299-2025-GRJ/GRI emitido con fecha 23 de junio de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura, considera procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 03, solicitada por el ejecutor de obra, concluyendo que:

"En ese sentido, de conformidad con el informe técnico emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, esta Gerencia considera procedente la ampliación de plazo N° 03 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL ALFONSO UGARTE, 13 DE JULIO Y 28 DE JULIO EN EL ANEXO DE PACCHA DEL DISTRITO DEL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CUI N°2507874, en tanto se ha acreditado fehacientemente los hechos y las circunstancias señaladas por el ejecutor de la obra, así como sus efectos sobre la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente cumpliéndose de esta forma lo establecido en el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF, de conformidad al sustento del Informe Técnico N° 1507-2025-GRJ/GRI/SGSLO".

Que, en atención a lo dispuesto en los Artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el CONSORCIO PERÚ, en su calidad de contratista de la obra, solicitó la Ampliación de Plazo N° 03, fundamentándose en la necesidad de un plazo adicional para la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 02 (aprobada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 070-2025-GRJ/GGR), conforme a la causal prevista en el literal b) del Artículo 197 del Reglamento ("Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra"). Al respecto, y conforme al procedimiento del Artículo 198 del Reglamento, el Supervisor de Obra (CONSORCIO JFL) emitió pronunciamiento favorable a la ampliación por quince (15) días calendario, lo cual fue debidamente corroborado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras mediante Informe Técnico N° 1507-2025-GRJ/GRI/SGSLO. Tras la verificación técnica de la afectación a la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el cálculo de las duraciones de las partidas correspondientes a la prestación adicional, se determinó que el plazo adicional técnicamente justificado asciende a quince (15) días calendario. Por consiguiente, se ha configurado la causal invocada y se han cumplido todas las exigencias de justificación técnica y procedimental establecidas en la normativa vigente;

Que, en tal sentido, precisar que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, en su calidad de área técnica competente, determinó la procedencia de la ampliación



Gobierno Regional Junín

de plazo N° 03 para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL ALFONSO UGARTE, 13 DE JULIO Y 28 DE JULIO EN EL ANEXO DE PACCHA DEL DISTRITO DEL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2507874. En consecuencia esta Gerencia, ratifica la procedencia de la solicitud;

Estando a los considerandos precedentes y contando con la visación favorable de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en observancia de los Principios Jurídicos de Buena Fe Procedimental, Verdad Material y Principio de Confianza. En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y de conformidad con la delegación establecida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 03 por 15 días calendario al Contrato N° 114-2023/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL ALFONSO UGARTE, 13 DE JULIO Y 28 DE JULIO EN EL ANEXO DE PACCHA DEL DISTRITO DEL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CUI N°2507874, solicitada por el CONSORCIO PERÚ, la misma que se computará desde el 12 de junio de 2025 y culminará el 26 de junio de 2025, según el análisis y sustento técnico contenido en el Informe Técnico N° 1507-2025-GRJ/GR/SGSLO y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, una copia de los antecedentes a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional Junín y a la Procuraduría Pública Regional, a fin de precalificar y deslindar las responsabilidades en contra del proyectista, de los funcionarios y servidores públicos que formularon, evaluaron el Expediente Técnico con deficiencias; siendo el Proyectista, Ing. Omar Mendoza Mueñas con registro CIP N° 117899, al Evaluador Ing. Ing. Henry Canales Paucar con registro CIP N° 160441, el Sub Gerente de Estudios Eco. Abimael Yasser Quiñones Reyes, aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 695-2022-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 22 de octubre del 2022 y la Resolución de Infraestructura N° 347-2023-GR-JUNIN/GRI de fecha 26 de julio del 2023 que aprobó la actualización de costos y presupuestos del Expediente Técnico, tal como fue consignado en la Resolución Gerencial General Regional N° 070-2025-GRJ/GGR de fecha 29 de abril de 2025.

ARTÍCULO TERCERO.-NOTIFICAR, la presente Resolución, al CONSORCIO PERÚ, al CONSORCIO JFL, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín para su conocimiento y demás fines, requiriendo su cumplimiento oportuno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 27 JUN 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL