



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 249 -2018-GRJ/GGR

Huancayo, 25 MAY 2018

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

La Carta N° 03-2018/YAAJ de fecha 07 de mayo de 2018, por el cual el residente de obra solicita la ampliación de plazo N° 01 por sesenta (60) días calendario para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Multideportivo Rodrigo Ruíz de la Ciudad de Sicaya, Distrito de Sicaya, Huancayo";

CONSIDERANDO:



Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la obra: "Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Multideportivo Rodrigo Ruíz de la Ciudad de Sicaya, Distrito de Sicaya, Huancayo", por la modalidad de administración directa;

Que, mediante la Carta N° 03-2018/YAAJ de fecha 07 de mayo de 2018, presentado por el residente de obra, solicita la ampliación de plazo por un periodo de doscientos veinte y uno (221) días calendario, sustentando las causales en: la paralización de obra y demora en la aprobación del adicional de obra;



Que, por la Carta N° 006-2018/REP-SUPERVISOR de fecha 14 de mayo de 2018, el supervisor de obra, recomienda que se apruebe la solicitud de ampliación de plazo N° 02, sin incremento presupuestal alguno, por 221 días calendario, desde el 08 de diciembre de 2017 hasta el 16 de julio de 2018. El supervisor expone las siguientes razones:

"(.)
Que el residente en coordinación con la supervisión paralizan la obra con fecha 09 de octubre de 2017, previa acta debido a que no se realizó la asignación presupuestal del complemento solicitado por el residente que asciende a S/. 510, 732.51 Soles.

Que el residente entrante como encargado de la obra (...) da como reinicio de la obra previa acta con fecha 23 de abril de 2018.



Que con Informe N° 01-2018-GRJ/GRI/SGO/RO de fecha 23 de abril de 2018 el residente de obra por comunicado a la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional Junín el reinicio de la obra (...), debido a que se había asignado un presupuesto de S/. 358,715.00 Soles, para la continuación de la obra.

Que con asiento N° 01 de la residencia con fecha 23-04-2018 en cuaderno de obra solicita a la supervisión una ampliación de plazo N° 02 debido a la paralización de obra y adicional de obra N° 01.

Que con asiento N° 08 del supervisor con fecha 30-04-2018 se solicita la presentación del informe de ampliación de plazo N° 02 con las causales descritas y el nuevo cronograma de ejecución de acuerdo a la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN para su revisión y aprobación de la obra en referencia";



GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	269 2404
EXP. N°	1817392



Que, a través del Informe Técnico N° 061-2018-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT de fecha 17 de mayo de 2018, la coordinadora de obra, presenta su informe ante el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, donde opina que se apruebe la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 02 por 221 días calendario;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, a través del Informe Técnico N° 314-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de mayo de 2018, emite opinión y señala que se declare procedente la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por 221 días calendario, por los motivos técnicos expuestos en su informe y recomienda proseguir con el trámite y aprobar, vía acto resolutivo;

Que, mediante el Informe Técnico N° 172-2017-GRJ/GRI de fecha 18 de mayo de 2018, el Gerente Regional de Infraestructura, emite pronunciamiento técnico sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por 221 días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, periodo que modificará la terminación del plazo de ejecución de obra al 16 de julio de 2018, la que se encuentra de acuerdo a la siguiente causal: a) Por atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;



Que, por el Informe Legal N° 286-2018-GRJ/ORAJ de fecha 22 de mayo de 2018, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, recomienda: "(...) declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 02 de la obra: "Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Multideportivo Rodrigo Ruíz de la Ciudad de Sicaya, Distrito de Sicaya, Huancayo, Junín";



Que, sobre el particular, el numeral 5) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG-Normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa, establece que:

"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará, la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, por su parte la Directiva N° 005 – 2009-GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 6.5.4., señala en el segundo párrafo lo siguiente: "Informes sustentatorios de ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, siendo las causales:

- a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor;
- b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados;

(...)

b. Procedimiento

- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor o inspector presentando un expediente de ampliación de plazo";





Que, por su parte, respecto al procedimiento previsto en la Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, se contempla que:

"El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.

Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.

El Supervisor o Inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete (07) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor.

Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación.

En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo;

La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión, a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales;

La Gerencia Regional de Infraestructura dentro de dos días naturales emitirá su informe técnico y lo derivará a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que emita opinión presupuestal y a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica quien emitirá su informe legal y se emitirá el resolutivo de la Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco (05) días naturales desde la recepción de la documentación";

Que, los artículos citados establecen las causales, condiciones y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una ampliación de plazo. En el presente caso, según la evaluación técnica efectuada por el supervisor de obra, coordinadora de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, la ampliación de plazo N° 2 debe aprobarse por doscientos veinte y uno (221) días calendario, sin ampliación presupuestaria alguna;

Que, en relación con lo señalado se observa copias del cuaderno de obra en el cual el residente y supervisor de obra anotan en los asientos las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación de plazo de obra, siendo en el presente caso la paralización de obra, tal como consta de las actas que se acompaña como prueba, asimismo, a razón de la demora en la aprobación del adicional de obra para la ejecución lo que generó un cambio en el calendario programada y modificación de la ruta crítica, lo que técnicamente justifica la presente ampliación;

Que, la causal señalada modifica el calendario valorizado vigente de avance de obra que afecta la ruta crítica, por lo que la causal de ampliación de plazo anotada en el cuaderno de obras justifica los 221 días calendario solicitados, además se observa que se tiene la nueva programación PER – CPM, que justifica la modificación de la ruta crítica de la obra;

Que, en mérito a los informes técnicos y al informe legal señalado en los párrafos precedentes, corresponde aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por doscientos veinte y uno (221) días calendario, sin ampliación presupuestaria alguna;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;



SE RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, la ampliación de plazo N° 02 por doscientos veinte y uno (221) días calendario, sin ampliación presupuestaria alguna, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Multideportivo Rodrigo Ruíz de la Ciudad de Sicaya, Distrito de Sicaya, Huancayo", solicitada por el residente de obra mediante la Carta N° 03-2018/YAAJ de fecha 07 de mayo de 2018, contabilizado del 08 de diciembre de 2017 al 16 de julio de 2018, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución al residente de obra, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAUURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 28 MAYO 2018

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL