



G.R.I.	
REG. N°	9309767
EXP. N°	6293600



Gobierno Regional Junín

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 401 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 27 JUN 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 312-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 26 de junio de 2025; el Informe Técnico N° 1675-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 26 de junio de 2025; Informe Técnico N° 017-2025-GRJ/GRI/SGSLO-ICS de fecha de 26 de junio de 2025; Carta N° 022-2025/CP, de fecha de recepción 06 de junio de 2025; Informe N° 015-2025/C.P/E.R.Ñ.F/J.S, de fecha de recepción 05 de junio de 2025; Carta N° 039-2025/CLA/CANJ de fecha de recepción 04 de junio de 2025; Informe Técnico N° 016-2025-RO/DPAQ/CLA de fecha de recepción 03 de junio de 2025; Resolución Gerencial General Regional N° 087-2025-GRJ/GGR de fecha 27 de mayo de 2025; Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 276-2025-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 29 de abril de 2025; y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35, apartado d) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artículo 4 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la dinamización de mercados;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento, los cuales resultan aplicables al presente procedimiento al haberse iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento. Los cuales constituyen cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades en el Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, al respecto los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establecen sobre la ampliación de plazo lo siguiente:



Gobierno Regional Junín



Artículo 197. Causales de Ampliación de Plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.*

Artículo 198.- Procedimiento de Ampliación de Plazo

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de ésta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y el contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe".

Que, el Gobierno Regional Junín y el CONSORCIO LA ASUNCIÓN, con fecha 20 de setiembre de 2023, suscribieron el Contrato N° 068-2023/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN", con CUI N° 2242276, por un monto económico de S/. 21,169,550.84 (Veintiún Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta con 84/100 soles) y un plazo de ejecución de trescientos (300) días calendario;

Que, con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 276-2025-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 29 de abril de 2025, se resuelve aprobar el Expediente Técnico de adicional N° 05 y deductivo vinculante N° 05 de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN", con CUI N° 2242276, ejecutada por la modalidad de administración indirecta - contrata, con un plazo de ejecución de 30 días calendario considerando que este es atribuible solo al planteamiento del adicional N° 05 y deductivo vinculante N° 05 el cual debe ser reajustado de acuerdo a la programación de las partidas programadas en el cronograma de ejecución de obra presentado para la suscripción del contrato, el monto del adicional de obra N° 05, por el monto de S/ 524,829.25 con un porcentaje de incidencia 2.479% y el deductivo vinculante por el monto de S/ - 524,829.25, con un porcentaje de incidencia de -2.479%, haciendo un total de S/ -62.42 y un porcentaje de incidencia -0.00%;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 087-2025-GRJ/GGR, de fecha 27 de mayo de 2025, se resuelve aprobar la ejecución de la prestación adicional N° 05 y deductivo vinculante N° 05 de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO





Gobierno Regional Junín

Mediante anotación en cuaderno de obra N° 629 de fecha 17/02/2025 el Residente de obra anota la necesidad de ejecución de prestación adicional de obra N° 05 y deductivo vinculante N° 05, el cual fue ratificado por el supervisor de obra mediante anotación en cuaderno de obra N° 630.

Con fecha 27 de mayo del 2025, se **NOTIFICA** al Representante Común del CONSORCIO LA ASUNCION la **Resolución Gerencial General Regional N° 087-2025-GR.-JUNIN/GGR**, el cual **RESUELVE: APROBAR** la ejecución de la Prestación Adicional N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05.

En tal sentido, en cumplimiento del art. 197° del RLCE, se procede a solicitar la ampliación de plazo N° 04 para la Ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05, en cumplimiento del art. 198° del RLCE se dejó asentado en el cuaderno de obra el inicio de causal (Asiento N° 629) y fin de la causal (Asiento N° 724); y, en consecuencia, dentro de los quince (15) días siguientes de haber realizado la anotación de la aprobación de la ejecución de la prestación del Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05, el contratista solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Supervisor, toda vez que, la prestación del Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05, contienen partidas del expediente contractual lo cual fueron afectadas.

Las partidas consideradas en el adicional de obra no son críticas y no debería generar ampliación de plazo por su aprobación y/o ejecución pero estas partidas no críticas vienen consumiendo su tiempo de holgura y/o tiempo de ejecución y según a la **OPINION 014-2025-OSCE/DTN** señala que (...) *Si se sobrepasa la holgura prevista para la partida inicialmente no crítica afectando el plazo total previsto por una causa no imputable al contratista (por ejemplo, porque la Entidad ordenó la ejecución de mayores metros de esta partida no crítica, ocurrió una demora en la absolución de una consulta, etc.) se justificará -previa solicitud del contratista- la aprobación de una ampliación de plazo, de acuerdo con el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento(...)* por lo que se generaría una ampliación de plazo por atrasos y/o eventos no atribuibles al contratista.

El cronograma de ejecución de obra del Adicional de Obra N° 05 que contempla 30 días de ejecución, el cual este plazo es necesario para su ejecución, estas partidas demandan entre 1 y 2 semanas en ser fabricada por un profesional depende de la complejidad del diseño, las dimensiones y la cantidad y si bien es cierto estas partidas no son críticas pero consumieron su holgura y/o tiempo de ejecución y trayendo como consecuencia la afectación del plazo de ejecución que esto genera el riesgo del no cumplimiento de las metas físicas del proyecto.

DEL SUPERVISOR DE OBRA:

Mediante CARTA N° 022-2025/CP de fecha 06 de junio de 2025 el Representante común del Consorcio Palian, encargada de la supervisión, remite la Ampliación de plazo N° 04 al Gobierno Regional de Junín para su trámite correspondiente; en merito al INFORME N° 015-2025/C.P/E.R.Ñ.F/J.S. de fecha 05 de junio de 2025 el jefe de supervisión remite aprobación de la ampliación de plazo N° 04.

Ahora, según el análisis del informe en mención del jefe de supervisión; en lo referido a la ruta crítica, menciona que:

(...) El expediente de Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05 aprobado tiene un plazo de ejecución de 30 d,c y de ellas las partidas que la componen en su totalidad, ninguna de dichas partidas son críticas y no debería generar ampliación de plazo por su aprobación y/o ejecución, pero estas partidas no críticas han consumido su tiempo de holgura y/o tiempo de ejecución (...)

Así también hace referencia a la OPINIÓN 014-2025-OSCE/DTN la que señala:

(...) Si se sobrepasa la holgura prevista para la partida inicialmente no crítica afectando el plazo total previsto por una causa no imputable al contratista (por ejemplo, porque la Entidad ordenó la ejecución de mayores metros de esta partida no crítica, ocurrió una demora en la absolución de una consulta, etc.) se justificará -previa solicitud del contratista- la aprobación de una ampliación de plazo, de acuerdo con el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento (...)

Entonces; conforme lo vertido, el cronograma de ejecución de obra del Adicional de Obra N° 05 contempla 30 días de ejecución, el cual este plazo es necesario para su ejecución, estas partidas demandan entre 1 y 2 semanas en ser fabricada por un profesional, el cual depende de la complejidad del diseño, las dimensiones y la cantidad y si bien es cierto estas partidas no son críticas pero consumieron su holgura y/o tiempo de ejecución y trayendo como consecuencia la afectación del plazo de ejecución que esto genera el riesgo del no cumplimiento de las metas físicas del proyecto.

Así entonces, concluye que, de la evaluación, análisis y cálculo se otorgan 15 días calendarios como ampliación de plazo N° 04.





Gobierno Regional Junín

EDUCATIVO SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN", con CUI N° 2242276, con un presupuesto total de S/ -62,42 con una incidencia de 0.00%, conforme a lo señalado en el Informe Técnico N° 1193-2025-GRJ/GRI/SGSLO y la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 276-2025-G.R.-JUNÍN/GRI. Asimismo en su Artículo Tercero se remite los antecedentes a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios con la finalidad de que se precalifique y deslinde las responsabilidades a quienes corresponda;

Que, mediante Carta N° 039-2025/CLA/CANJ de fecha de recepción 04 de junio de 2025; la Representante Común del CONSORCIO LA ASUNCIÓN, presenta a la Supervisión de Obra la Ampliación de Plazo N° 04, adjuntando el Informe Técnico N° 016-2025-RO/DPAQ/CLA, suscrito por el Residente de Obra, en el que concluye que la fecha de término de la obra programada para el día 08 de junio de 2025, la cual se modificará debido a la Ampliación de Plazo N° 04 para la ejecución de la prestación adicional N° 05 y deductivo vinculante N° 05 que inicia el día 09 de junio de 2025 y culmina el 01 de julio de 2025, haciendo el total de 23 días calendario, siendo la nueva fecha de culminación el 01 de julio de 2025, fundamentando su solicitud en el literal b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra del Reglamento y se ha solicitado dentro de los 15 días finalizada la causal y dentro del plazo contractual vigente;

Que, mediante Carta N° 022-2025/CP de fecha de recepción 06 de junio de 2025, el Representante Común del CONSORCIO PALIAN, remite el Informe N° 015-2025/C. P/E.R.Ñ. F/J. S, suscrito por el Jefe de Supervisión, luego de la evaluación realizada concluye que la solicitud de ampliación de plazo N° 04, esta fundamentada en el artículo 197 del RLCE, que establece las causales de ampliación de plazo, en el literal b) cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra, si bien el Consorcio la Asunción, solicita la ampliación de plazo N° 04 por 23 días calendario, la Supervisión previa evaluación, análisis y cálculo otorga 15 días calendario de ampliación de plazo N° 04, la nueva fecha de término con ampliación de plazo sería el 23 de junio de 2025;

Que, con Informe Técnico N° 1675-2025-GRJ/GRI/SGSLO recepcionado con fecha 26 de junio de 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en referencia al Informe Técnico N° 17-2025-GRJ/GRI/SGSLO-ICS emitido por la Coordinadora de Obra, emite Opinión técnica favorable y procedente a la Ampliación de Plazo N° 04 por 15 días calendario, determinando lo siguiente:

"(...)

ANÁLISIS:

DEL RESIDENTE DE OBRA:

Mediante INFORME TÉCNICO N° 016-2025-RO/DPAQ/CLA de fecha 03 de junio de 2025, el residente de obra solicita Ampliación de Plazo N° 04 para la ejecución de la prestación adicional N° 05 y deductivo vinculante N° 05 por 23 días calendarios. Asimismo, mediante CARTA N° 039-2025/CLA/CANJ de fecha 04 de junio de 2025, el representante legal del Consorcio La Asunción remite la ampliación de plazo N° 04 a la supervisión.

La CAUSAL invocada para la presente Ampliación de Plazo N° 04 para la Ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05 de conformidad con el literal b), del art. 197 del RLCE donde señala: "(...) **b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra (...)**", la cual ha modificado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

AFECTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA:



Gobierno Regional Junín

De lo descrito líneas arriba se evidencia que la fecha del pronunciamiento de procedencia de la prestación adicional de obra N°05 y deductivo vinculante N°05 de la Entidad venció el 02/04/2025 y que las partidas que se debía ejecutar respecto a MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO empezaban el 03/04/2025 la cual no se ejecutó en su debido momento, demostrándose que estas partidas no críticas consumieron su tiempo de holgura y/o tiempo de ejecución, por lo que la cuantificación de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 para la ejecución de la Prestación del Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05 es desde el 08/06/2025 hasta el 23/06/2025, resultando 15 días calendarios período necesario que se requiere para la ejecución de las partidas comprendidas en la ruta crítica de la Prestación del Adicional de Obra N° 05; otorgado por el supervisor de obra.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- 5.1. De los argumentos expuestos y considerando en el informe del Supervisor de obra del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN"** con CUI N° 2242276 en el cual Aprueba la Ampliación De Plazo N° 04; requerida por la Residencia de Obra; y de lo informado mediante Informe Técnico N° 17-2025-GRJ/GRI/SGSLO-ICS, **SE DA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE** al otorgamiento de la ampliación de Plazo N° 04 por 15 días calendarios, en mérito a la CARTA N° 022-2025/CP emitido por el CONSORCIO PALIAN Supervisor de Obra.
- 5.2. El contratista "CONSORCIO LA ASUNCIÓN", solicita ampliación de plazo N° 04 por 23 D.C. y la supervisión; previa evaluación, análisis y calculo otorga 15 D.C. de ampliación de plazo N° 04, por lo que la nueva fecha de término de obra con ampliación de plazo N° 04; sería el 23 de junio del 2025.
- 5.3. En virtud a la documentación presentada, se recomienda a la Gerencia Regional de Infraestructura emitir el pronunciamiento mediante Acto Resolutivo.

(...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 312-2025-GRJ/GRI emitido con fecha 26 de junio de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura, considera procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 04, solicitada por el ejecutor de obra, concluyendo que:

"En ese sentido, de conformidad con los informes emitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, esta Gerencia considera procedente la ampliación de plazo N° 04 por 15 días calendarios solicitado por el CONSORCIO LA ASUNCIÓN de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - JUNÍN", al haberse verificado la afectación de la ruta crítica y el cumplimiento de lo señalado en los artículos 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF; de conformidad a los fundamentos del Informe N° 1675-2025-GRJ/GRI/SGSLO."

Que, el CONSORCIO LA ASUNCIÓN solicitó una ampliación de plazo N° 04 por veintitrés (23) días calendario, invocando la causal del literal b) del artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, argumentando la necesidad de un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional N° 05 y deductivo vinculante N° 05. En respuesta, la Supervisión de Obra, tras su evaluación, concluyó que si bien las partidas del adicional no eran críticas, su ejecución consumió holguras y, amparándose en la Opinión N° 014-2025-OSCE/DTN, propuso el otorgamiento de quince (15) días calendario de ampliación de plazo. Por su parte, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, al analizar tanto la solicitud del contratista como el informe de la Supervisión, y considerando los asientos del cuaderno de obra (inicio de la causal en Asiento N° 629 y la notificación de la aprobación del adicional en Asiento N° 724), así como que el consumo de holgura en partidas no críticas sí puede generar ampliación de plazo si afecta el plazo total del proyecto, determinó que la ampliación de plazo N° 04 es procedente por quince (15) días calendario. Esta determinación se sustenta en que dicho plazo es necesario para la ejecución de las partidas comprendidas en la prestación adicional, lo cual es ratificado por esta Gerencia;



Gobierno Regional Junín



Estando a los considerandos precedentes y contando con la visación favorable de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en observancia de los Principios Jurídicos de Buena Fe Procedimental, Verdad Material y Principio de Confianza. En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y de conformidad con la delegación establecida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 04 por 15 días calendario al Contrato N°068-2023/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" con CUI N° 2242276, solicitada por el CONSORCIO LA ASUNCIÓN, la misma que se computará desde el 08 de junio de 2025 y culminará el 23 de junio de 2025, según el análisis y sustento técnico contenido en el Informe Técnico N°1675-2025-GRJ/GRI/SGSLO y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, una copia de los antecedentes a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Junín y la Procuraduría Pública Regional, a fin de precalificar y deslindar las responsabilidades, siendo los presuntos responsables el proyectista, Arq. Julio Cesar Martínez Bustamante con registro CAP 20625, al evaluador Arq. José Antonio Rojas Lazo con registro CAP N°12157, el Sub Gerente de Estudios, Ing. Frank Gonzales Quispe; aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°170-2023-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 16 de mayo de 2023, puesto que como señalaron las áreas encargadas de su análisis debido a los errores y deficiencias que presenta dicho expediente, se genera el presente adicional y deductivo vinculante de obra; conforme a lo dispuesto en la Resolución Gerencial General Regional N° 087-2025-GRJ/GGR de fecha 27 de mayo de 2025.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución, al Representante del CONSORCIO LA ASUNCIÓN, al CONSORCIO PALIAN, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines, requiriendo su cumplimiento oportuno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 30 JUN 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL