

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 402 -2025-GR-JUNIN/GRI

Huancayo, 27 JUN 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe legal N° 217-2025-GRJ-ORAJ-FMTG de fecha 27 de junio del 2025, el Informe Técnico N° 308-2025-GRJ-GRI de fecha 26 de junio del 2025, el Informe Técnico N° 1596-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 16 de junio del 2025, la Carta N° 010-2025-LRP-SO recepcionado el 10 de junio del 2025, la Carta N° 1990-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 05 de junio del 2025; el Informe Técnico N° 393-2025-GRJ/GRI/SGO de fecha 03 de junio del 2025, la Carta N° 015-2025-JCTB de fecha 15 de mayo del 2025, y demás documentos;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los "Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico";

Que, el residente de obra, Ing. Jean Carlos Torres Berrocal, a través de la Carta N° 015-2025-JCTB, de fecha 15 de mayo del 2025 que contiene el INFORME N° 010-2025GRJ/GRI/SGO-JCTB-RO, presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 03 por cuarenta y un (41) días calendario, por la causal de "Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos", conforme Directiva N° 017- 2023-CG/GMPL;

Que, el ex Sub Gerente de Obras, Ingeniero Paul Chancasanampa Pacheco, a través del Informe Técnico N° 393-2025-GRJ/GRI/SGO de fecha 03 de junio del 2025, otorga su procedencia para la aprobación de la ampliación de plazo N° 03 por la causal de "Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos", por cuarenta y un (41) días calendario, contabilizados desde el 18 de mayo del 2025 hasta el 27 de junio del 2025;

Que, con la Carta N° 1990-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 05 de junio del 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el expediente de ampliación de plazo N° 03 por cuarenta y un (41) días calendario al supervisor de obra para su evaluación y pronunciamiento;



Que, el supervisor de obra, Ing. Liborio Rivera Pacheco, mediante Carta N° 010-2025-LRP-SO de fecha 10 de junio del 2025, que contiene el Informe N° 010-2025-LRP-SO, aprueba favorablemente la ampliación de plazo N° 03 por cuarenta y un (41) días calendario, por la causal de “Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos”, contabilizados desde el 18 de mayo del 2025 hasta el 27 de junio del 2025;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 1596-2025/GRJ/GRI/SGSLO de fecha 16 de junio del 2025, otorga opinión favorable a la aprobación de la ampliación de plazo N° 03, por lo que solicita se tramite y emita el acto resolutivo correspondiente;

Que, por el Informe Técnico N° 308-2025-GRJ-GRI de fecha 26 de junio del 2025, el Gerente Regional de Infraestructura, señala que es procedente la ampliación de plazo N° 03 por cuarenta y un (41) días calendario, contado desde el 18 de mayo del 2025 hasta el 27 de junio del 2025; para la obra referida, a fin de dar cumplimiento y culminación de metas establecidas en el proyecto;

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través del Informe legal N° 217-2025-GRJ-ORAJ-FMTG de fecha 27 de junio del 2025, emite opinión legal facultativo concluyendo que es procedente la ampliación de plazo N° 03 por cuarenta y un (41) días calendario, según los informes técnicos adjuntos;

Que, para que la Entidad pueda declarar procedente una ampliación de plazo, es indispensable, además de la concurrencia de las condiciones y causales establecidas en la Directiva N° 017- 2023-CG/GMPL; “Ejecución de obras públicas por administración directa”, que el ejecutor observe el procedimiento previsto en el numeral 7.3.7 de dicha Directiva, que establece lo siguiente:

“(…)

7.3. EJECUCION FISICA DE LA OBRA

7.3.7 Modificaciones de plazo de ejecución de obra.

Toda ampliación de plazo en la ejecución de la obra debe ser aprobada por el funcionario competente mediante acto resolutivo y previamente registrada en el Banco de Inversiones, para lo cual debe cumplir con el debido procedimiento administrativo y las formalidades exigidas según la normativa vigente y solo procede cuando afecta la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución en los supuestos siguientes:

- a) *Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos.*
- b) *Demoras en la aprobación de las modificaciones de la fase de ejecución física, absolución de consultas o en la aprobación de mayores metrados, nuevas partidas y adicionales de presupuesto que afecten el cronograma de ejecución física de la obra.*
- c) *Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso se debe documentar en los asientos del cuaderno de obra las pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes del servicio nacional de meteorología e hidrología del Perú (SENAMHI), fotografías y otros, cuando sea el caso (...).”*

Que, de los actuados se advierte la Carta N° 015-2025-JCTB con fecha de 15 de mayo del 2025, que adjunta el Informe N° 010-2025-GRJ/GRI/SGO-JCTB-RO, del residente de obra, Ing. Jean Carlos Torres Berrocal, solicitando la ampliación de plazo N° 03 por cuarenta y un (41) días calendario por la causal de "Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos", para lo cual ha sustentado lo siguiente:

"(...)

INICIO DEL CAUSAL:

- **MEDIANTE ANOTACIÓN EN CUADERNO DE OBRA OCURRENCIA N° 183** Del residente fecha (21/09/24) "... se presenta un desabastecimiento de materiales e insumos necesarios para la ejecución de las partidas con ítems 4.2.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL, NO TEJIDO DE 300 gr/m² INC/INSTALACION y 4.2.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA E=1.5mm INC/INSTALACION, lo cual afectara en la ruta crítica del IOARR.
- **MEDIANTE ANOTACIÓN EN CUADERNO DE OBRA OCURRENCIA N° 184** Del Inspector fecha (21/09/24) "continuar con los suministros e instalaciones de tubería PVC-UF-ISO4435, DN-160 mm, control de calidad y se verifica el desabastecimiento de material e insumos necesarios para la ejecución de 4.2.1.2 y 4.2.1.3.
- **MEDIANTE ANOTACIÓN EN CUADERNO DE OBRA OCURRENCIA N° 185** Del residente fecha (23/09/24) "... según cronograma de obra, ayer se debió iniciar con las paridas 4.2.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL, NO TEJIDO DE 300 gr/m² INC/INSTALACION y 4.2.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA E=1.5mm INC/INSTALACION, que fueron solicitado con fecha de 16/08/2024."
- **MEDIANTE ANOTACIÓN EN CUADERNO DE OBRA OCURRENCIA N° 186** Del Inspector fecha (23/09/24) "- Verificar las cotas de los buzones de concreto f'c=210 kg/cm². - Continuar con los trabajos programados y monitorear los pedidos con fecha 16/08/2024."

FIN DE CAUSAL

MEDIANTE ANOTACIÓN EN CUADERNO DE OBRA OCURRENCIA N° 259 Del residente y supervisión fecha (12/05/25) "-Fecha de solicitud de paralización: 06/11/2024. -Fecha real de paralización: 06/11/2024. - Fecha de reinicio: 12/05/2025. Habiendo superado el desabastecimiento de servicio que motivaron la paralización y contando con la autorización de reinicio de obra por parte de la OAD, así como la notificación realizada el 12 de mayo de 2025 mediante carta notarial al consultor para el inicio de las actividades que ocasionaron la paralización, se procede a reiniciar los trabajos el 12/05/2025 (...).

V. CONCLUSIÓN:



Habiéndose demostrado en el presente informe el supuesto de "Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos.", asimismo se cumplió con informar al supervisor de obra mediante el cuaderno de obra donde el da su validación (Ítem 4.3 y copias de asientos de cuaderno de obra). Por lo cual se solicita al supervisor de obra la modificación del plazo de ejecución de obra.

Es necesario APROBAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO N°03 POR 41 DÍAS CALENDARIO, que debe contabilizarse y hacerse efectivos a partir del 18 de mayo del 2025 (18/05/2025), hasta el 27 de junio del 2025 (27/06/2025), conforme a lo establecido en DIRECTIVA N° 017-2023-@G/GMPL. "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa". Esta ampliación es fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados y evitar contratiempos en la finalización de la obra.

EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES SE DEBE A FACTORES ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD, este se da por DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS. han afectado el avance normal de la obra y alterado su ruta crítica en 47 días calendarios, lo que justifica plenamente la solicitud de una ampliación, por los considerandos planteados anteriormente.

Dada la complejidad del proyecto y los imprevistos que han surgido durante su ejecución, resulta indispensable la ampliación del plazo para el cumplimiento de las metas establecidas. Esta extensión permitirá que se implementen las medidas correctivas necesarias y se alcance el objetivo final sin comprometer la calidad ni la integridad del proyecto. La ampliación del plazo garantizará la culminación exitosa del proyecto dentro de los estándares requeridos.

Que, en respuesta a la solicitud de ampliación de plazo N° 03, mediante Carta N° 010-2025-LRP-SO, 10 de junio del 2025, el supervisor de obra, Ing. Liborio Rivera Pacheco, aprueba la solicitud de ampliación de plazo N° 03 por cuarenta y un (41) días calendario contabilizado desde el 18 de mayo del 2025 hasta el 27 de junio del 2025, por la causal de atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad, para lo cual ha sustentado lo siguiente:

"(...)

6. CONCLUSIONES

Supervisión de Obra OPINA FAVORABLEMENTE LA APROBACION de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por 41 DÍAS CALENDARIOS que debe contabilizarse y hacerse efectivos a partir del 18 de mayo del 2025 (18/05/2025), hasta el 27 de junio del 2025 (27/06/2025); por causal atribuibles a la entidad desabastecimiento de materiales o insumos.

"(...)"

Que, en ese contexto, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, mediante el Informe Técnico N° 1596-2025/GRJ/GRI/SGSLO con fecha 26 de junio 2025, otorga opinión favorable para la ampliación de plazo N° 03, por un periodo de cuarenta y un (41) días calendario, contabilizados desde el 18 de mayo del 2025 hasta el 27 de junio del 2025, por la causal de "Desabastecimiento de los materiales e





Gobierno Regional Junín

GOBIERNO REGIONAL
JUNÍN

insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos”, puesto que la ampliación de plazo N° 03 es necesaria;

Que, en igual sentido, el Gerente Regional de Infraestructura ingeniero Rony Paolo Vejarano Pérez, a través del Informe Técnico N° 308-2025-GRJ-GRI de fecha 26 de junio del 2025, otorga opinión favorable para la aprobación de la ampliación de plazo N° 03, por un periodo de cuarenta y un (41) días calendario, contabilizados desde el 18 de mayo del 2025 hasta el 27 de junio del 2025 de la obra: “REMODELACIÓN DE ALCANTARILLA; REPARACIÓN DEL PTAR; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) CENTRO POBLADO HUAYRE DISTRITO DE JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” CON CUI N° 258665;

Que, de la revisión del expediente administrativo se evidencia las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra respecto del inicio y fin de la causal de la ampliación de plazo N° 03, lo cual acredita el cumplimiento de lo establecido en la normatividad legal aplicable;

Que, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en los informes técnicos del supervisor de obra, el Sub Gerente de Obras, así como del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 03 por cuarenta y un (41) días calendario de la obra: “REMODELACIÓN DE ALCANTARILLA; REPARACIÓN DEL PTAR; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) CENTRO POBLADO HUAYRE DISTRITO DE JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” CON CUI N° 258665, ya que la causal de ampliación de plazo afectó el cronograma de programación vigente de la ejecución de obra, afectando la ruta crítica;

Que, de conformidad a lo establecido en la Directiva N° 017- 2023-CG/GMPL; “Ejecución de obras públicas por administración directa”, que el ejecutor observe el procedimiento previsto en el numeral 7.3.7 de dicha Directiva y la Resolución Gerencial General Regional N° 049-2024-GR-JUNÍN/GGR de fecha 25 de marzo de 2024 se formulará el resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, en los casos de ampliaciones de plazo de las obras de ejecución presupuestaria directa;

Con la visación del Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Obras, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, esta última en mérito a dar la formalidad legal del acto y más no al contenido resolutivo, basados en los Principios Jurídicos de Veracidad, Buena Fe Procedimental y Principio de Confianza;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - PROCEDENTE, la aprobación de la ampliación de plazo N° 03 por cuarenta y un (41) días calendarios de la obra: “REMODELACIÓN DE ALCANTARILLA; REPARACIÓN DEL PTAR; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) CENTRO POBLADO HUAYRE DISTRITO DE JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” CON CUI N°



Gobierno Regional Junín



258665, contado 18 de mayo del 2025 hasta el 27 de junio del 2025, según la Carta N° 010-2025-LRP-SO que contiene el Informe N° 010-2025-LRP-SO, emitido por el supervisor de obra; el Informe Técnico N° 393-2025-GRJ/GRI/SGO; el Informe Técnico N° 1596-2025/GRJ/GRI/SGSLO; el Informe Técnico N° 308-2025-GRJ-GRI y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - REMITIR, una copia de los antecedentes a secretaria técnica de procedimientos administrativos disciplinarios del gobierno regional de Junín y la procuraduría pública regional, a fin de precalificar y deslindar las responsabilidades, siendo los posibles responsables: Residente de Obra: Jean Carlos Torres Berrocal, con CIP N° 241820, Supervisor de la Obra: Ingeniero Liborio Rivera Pacheco con CIP N° 68486, y demás profesionales intervinientes responsables de su elaboración y evaluación.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución, al residente de obra, supervisor de obra, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaria General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 04 JUN 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL