



Gobierno Regional Junín

G.R.I.	
REG. N°	
EXP. N°	5861134



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 410 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 03 JUL. 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 300-2025-GRJ/GRI de fecha 23 de junio del 2025; el Informe Técnico N° 1600-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de junio del 2025; la Carta N° 001-2025/SGSLO/KPL con fecha de recepción de 17 de junio del 2025; el Informe N° 001-2025/SGSLO/KPL de fecha 17 de junio del 2025; el Informe N° 57-2025-GRJ/GRI/SGSLO/DFPS de fecha 11 de junio del 2025; el memorando N° 2629-2025-GRJ/GRI/SGSLO con fecha de recepción de 04 de junio del 2025; el Informe Técnico N° 387-GRJ/GRI/SGO de fecha 03 de junio del 2025; la Carta N° 33-2024/GRJ/GRI/SGO/RCA/RQ con fecha de recepción de 11 de diciembre del 2024; el Informe Técnico N° 08-2024-GRJ/GRI/SGO/RCA-RO de fecha 11 de diciembre del 2024, y demás documentos;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular; son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico";

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRETERA VIA VECINAL JU 636, TRAMO: EMPALME 22B – UNATT HUANCUCRO, DISTRITO DE ÁCOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2484002, con un plazo de ejecución de 190 días calendarios, por la modalidad de administración directa;

Que, el Residente de Obra Ing. Rolando Campos Acevedo, mediante anotación en el asiento N° 372 del cuaderno de obra, manifiesta que:

"(...)

Asiento N° 372 de fecha 11 de diciembre del 2024 el residente de obra menciona:

(...) Hoy miércoles 11 de diciembre del 2024, horas 7 am, reunidos en obra, está residencia anota en el cuaderno de obra, paralización de obra N°03, solicitando al inspector que el motivo es por motivos de fuertes lluvias.

En tal sentido se identifica la causal de paralización N° 03 por "Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra" acorde a la DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNÍN. - VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. - 6.5 PRESENTACIÓN DE INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA. Por lo tanto, solicito a la Supervisión de obra evaluar la situación y autorice la paralización de obra.

(...)"



Gobierno Regional Junín



Que, el inspector de Obra Ing. Diego F. Pocomucha Solano, mediante anotación en el asiento N° 373 del cuaderno de obra de fecha de fecha 11 de diciembre del 2024, manifiesta que:

"(...)

Asiento N° 373 de fecha 11 de diciembre del 2024 el supervisor de obra menciona:

"(...) Esta inspección corrobora motivo de fuertes lluvias, hoy miércoles 11 de diciembre 2024 horas 7 am, esta inspección autoriza la paralización N°03. lo cual es responsabilidad directa de la entidad, Sub Gerencia de Obras. área administrativa, incurriendo una vez más en falta a la directiva N° 005-GR-JUNIN, causal directa para una paralización de obra N° 03, por la misma causa anterior; caso fortuito o fuerza mayor, situaciones climatológicas (lluvias), Las cuales son motivos suficientes para que la inspección concluya en una paralización de obra N° 03 por causas atribuibles a la entidad, por lo que se le autoriza al residente de obra oficializar con la suscripción de una paralización de obra mediante un acta respectiva".

(...)"

Que, con el acta de paralización de obra N° 03 del 11 de diciembre del 2024, suscrito por el residente de obra y el inspector de obra, acuerdan PARALIZAR la ejecución de la obra, estableciendo lo siguiente: La causal caso fortuito o fuerza mayor, situaciones climatológicas (lluvias), que afecten la ruta crítica del cronograma de obra, lo cual afecta significativamente la calidad óptima de los trabajos, esta paralización de obra será a partir desde el 11 de diciembre del 2024 hasta que pase el causal caso fortuito o fuerza mayor, situaciones climatológicas (lluvias), para la ejecución y la culminación de dichos eventos;

Que, a través de la Carta N° 33-2024/GRJ/GRI/SGO/RCA-RO, recepcionado con fecha 11 de diciembre del 2024, que contiene el Informe Técnico N° 08-2024-GRJ/GRI/SGO/RCA-RO, suscrito por el residente de obra, solicita la formalización de la paralización de obra N° 03, concluyendo lo siguiente:

"(...)

CONCLUSIONES:

Por lo tanto: LA CAUSAL es, situaciones climatológicas que dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos, por lo que se solicita la formalización Vía Acto Resolutivo DE LA PARALIZACIÓN DE OBRA N°03 con fecha 11 DE DICIEMBRE DEL 2024, horas 7:00 am (de acuerdo a la DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNÍN); en las causales Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona y/o insumos) u otros casos fortuitos o de fuerza mayor fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc., debidamente probados. El supervisor o inspector recepcionará y evaluará la solicitud del Residente de Obra, la misma que de encontrarla justificada dará su conformidad por cuaderno de obra, (Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria e imprevisible, fuera del control del Gobierno Regional de Junín y del Residente de Obra que no le sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Estas situaciones podrán deberse), que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra y la ruta crítica en las partidas de conformación de Sub base y Base, afectado por lluvia, de acuerdo a la programación de partidas indicadas en el Análisis.

(...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 387-2025-GRJ/GRI/SGO, de fecha 03 de junio del 2025, la Sub Gerente de Obras, Ingeniero Paúl Chancasanampa Pacheco emite opinión favorable para la formalización de la paralización de obra N° 03, mediante acto resolutivo, por la causal caso fortuito o fuerza mayor, situaciones climatológicas (lluvias), que afecten la ruta crítica del cronograma de obra;

Que, a través del Memorando N° 2629-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de junio del 2025, suscrito por el Ingeniero Julio Cesar Barraza Chirinos en su condición de Sub Gerente





Gobierno Regional Junín



de Supervisión y Liquidación de Obras, remite evaluación del Informe Técnico de formalización de paralización de obra N° 03;

Que, mediante Informe N° 57-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS con recepción de fecha 11 de junio del 2025, el ingeniero Diego F. Pocomucha Solano, en su condición de inspector de Obra del Proyecto, se pronuncia sobre la formalización de la paralización de obra N° 03 mediante acto resolutivo, señalando lo siguiente:

"(...)

Esta Inspección aprueba la paralización de obra N° 03, autorizada el 11 de diciembre del 2024 e iniciándose el día 11 de diciembre del 2024, y se solicita la formalización vía acto resolutivo LA PARALIZACIÓN DE OBRA N° 03 (de acuerdo a la DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN) por la causal de Fenómenos Climatológicos o la existencia de conflictos que dificulten de manera significativa la continuidad de trabajos, en nuestro caso por la presencia de fuertes precipitaciones pluviales que vienen afectando la ruta crítica del cronograma aprobado.

Cabe resaltar que se hace un deslinde de responsabilidad por mi parte, por encontrarse el documento en la Sub Gerencia de Obras desde el día 11 de diciembre del 2024, como se evidencia en la CARTA N°33-2024/GRJ/SGO/RCA-RO, hasta la fecha 03 de junio del 2025 que con INFORME TECNICO N°387-2025-GRJ/GRI/SGO, la Sub Gerencia de Obras, recién da continuidad al trámite correspondiente y que con MEMORANDO N°2629-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de junio del 2025, se me remite la solicitud de Formalización de Paralización de Obra N°03 vía acto resolutivo del Proyecto con CUI 2484002. (...)"

Que, mediante Carta N° 001-2025/SGSLO/KPL de fecha 17 de junio de 2025, que contiene el informe N° 001-2025/SGSLO/ KPL la ingeniera Kimberly Porras Laura de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras solicita la formalización mediante acto resolutivo de la paralización de obra N° 03 a partir del 11 de diciembre del 2024;

Que, mediante el Informe Técnico N° 1600-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de junio del 2025, emitido por el Ingeniero Julio Cesar Barraza Chirinos en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, aprueba la formalización vía acto resolutivo de la paralización de obra N° 03, concluyendo lo siguiente:

"(...)

Se cuenta con justificación técnica y con la conformidad del Inspector de Obra; por lo cual se APRUEBA LA PARALIZACIÓN DE OBRA N°03 desde la fecha 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 para la OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRETERA VIA VECINAL JU 636, TRAMO: EMPALME 22B - UNATT HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI 2484002, conforme al ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA N°03 suscrita entre el Residente de Obra y el Inspector de obra por otra parte, se paraliza la obra por la causal de SITUACIONES CLIMATOLOGICAS, hasta la CULMINACIÓN DE LOS EVENTOS QUE GENERARON ESTA PARALIZACIÓN DE OBRA.

Se hace un deslinde de responsabilidad por parte de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, por encontrarse el documento en la Subgerencia de Obras desde el día 11 de diciembre del 2024, como se evidencia en la CARTA N°33-2024/GRJ/GRI/SGO/RCA-RO, hasta la fecha 03 de junio del 2025 que con Informe Técnico N°387-2025-GRJ/GRI/SGO, la Subgerencia de Obras, recién da continuidad al trámite correspondiente. (...)"

Que, el Ingeniero Rony Paolo Vejarano Pérez, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 300-2025-GRJ/GRI emitido el 23 de junio del 2025, solicita aprobación de la paralización N° 03 al Gerente General Regional estableciendo lo siguiente:

"(...)





Gobierno Regional Junín



"En ese sentido, de conformidad a los informes técnicos emitidos por el Residente de Obra, Inspector de Obra, la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás documentos obrantes en el expediente, considero procedente la formalización de la paralización de obra N° 03 efectiva a partir del 11 de diciembre del 2024 hasta la culminación de los eventos que generaron la paralización de obra, por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, factor climatológico (lluvias) que afectan la ruta crítica del cronograma de obra de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRETERA VIA VECINAL JU 636, TRAMO: EMPALME 22B – UNATT HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2484002, según lo establecido en la Directiva N°005-2009-GR-JUNIN "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín".
(...)"

Que sobre el particular la Directiva N° 005-2009/GR-JUNIN - "Normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 6.5.5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO, establece:

"(...)"

6.5.5 ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO. - Subsanación de observaciones paralizaciones y reinicio de trabajos, solicitud de modificaciones al expediente técnico, coordinaciones extraordinarias, por el carácter o tipo de obra.

- PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS. - El residente de obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la Resolución Gerencial General Regional.

- ✓ Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra.
 - ✓ Incumplimiento de contrapartes según convenios institucionales que involucren la obra.
 - ✓ Modificaciones al expediente técnico aprobado.
 - ✓ Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona y/o insumos) u otros casos fortuitos o de fuerza mayor fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc., debidamente probados. El supervisor o inspector recepcionará y evaluará la solicitud del Residente de Obra, la misma que de encontrarla justificada dará su conformidad por cuaderno de obra.
 - ✓ **Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria e imprevisible, fuera del control del Gobierno Regional de Junín y del residente de obra que no le sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Estas situaciones podrán deberse a:**
 - ✦ Fenómenos naturales como terremotos, aluviones, etc., que dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos.
 - ✦ Situaciones climáticas o la existencia de conflictos que dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos.
 - ✦ La ausencia total o en parte de personal de obra que al punto que afecte la óptima calidad de los trabajos.
 - ✦ La ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos o afecten significativamente los rendimientos establecidos en el expediente técnico aprobado.
- (...)"

Que, la norma descrita establece las causales, requisitos y procedimientos de la paralización y reinicio de la ejecución de una obra, siendo de aplicación a la presente obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRETERA VIA VECINAL JU 636, TRAMO:



Gobierno Regional Junín



EMPALME 22B – UNATT HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, con CUI N° 2484002;

Que, conforme ha sido verificado por el inspector de obra, por la Sub Gerencia de obras, por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura, el residente de obra ha registrado en el asiento N° 372 del cuaderno de obra de fecha 11 de diciembre del 2024 la solicitud de paralización de obra N° 03;

Que, posteriormente el inspector de obra mediante registro en el asiento N° 373 del cuaderno de obra de fecha 11 de diciembre de 2024, autoriza la solicitud de paralización de ejecución de la obra formulado por el residente de obra por caso fortuito o fuerza mayor, situaciones climatológicas (lluvias), que afecten la ruta crítica del programa de obra;

Que, además se advierte de autos el residente de obra y el inspector de obra suscribieron el acta de paralización de obra N° 03, de fecha 11 de diciembre de 2024, acta en el cual sustentaron las razones por la que deciden paralizar la ejecución de la obra, por caso fortuito o fuerza mayor, situaciones climatológicas (lluvias) de obra, que afecten la ruta crítica del programa de obra;

Que, el plazo de paralización por acuerdo del residente de obra y el inspector de obra, inicia el 11 de diciembre del 2024 hasta la culminación de los eventos generaron la paralización; por lo que, ambas personas solicitan la formalización de la paralización de la ejecución de la obra mediante acto resolutivo;

Que, en consecuencia, la causal de paralización de los trabajos se debe al caso fortuito o fuerza mayor, situaciones climatológicas (lluvias), que afecten la ruta crítica del programa de obra, causal prevista en Directiva N° 005-2009/GR-JUNIN, corroboradas con la copia de los asientos del cuaderno de obra, con los informes presentados por el inspector de obra, y el acta de paralización de obra N° 03, que obran en autos;

Que, por tanto, estando a la justificación técnica y legal expuesto por el residente de obra, Inspector de obra, Sub Gerente de Obras, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y por la Gerencia Regional de Infraestructura, es procedente aprobar la paralización de ejecución de obra N° 03, desde el 11 de diciembre del 2024 hasta la culminación de los eventos que dieron origen a la paralización;

Con la visación de la Sub Gerente de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica,

Que, estando al principio jurídico de desconcentración consagrado en el numeral 3 del artículo 74° del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 y sus modificaciones; y la Directiva N° 005-2009/GR-JUNIN – “Normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín” y la Resolución Gerencial General Regional N° 49-2024-GR-JUNIN/GGR que delega funciones;



Gobierno Regional Junín



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la **PARALIZACIÓN DE OBRA N° 03**, de la OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRETERA VIA VECINAL JU 636, TRAMO: EMPALME 22B – UNATT HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA – PROVINCIA DE TARMA – DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2484002, desde el 11 de diciembre del 2024 hasta la culminación de los eventos que generaron esta paralización de obra, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – DERIVAR, los actuados del presente caso a la Secretaria Técnica de Procedimientos administrativos Disciplinarios para el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar en contra de la de la Ex Sub Gerente de Obras, ingeniera Raquel Huamán Mosquera, por la dilación en la tramitación de la documentación de paralización de obra N° 03, conforme a lo indicado en el informe N° 001-2025/SGSLO/KP e informe Técnico N° 1600-2025-GRJ/GR.I/SGSLO

ARTICULO TERCERO. – NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, supervisor de Obra, y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ING. RONY PABLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaria General que suscribo, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 03 JUL 2025

Abg. Ena M. Ronilla Pérez
SECRETARIA GENERAL