



Gobierno Regional Junín

G.R.I.	
REG. N°	
EXP. N°	6053438



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 12 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 04 JUL 2025

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Reporte N° 327-2025-GRJ-ORAJ de fecha 20 de junio de 2025, el Informe legal N° 08-2025-GRJ-ORAJ de fecha 20 de junio de 2025; el Informe Técnico N° 260-2025-GRJ-GRI de fecha 03 de junio de 2025; el Informe Técnico N° 871-2025-GRJ/GRI/SGSLO con fecha de recepción de 03 de junio de 2025; la Carta N° 008-2025-CONSORCIO MONTES /RC con fecha de recepción de 03 de marzo de 2025; la Carta N° 530-2025-GRJ/GRI/SGSLO con fecha de recepción de 27 de febrero de 2025, el Informe Técnico N° 113-2025/GRJ/GRI/SGO, de fecha 18 de febrero de 2025; la Carta N° 129-2024/RO-CJRC-TARMA con fecha de recepción de 13 de diciembre del 2024, y demás documentos respecto de la ampliación de plazo N° 04 de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL; EN EL(LA) VIAS LOCALES DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA -DEPARTAMENTO JUNÍN", con CUI N° 2606832, y;

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales "los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular; son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico";

Que, el residente de obra, Clem Jones Rutti Castellón, a través de la Carta N° 129-2024/RO-CJRC-TARMA, con fecha de recepción de 13 de diciembre del 2024, presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por setenta y uno (71) días calendario, por la causal de atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor, en mérito a la Directiva N° 005-2009-GR-JUNÍN;

Que, el Sub Gerente de Obras, ingeniero Paul Chancasanampa Pacheco, a través del Informe Técnico N° 113-2025/GRJ/GRI/SGO, de fecha 18 de febrero de 2025, remite la ampliación de plazo N° 04 por setenta y uno (71) días calendario, contabilizados desde 23 de octubre de 2024 al 01 de enero de 2025, por la causal de atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor;

Que, con la Carta N° 530-2025-GRJ/GRI/SGSLO con fecha de recepción de 27 de febrero de 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el expediente de ampliación de plazo N° 04 por setenta y uno (71) días calendario a la supervisión para su evaluación y pronunciamiento;



Gobierno Regional Junín



Que, la supervisión de obra, mediante Carta N° 008-2025-CONSORCIO MONTES /RC, con fecha de recepción de 03 de marzo de 2025, el Consorcio Montes debidamente representado por la Licenciada Flor Verónica Narváez Toscano y el jefe de supervisión, ingeniero Rocío del Carmen Bendezú Montero, se pronuncia aprobando la ampliación de plazo N° 04 por setenta y uno (71) días calendario, desde el 23 de octubre de 2024 al 01 de enero de 2025;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 871-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción de 03 de junio de 2025, otorga opinión favorable a la aprobación de la ampliación de plazo N° 04, por lo que solicita se tramite y emita el acto resolutivo correspondiente;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura en el Informe Técnico N° 260-2025-GRJ-GRI, de fecha 03 de junio de 2025, señala que es procedente la ampliación de plazo N° 04 por setenta y uno (71) días calendario, contado desde 23 de octubre de 2024 al 01 de enero de 2025 para la obra referida, a fin de dar cumplimiento y culminación de metas establecidas en el proyecto;

Que, mediante Reporte N° 327-2025-GRJ/ORAJ de fecha 20 de junio de 2025 la Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica (e) hace propio el Informe legal N° 08-2025-GRJ-ORAJ-ESC a través del cual se emite opinión legal facultativo concluyendo que, corresponde continuar con el trámite de ampliación de plazo N° 04, solicitada por el residente de obra para el cumplimiento y culminación de metas establecidas en el Expediente técnico de obra;

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG respecto de la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, en el numeral 5) del artículo 1° establece:

*"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";*

Que, para que la Entidad pueda declarar procedente una ampliación de plazo, es indispensable, además de la concurrencia de las condiciones y causales establecidas en la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN "Normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional de Junín", que el ejecutor observe el procedimiento previsto en el numeral 6.5.4 de dicha Directiva, que establece lo siguiente:

"(...)

**VI.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS (...)**

6.5 Presentación de informes durante la ejecución de obra

6.5.4 OTROS INFORMES EVENTUALES. - Informe sustentatorio de Ampliación de Plazo.

- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las





Gobierno Regional Junín



causales y estas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

"(...)

✓ **Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.**

**a) Requisitos**

- Que las causales estén anotadas en el cuaderno de obra, dentro del plazo contractual.
- Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten la ruta crítica de obra. El supervisor o inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM.
- Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva.

**b) Procedimiento**

- El ejecutor por intermedio de su residente de obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor o inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.
- El supervisor o inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete (7) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor.
- Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación.
- En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo.
- La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales.
- La Gerencia Regional de Infraestructura dentro de dos (02) días naturales emitirá su informe técnico y lo derivará a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la opinión presupuestal y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, quien emitirá su informe legal, formulará el resolutivo de la Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco (05) días naturales desde la recepción de la documentación.

(...);

Que, de los actuados se advierte la Carta N° 129-2024-RO/CJRC-TARMA, con fecha de recepción de 13 de diciembre del 2024, del residente de obra, ingeniero Clem Jones Rutti Castellón, solicitando la ampliación de plazo N° 04 por setenta y uno (71) días calendario por la causal de atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor señalando el reinicio de obra de fecha 11 de diciembre del 2024, luego de haber culminado la circunstancia que motivo la paralización de la obra;

Que, en respuesta a la solicitud de ampliación de plazo N° 04, mediante Carta N° 008-2025-CONSORCIO MONTES/RC con fecha de recepción de 03 de marzo de 2025 que contiene el Informe Técnico N° 008-2025-RCBM/CONSORCIO MONTES, la supervisión de obra, Consorcio Montes debidamente representado por Lic. Flor Verónica Narváez Toscano





Gobierno Regional Junín

y el jefe de supervisión, ingeniera Rocío del Carmen Bendezú Montero, aprueba la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por setenta y uno (71) días calendario contabilizado desde el 23 de octubre de 2024 al 01 de enero de 2025, para lo cual ha sustentado lo siguiente:

#### INICIO DE CAUSAL

Asiento N° 131 de fecha 16 de agosto del 2024 del residente de obra.  
“(...)

Con fecha 16 de agosto, el residente Ing. Clem Jones Rutti Castellón, mediante el Informe N° 000131-2024/RO-CJRC-TARMA, solicitó la habilitación presupuestal correspondiente para la continuidad del proyecto y la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las partidas 01.02.02 RECAPEO DE CARPETA ASFÁLTICA Y 02.05 CARPETA DE ASFALTO DE REGULACIÓN DE 19MM (DEL MATERIAL DE RECAPEO). Dichas actividades son predecesoras críticas para el desarrollo de otras partidas incluidas en la ruta crítica del proyecto. Cabe destacar que la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, en su apartado 6.5.5 - Actividades de Carácter No Ordinario: Paralización y Reinicio de los Trabajos, establece que una de las causales para la paralización de la obra es la "Ausencia de Insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones que afecten la ruta crítica del cronograma de obra". En este caso, la falta de materiales esenciales para la ejecución de las actividades antes mencionadas configura dicha causal, ya que impide la ejecución oportuna de las tareas programadas y compromete los tiempos contractuales del proyecto.

Asiento N° 384 de fecha 30 de setiembre de 2024 del residente de obra  
“(...)

En tal sentido, solicito a la Supervisión de Obra que proceda con la evaluación correspondiente y se emita la aprobación de la paralización de la obra IOARR: "REPARACIÓN DE CALZADA; RENOVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN LAS VÍAS LOCALES DEL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", por la causal señalada, conforme a lo estipulado en la Directiva citada. Esta medida permitiría regularizar los tiempos del proyecto, evitando mayores retrasos y afectaciones a la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades programadas.  
“(...)

Asiento N° 385 de fecha 30 de setiembre de 2024 del supervisor de obra

En respuesta a lo solicitado y fundamentado en el asiento N° 386 del residente de obra, la supervisión expone lo siguiente:

Se pudo evidenciar que a la fecha el Gobierno Regional de Junín no culmina con los procesos de adquisición de bienes y servicios (insumos) relevantes para dar continuidad al desarrollo de actividades de la partida 01.02.02 RECAPEO DE CARPETA ASFÁLTICA Y 02.05 CARPETA DE ASFALTO DE REGULACIÓN DE 19MM (DEL MATERIAL DE RECAPEO), por lo cual en referencia al apartado 6.5.5 ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO. (...) PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS de la DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN. el cual indica que:

El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la Resolución Gerencial General Regional.

(...) Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra.

TERMINO DE CAUSAL:





Gobierno Regional Junín



Asiento N° 386 de fecha 11 de diciembre de 2024 del residente de obra  
“(…)”

Se evidencia que el día de hoy 11 de diciembre se registra el reinicio de la obra IOARR “REPARACION DE CALZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL; EN LAS VIAS LOCALES DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN”, pues a la fecha la entidad logró la adquisición de insumos necesarios como la geomalla, para garantizar la continuidad de los trabajos que implican las partidas 01.02.02 RECAPEO DE CARPETA ASFÁLTICA Y 02.05 CARPETA DE ASFALTO DE REGULACIÓN DE 19MM (DEL MATERIAL DE RECAPEO).

Asiento N° 387 de fecha 11 de diciembre de 2024 del supervisor de obra:  
“(…)”

El día de hoy 11 de diciembre se reinicia la obra, debido que se ha superado los inconvenientes presentados inicialmente para lo cual esta supervisión ha solicitado la documentación como órdenes de compra, contratos, materiales, ordenes de servicios de los profesionales que deberán adjuntar el presente residente como requisito para el presente reinicio.

Se solicita al residente de obra presentar a la brevedad posible el cronograma de obra actualizado para su trámite correspondiente.

Se ha verificado la llegada de la geomalla para el recapeo.

Se ha verificado la limpieza en las calles del proyecto.

Que, en ese contexto, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, mediante el Informe Técnico N° 871-2025/GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción de 03 de junio de 2025 otorga opinión favorable para la ampliación de plazo N° 04, por un periodo de setenta y uno (71) días calendarios, contabilizados desde el 23 de octubre de 2024 al 01 de enero de 2025, por causal de atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor, puesto que la ampliación de plazo N° 04 es necesaria ya que la causal de paralización que invoca el residente de obra afectó la ruta crítica y el cronograma de ejecución de obra vigente;

Que, en igual sentido, el Gerente Regional de Infraestructura, ingeniero Rony Paolo Vejarano Pérez, a través del Informe Técnico N° 260-2025-GRJ-GRI de fecha 03 de junio de 2025, otorga opinión favorable para la aprobación de la ampliación de plazo N° 04 por setenta y uno (71) días calendario, contado del 23 de octubre de 2024 al 01 de enero de 2025 para la ejecución de la IOARR: “REPARACION DE CALZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL; EN EL(LA) VIAS LOCALES DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN”, con CUI N° 2606832;

Que, mediante Reporte N°327-2025-GRJ/ ORAJ de fecha 20 de junio de 2025 la Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica (e) hace propio el Informe legal N° 08-2025-GRJ-ORAJ-ESC a través del cual se emite opinión legal facultativo concluyendo que, estando a los informes de conformidad de las áreas técnicas corresponde continuar con el trámite de ampliación de plazo N° 04, solicitada por el residente de obra para el cumplimiento y culminación de metas establecidas en el Expediente técnico de obra;

Que, de la revisión del expediente administrativo se evidencia las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra respecto del inicio y fin de la causal de la ampliación de plazo N° 04 lo cual acredita el cumplimiento de lo establecido en la normatividad legal aplicable;

Que, posteriormente, se advierte que el residente de obra ha presentado a la Entidad la solicitud de ampliación de plazo N° 04 a través de la Carta N° 129-2024-RO/CJRC-TARMA,



Gobierno Regional Junín



de fecha de recepción de 13 de diciembre del 2024, ampliación que es aprobada por el supervisor de obra según se tiene de la Carta N° 008-2025-CONSORCIO MONTES /RC. Cabe precisar que la causal invocada por el residente de obra, se encuentra enmarcada en el numeral 6.5.4. de la Directiva N° 005-2009-GR. JUNÍN "Normas y procedimientos para la ejecución de obras por ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín".

Que, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en los informes técnicos del supervisor de Obra, así como, del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 04 por setenta y uno (71) días calendario para la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL; EN EL(LA) VIAS LOCALES DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA -DEPARTAMENTO JUNÍN", con CUI N° 2606832, ya que la causal de ampliación de plazo afectó el cronograma de programación vigente de la ejecución de obra, afectando la ruta crítica;

Que, de conformidad a lo establecido en la Directiva N° 005-2009/GRJ-JUNÍN - "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín" y la Resolución Gerencial General Regional N° 049-2024-GR-JUNÍN/GGR de fecha 25 de marzo de 2024 se formulará el resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, en los casos de ampliaciones de plazo de las obras de ejecución presupuestaria directa;


Con la visación de la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, esta última en mérito a dar la formalidad legal del acto y más no al contenido resolutivo, basados en los Principios Jurídicos de Veracidad, Buena Fe Procedimental y Principio de Confianza;

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - PROCEDENTE**, la ampliación de plazo N° 04 por setenta y uno (71) días calendario para para el cumplimiento y culminación de metas establecidas en el Expediente Técnico de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL; EN EL(LA) VIAS LOCALES DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA -DEPARTAMENTO JUNÍN", con CUI N° 2606832 contado del 23 de octubre de 2024 al 01 de enero de 2025, según el Informe Técnico N° 113-2025-GRJ/GRI/SGO, Carta N°008-2025-CONSORCIO MONTES/RC; Informe Técnico N° 871-2025-GRJ/GRI/SGSLO e Informe Técnico N° 260-2025-GRJ-GRI y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR**, la presente Resolución, al Residente de Obra, Supervisión de Obra, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
ING. RONY PAÚL VELAZCO PÉREZ  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
La Secretaria General que suscribe, Certifica  
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 04 JUL 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez  
SECRETARIA GENERAL