



PRESIDENCIA



Doc: 12324
Exp 4791

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 092 -2012-GR-JUNÍN/PR

Huancayo, 06 MAR. 2012

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

La Carta Nº 045-2012/PLO/RL de fecha 17 de Febrero del 2012 remitido por la Empresa SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A. – SERCONSULT S.A., el Reporte Nº 417-2012-GRI/SGSLO de fecha 23 de febrero del 2012 remitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe Legal Nº 176-2012-ORAJ/GRJ de fecha 29 de febrero del 2012 remitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica ; el Reporte Nº 467-2012-GRI/SGSLO de fecha 23 de febrero del 2012 remitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 016-2012-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 30 de enero del 2012 ;y ;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y la Empresa Servicio de Consultores Andinos S.A.- SERCONSULT S.A., suscribieron el Contrato Nº 173-2010-GRJ/GGR, de fecha 16 de Marzo del 2010 para los servicios de Supervisión de Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya", por el monto total de S/. 1'907,428.09 (Un millón novecientos siete mil cuatrocientos veintiocho con 09/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a suma alzada, con un plazo de ejecución de quinientos setenta (570) días calendario;

Que, mediante Carta Nº 161-2011-PLO/RL, recibido por la Sub Gerencia de Desarrollo Yauli, el 09 de Noviembre del 2011 el señor Edgar Velasco Velásquez, representante legal de SERCONSULT S.A. (Supervisor de Obra), solicita Ampliación de Plazo Nº 01 del Contrato de Supervisión por ciento cincuenta y cuatro (154) días calendario desplazando la fecha de vencimiento del plazo vigente del 17 de Setiembre del 2011 al 14 de Marzo del 2012;

Que, así mismo, el Supervisor de Obra peticiona el reconocimiento de mayores costos de la Supervisión, generada por la aprobación de la Ampliación de Plazo del Contrato de Obra mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura Nº 159-2011-GR-JUNÍN/GRI, de fecha 27 de Octubre del 2011 vinculada directamente al Contrato de la Supervisión;

Que, con Informe Nº 009-2012-GRI-JUNÍN-SGSLO/COORD-lacl, de fecha 11 de Enero de 2012, el Ingeniero Luis Condori Luca, Coordinador de Obras, después de la revisión, evaluación de la petición de Ampliación de Plazo Nº 01 expone entre otros aspectos lo siguiente:

- a) Es procedente tramitar la Ampliación de Plazo Nº 01 al Contrato de Supervisión de Obra, en relación al plazo del Contratista de la ejecución de Obra, por 154



PRESIDENCIA



días calendario, contabilizado desde el 17 de Noviembre del 2011 al 18 de Abril del 2012.

- b) Se observa el monto de S/. 173,874.84 Nuevos Soles, solicitado por la Supervisión como pago de mayores costos debido a que:
- La Supervisión de Obra deberá tramitar el pago de gastos generales por la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Supervisión, y no por el concepto de mayores costos N° 01.
 - Para que la Supervisión de Obra trámite el pago de gastos generales debe contar con la Resolución correspondiente.
 - Asimismo, el monto de gastos generales calculado por la Supervisión considera el monto por gastos generales y utilidad lo cual no corresponde, debiéndose tramitar únicamente el pago de gastos generales autorizados por la Entidad mediante Carta N° 336-2011-GRJ/GRI.
 - Asimismo, no se ha podido verificar el monto solicitado por la Supervisión debido a que no acredita los montos solicitados con el comprobante respectivo.

Que, el Coordinador de Obra, continuando con su exposición concluye en lo siguiente, que, en cumplimiento al artículo 175° del RLCE, que en su párrafo quinto menciona: "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal", se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01, por 154 días calendario al contrato de supervisión de obra, desde el 17 de Noviembre del 2011 hasta el 18 de Abril del 2012;

Que, el Coordinador de Obras, finalmente concluye que, se deniega el monto solicitado por la Supervisión debido a que considera monto que no corresponden, debiendo solicitar el pago únicamente de los recursos autorizados por la Entidad; asimismo no ha podido ser verificado debido a que no ha presentado los comprobantes que acrediten los montos solicitados;

Que, el Contrato N° 173-2010-GRJ/GGR, en la Cláusula Décimo Quinta: MARCO LEGAL DEL CONTRATO, establece: "En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes";

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 en el penúltimo párrafo del artículo 41°, sobre las ampliaciones de plazo, establece:

"El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en el penúltimo párrafo del artículo 175°, sobre las ampliaciones de plazo, establece:

"Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados";

Que, el Reglamento acotado, en el último párrafo del artículo 202°, establece: *"En virtud de la Ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal";*



PRESIDENCIA



Que, en virtud de los artículos citados la Ampliación de Plazo N° 01, solicitado por el Supervisor de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya", debe ser amparado, puesto que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 159-2011-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 27 de Octubre del 2011, se ha ampliado el plazo contractual por ciento cincuenta y cuatro (154) días calendario al contratista Consorcio Altiplano ejecutor de la referida Obra;

Que, conforme a lo indicado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, el reconocimiento de los mayores costos solicitado por la Empresa supervisora, debe ser tramitado mediante valorización de gastos generales debidamente acreditados, por lo que el monto pretendido debe ser rechazado;

Que mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 016-2012-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 30 de enero del 2012 se resuelve Aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Supervisión de Obra N° 173-2010-GRJ/GGR, de fecha 16 de Marzo del 2010, suscrito con la Empresa Servicio de Consultores Andinos S.A. – SERCONSULT S.A., para que brinde los Servicios de Supervisión de Ejecución de la Obra: "**Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya**", por el periodo de ciento cincuenta y cuatro (154) días calendario, originada por la Ampliación de Plazo otorgada al contratista Consorcio Altiplano, computándose desde el 17 de Noviembre del 2011 hasta el 18 de Abril del 2012; sin el reconocimiento de los mayores costos

Que mediante Carta N° 045-2012/PLO/RL de fecha 17 de Febrero del 2012 remitido por la Empresa SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A. – SERCONSULT S.A. manifiesta que el plazo contractual de la supervisión finalizaba el 17.10.2011, a partir del cual se adiciona los 154 días calendarios de la ampliación de plazo N° 01 del Contrato de Supervisión, dando una nueva fecha de fin de plazo contractual que es el 19 de marzo del 2012 mas no la que se indica en la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 016-2012-G.R.-JUNÍN/GRI.

Que mediante Reporte N° 417-2012-GRJ-GRI-SGSLO de fecha 23 de febrero del 2012 remitido por el sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras se señala que la fecha de inicio del contrato con la empresa SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A. – SERCONSULT S.A. es desde el 27 de Marzo del 2010 por un lapso de 570 días calendarios teniendo como termino contractual el 17 de Octubre del 2011.

Que con Resolución Ejecutiva Regional N° 084-2012-GR-JUNIN/PR de fecha 02 de Marzo del 2012 se resuelve dejar sin efecto la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 083-2011-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 01 de Julio de 2011 y la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 159-2011-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 27 de Octubre del 2011; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución así como **resuelve en su artículo segundo APROBAR**, en ejecución de Conciliación la Ampliación de Plazo N° 03 por ciento cincuenta y cuatro (154) días calendario, luego de haber sido reconsiderada, con el reconocimiento de los Mayores Gastos Generales, para la Obra: "**Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya**", en virtud del Acta de Conciliación por Acuerdo Total – Acta de Conciliación N° 369-2011, Expediente N° 380-2011, de fecha 07 de Octubre de 2011; plazo que se computará desde el día 18 de Setiembre del 2011 hasta el 18 de febrero del 2012.





PRESIDENCIA



Que, para el presente caso se ha de precisar que el plazo, es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de transcurrir de manera continua sin sufrir una ruptura en su secuencia hasta que se produzca el efecto jurídico requerido, por tanto, debe estimarse que el periodo de ciento cincuenta y cuatro (154) días concedido, debe aplicarse desde la fecha de vencimiento del plazo contractual, a efectos de no vulnerar el normal transcurso del plazo contractual;

Que por consiguiente, la Ampliación de Plazo N° 01 por ciento cincuenta y cuatro días (154) debe aprobarse y computarse a partir de la fecha de culminación de plazo contractual indicado, vale decir desde el 18 de Octubre del 2011 a fin de no romper la secuencia del plazo contractual convenido para la supervisión de la referida Obra, con tal fin debe dejarse sin efecto la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 016-2012-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 30 de enero del 2012.

Con la visación del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura, Gerente General Regional y el Director (E) de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 016-2012-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 30 de enero del 2012; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Supervisión de Obra N° 173-2010-GRJ/GGR, de fecha 16 de Marzo del 2010, suscrito con la Empresa Servicio de Consultores Andinos S.A. – SERCONSULT S.A., para que brinde los Servicios de Supervisión de Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya", por el periodo de ciento cincuenta y cuatro (154) días calendario, originada por la Ampliación de Plazo otorgada al contratista Consorcio Altiplano, computándose desde el 18 de Octubre del 2011 hasta el 19 de Marzo del 2012; sin el reconocimiento de los mayores costos; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Empresa Servicio de Consultores Andinos S.A. – SERCONSULT S.A., y transcribirla a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

Hyo. **06 MAR 2012**

Lt. Tatiana Lihu Rodríguez Recuay
DIRECTORA REGIONAL DE COMUNICACIONES



Dr. VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS
PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN