



Gobierno Regional Junín

G.R.I.	
REG. N°	
EXP. N°	6125631



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 415 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 04 JUL 2025

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Reporte N° 329-2025-GRJ-ORAJ de fecha 20 de junio de 2025, el Informe legal N° 06-2025-GRJ-ORAJ-ESC de fecha 23 de junio de 2025; el Informe Técnico N° 273-2025-GRJ-GRI de fecha 11 de junio de 2025; el Reporte N° 2842-2025-GRJ/GRI/SGSLO con fecha de recepción de 09 de junio del 2025; el Informe Técnico N° 381-2025-GRJ/GRI/SGO con fecha de recepción de 27 de mayo del 2025, el Informe Técnico N° 1042-2025-GRJ/GRI/SGSLO con fecha de recepción de 26 de mayo de 2025; el Reporte N° 014-2025-GRJ/GRI/SGSLO-JJCE con fecha de recepción de 14 de abril del 2025; el Informe N° 39-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS, con fecha 10 de abril de 2025; el Memorando N° 1319-2025-GRJ/GRI/SGSLO con fecha de recepción de 04 de abril del 2025; el Memorando N° 954-2025-GRJ/GRI/SGO con fecha 04 de abril del 2025; el Informe Técnico N° 04-2025-GRJ/GRI-EKSA con fecha de recepción de 27 de marzo del 2025; el Reporte N° 296-2025-GRJ/GRI/SGO con fecha 04 de abril del 2025; el Informe N° 29-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS con fecha 28 de marzo de 2025; el Memorando N° 729-2025-GRJ/GRI/SGO con fecha 24 de marzo del 2025, el Informe Técnico N° 01-2025-GRJ/GRI-EKSA de fecha 21 de marzo del 2025; la Carta N° 04-2024-ING.EKSA-RO con fecha de recepción de 17 de marzo del 2025 y demás documentos respecto de la ampliación de plazo N° 03 para la IOARR: "REMODELACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE ASCENSOR, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES (OASA) - GOBIERNO REGIONAL JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2610515, y;

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales "los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular; son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico";

Que, mediante la Carta N° 04-2024-ING.EKSA-RO con fecha de recepción de 17 de marzo del 2025 la residente de obra, ingeniera Estefani Karoly Sinche Ávila presenta el cronograma de obra actualizado N° 03 de la IOARR: "REMODELACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE ASCENSOR, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES (OASA) - GOBIERNO REGIONAL JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2610515;





Gobierno Regional Junín



Que, mediante Informe Técnico N° 01-2025-GRJ/GRI-EKSA de fecha 21 de marzo del 2025, la ingeniera Estefani Karoly Sinche Ávila en su condición de residente de obra, comunica el reinicio de la obra N° 03 de la IOARR: "REMODELACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE ASCENSOR, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES (OASA) - GOBIERNO REGIONAL JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2610515;

Que, con Memorando N°729-2025-GRJ/GRI/SGO, emitido por el Ingeniero Paul Chancasanampa Pacheco en su condición de Sub Gerente de Obras, comunica el reinicio de obra N° 03 a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para su evaluación y aprobación;

Que, mediante Informe N° 29-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS de fecha 28 de marzo de 2025, emitido por el ingeniero Diego Pocomucha Solano, en su condición de Inspector de Obra, aprueba el reinicio de obra N° 03 de la IOARR: "REMODELACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE ASCENSOR, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES (OASA) - GOBIERNO REGIONAL JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2610515;

Que, con Reporte N° 296-2025-GRJ/GRI/SGO de fecha 04 de abril del 2025, el Ingeniero Paul Chancasanampa Pacheco en su condición de Sub Gerente de Obras, comunica la autorización de reinicio de obra N° 03 a la residente de obra: IOARR: "REMODELACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE ASCENSOR, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES (OASA) - GOBIERNO REGIONAL JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2610515;

Que, mediante Informe Técnico N° 04-2025-GRJ/GRI-EKSA con fecha de recepción de 27 de marzo del 2025 la residente de obra, ingeniera Estefani Karoly Sinche, solicita ampliación de Plazo 03, por 82 días calendarios, por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito;

Que, con Memorando N° 954-2025-GRJ/GRI/SGO, de fecha 04 de abril del 2025, el Ingeniero Paul Chancasanampa Pacheco en su condición de Sub Gerente de Obras, remite la solicitud de ampliación de plazo N°03 por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito;

Que, mediante Memorando N° 1319-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción de 04 de abril del 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la solicitud de ampliación de plazo N° 03 al Inspector de Obra, ing. Diego Pocomucha Solano para su evaluación y/o aprobación;

Que, el ingeniero Diego Pocomucha Solano en su condición de Inspector de Obra mediante Informe N° 39-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS, con fecha 10 de abril de 2025 aprueba la ampliación de plazo N° 03 por un período de 82 días calendarios, contabilizados desde 11 de enero de 2025 hasta el 02 de abril de 2025, por la situación de fuerza mayor o caso fortuito;

Que, la Ingeniera Jaquelin Carhuaricra Estrella Coordinadora de obra de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante Reporte N° 014-2025-





Gobierno Regional Junín



GRJ/GRI/SGSLO-JJCE con fecha de recepción de 14 de abril del 2025 remite el informe de ampliación de plazo N° 03 para su trámite correspondiente;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras mediante Informe Técnico N° 1042-2025-GRJ/GRI/SGO con fecha de recepción de 26 de mayo de 2025, en merito al informe del Inspector de Obra aprueba la ampliación de plazo N° 03 por un período de 82 días calendarios, contabilizados a partir de 11 de enero de 2025 hasta el 02 de abril de 2025, por la situación de fuerza mayor o caso fortuito;

Que, el Sub Gerente de Obras, Ingeniero Paul Chancasanampa Pacheco, mediante Informe Técnico N° 381-2025-GRJ/GRI/SGO con fecha de recepción de 27 de mayo del 2025, emite opinión favorable a la ampliación de plazo N° 03 por un período de 82 días calendarios, contabilizados a partir de 11 de enero de 2025 hasta el 02 de abril de 2025, por la situación de fuerza mayor o caso fortuito;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos mediante Reporte N° 2842-2025-GRJ/GRI/SGSLO con fecha de recepción de 09 de junio del 2025 remite la aprobación de ampliación de plazo N° 03;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura, mediante Informe Técnico N° 273-2025-GRJ-GRI de fecha 11 de junio de 2025 señala que es procedente la ampliación de plazo N° 03 ochenta y dos (82) días calendario, contado desde el 11 de enero de 2025 hasta el 02 de abril de 2025 para la obra referida, a fin de dar cumplimiento y culminación de metas establecidas en el proyecto;

Que, mediante Reporte N° 329-2025-GRJ/ORAJ de fecha 20 de junio de 2025, emitido por la Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica (e) hace propio el Informe legal N° 06-2025-GRJ-ORAJ-ESC, a través del cual se emite opinión legal facultativo concluyendo que, corresponde continuar con el trámite de ampliación de plazo N° 03, solicitada por la residente de obra para el cumplimiento y culminación de metas establecidas en el Expediente técnico de obra;

Que, la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL. - "Ejecución de las Obras Publicas por Administración Directa". Según el ítem 7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS. -7.3. EJECUCION FISICA DE LA OBRA 7.3.7. MODIFICACIONES DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, establece:

"Toda ampliación de plazo en la ejecución de la obra debe de ser aprobada por el funcionario competente mediante acto resolutivo y previamente registrada en el Banco de Inversiones, para lo cual debe cumplir con el debido procedimiento administrativo y las formalidades exigidas según la normativa vigente y solo procede cuando afecta la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución en los supuestos siguientes:

- ✓ Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos.
- ✓ Demoras en la aprobación de las modificaciones de la fase de ejecución física, absolución de consultas o en la aprobación de mayores metrados, nuevas partidas y adicionales de presupuestos que afecten el cronograma de ejecución física de la obra.





Gobierno Regional Junín



- ✓ **Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito**, en cuyo caso se debe documentar en los asientos del cuaderno de obra las pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), fotografías y otros, cuando sea el caso (...).

De presentarse alguno de los supuestos antes señalados, el residente de obra informa al inspector o supervisor de obra mediante el cuaderno de obra para su validación. Determinado el supuesto o supuestos de paralización de la obra, el residente emitirá un informe y solicitará al inspector o supervisor de obra la modificación del plazo de ejecución de obra. El inspector o supervisor de obra evaluará la solicitud y de encontrarla justificada la remitirá a la entidad conjuntamente con su informe.

Toda ampliación de plazo debe estar registrada en los aplicativos informáticos del SNPMGI y en el INFOBRAS, según corresponda, previo al inicio de la ampliación de plazo.

Para el reinicio de la obra, el residente comunicará dicha situación al inspector o supervisor quien, de validar el pedido, informará a la OAD de la entidad que los supuestos que motivaron la paralización fueron superados. El inspector o supervisor de obra evaluará y validará si los supuestos que motivaron la paralización han sido superados. El inspector o supervisor de obra emitirá un informe aprobatorio para el reinicio de la obra, de encontrar procedente la solicitud. La OAD de la entidad autorizará el reinicio de los trabajos.

La fecha de la solicitud de paralización, la fecha real de paralización y la fecha de reinicio de los trabajos deben estar anotados en el cuaderno de obra por el residente. Reiniciados los trabajos, el residente de obra presentará a la OAD de la entidad dentro de los dos (2) días calendario siguientes, el cronograma de obra actualizado con las firmas correspondientes de los responsables técnicos consignando la nueva fecha de conclusión para efectuar el trámite correspondiente para la emisión del acto resolutorio por parte de la entidad.

Que, para que la Entidad pueda declarar procedente una ampliación de plazo, debe cumplirse con la concurrencia de las condiciones establecidas en la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL. - "Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa". Según el Ítem 7.3.8 DISPOSICIONES ESPECIFICAS, que establece lo siguiente:

(...).

7.3.8 Informes del inspector o supervisor de obra

El inspector o supervisor de obra elabora los informes con carácter de declaración jurada siguientes:

- a) Informe de conformidad, mediante Formato que se adjunta en el Anexo 11 de la presente directiva.
- b) Informe de revisión del expediente técnico o expediente técnico de saldo de ejecución de obra, mediante Formato que se adjunta en el Anexo 12 de la presente directiva.
- c) Informe mensual de supervisión y valorización, mediante Formato que se adjunta en el Anexo 13 de la presente directiva.
- d) Informe de ampliación de plazo, mediante Formato que se adjunta en el Anexo 14 de la presente directiva, el cual además contiene:
  - i. Informe de reprogramación de obra por ampliación de plazo, mediante Formato que se adjunta en el Anexo 15 de la presente directiva.
  - ii. Informe de mayores gastos generales por ampliación de plazo, mediante Formato que se adjunta en el Anexo 16 de la presente directiva.
  - iii. Informe de cronograma actualizado de obra, mediante Formato que se adjunta en el Anexo 17 de la presente directiva.

Que, de los actuados se advierte el Informe Técnico N° 04-2025-GRJ/GRI-EKSA con fecha de recepción de 27 de marzo del 2025, la residente de Obra, Ingeniera Estefani Karoly Sinche Ávila solicitando ampliación de plazo N° 03, por ochenta y dos (82) días calendario por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito;





Gobierno Regional Junín



Que, en respuesta a la solicitud de ampliación de plazo N° 03, mediante Informe N° 39-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS el Inspector de obra, Ing. Diego Pocomucha Solano, emite su pronunciamiento otorgando la conformidad a la ampliación de plazo N° 03, señalando lo siguiente:

"(...)

Asiento N° 255 de fecha 18 de diciembre de 2024 del residente de obra

"(...)

"Se comunica que se continua con la no liberación de áreas del 2° piso Gerencia de Administración – Gerencia de Presupuesto habiéndose solicitado con anticipación la liberación.

Asiento N° 256 de fecha 19 de diciembre de 2024 del residente de obra

"(...)

Se informa a la supervisión/Inspector de obra, que no se cuenta con la liberación de áreas del 2° piso, 5° piso (halls), habiéndose solicitado con anticipación mediante N° 104-2024-ING/EKSA-RO de fecha 25.11.24 donde adjunta el cronograma de actividades y con Memorando Múltiple N° 96-2024-GRJ/GRI de fecha 27/11/24, el gerente de Infraestructura solicita la liberación de espacios de las oficinas de la sede central del GRJ, así mismo reitero con memorándum múltiple N° 099-2024-GRJ-GRI de fecha 03/12/24 teniéndose como respuesta de la Gerencia de Administración y finanzas (...) las oficinas con espacios libres para que se puedan trasladar, con respuesta de la residencia mediante Informe N° 174-2024-ING-EKSA-RO solicita liberar Ya que existe el alquiler de oficinas (plan de contingencia) ubicado en la Av. Huancavelica N° 486-488.

Se solicita al Inspector de Obra la paralización de la obra N° 03 por la no liberación de áreas (oficinas").

Asiento N° 258 de fecha 20 de diciembre de 2024 del residente de obra

"(...)

Al no tener frentes de trabajo no teniendo la liberación de áreas de acuerdo al cronograma de actividades; se solicita la paralización de la obra al Inspector de obra, ya que; con Informe N° 174-2024-ING.EKSA-RO la residencia reitera el cumplimiento del plan de contingencia a la Dirección Regional de Administración y Finanzas"

Asiento N° 259 de fecha 20 de diciembre de 2024 del inspector de obra

"(...)

Habiéndose realizado los trabajos en el día y al no existir más frentes de trabajo, se autoriza, se valida y se aprueba la paralización de obra N° 03 por no tener la liberación de áreas (oficinas) como plan de contingencia, se adjunta acta de paralización N° 03.

Asiento N° 262 de fecha 13 de marzo de 2025 del residente de obra

"(...)

Habiéndose culminado el hecho que genero la paralización de Obra N° 03 (por liberación de áreas (oficina-hall) se solicita al Inspector el Reinicio de Obra N° 03".

Asiento N° 263 de fecha 13 de marzo de 2025 del inspector de obra

"(...) habiéndose culminado el hecho que genero la paralización de Obra N° 03, se autoriza el reinicio de Obra N° 03, así mismo en cumplimiento a la Directiva N° 017-2023-CG-GMPL, la cual se suscribe el Acta de Reinicio de Obra N° 03". Se solicita a la residencia la presentación del cronograma actualizado de la ejecución de la IOARR."

Que, en ese contexto, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, mediante el Informe Técnico N° 1042-2025/GRJ/GRI/SGSLO, recepcionado con fecha 26 de mayo de 2025, otorga opinión favorable para la ampliación de plazo N° 03, por un periodo de 82 días calendario, contabilizados desde 11 de enero del 2025 hasta el 02 de abril del 2025 por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, concluyendo lo siguiente:

"(...)





Gobierno Regional Junín



## V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

(...) Por los argumentos expuestos se Opina que es PROCEDENTE emitir la CONFORMIDAD a la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 requerida por 82 días calendarios siendo la nueva fecha de término vigente el 02 de abril de 2025.

5.3. En virtud del plazo paralizado esta Sub Gerencia RECOMIENDA a la Gerencia Regional de Infraestructura APROBAR la Ampliación de Plazo N° 03 mediante Acto Resolutivo dejando constancia que bajo el principio de credibilidad la responsabilidad de los derivados en cuanto a plazos y procedimientos de esta Ampliación de Plazo N° 03 es de la Residencia de Obra y del Inspector como dirección técnica de la misma."

Que, en igual sentido, el Gerente Regional de Infraestructura, ingeniero Rony Paolo Vejarano Pérez, a través del Informe Técnico N° 273-2025-GRJ-GRI emitido con fecha 11 de junio de 2025, otorga opinión favorable para la aprobación de la ampliación de plazo N° 03 por ochenta (82) días calendario, contado del 11 de enero del 2025 hasta el 02 de abril del 2025 por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito;

Que, mediante Reporte N° 329-2025-GRJ/ORAJ de fecha 20 de junio 2025 emitido por la Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica (e) hace propio el Informe legal N° 05-2025-GRJ-ORAJ-ESC a través del cual se emite opinión legal facultativo concluyendo que corresponde continuar con el trámite de ampliación de plazo N° 03, solicitada por la residente de obra para el cumplimiento y culminación de metas establecidas en el Expediente técnico de la IOARR;

Que, de la revisión del expediente administrativo, se evidencia las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra respecto del inicio y fin de la causal de la ampliación de plazo N° 03, lo cual acredita el cumplimiento de lo establecido en la normatividad legal aplicable;

Que, posteriormente, se advierte que la residente de obra, Ingeniera Estefani K. Sinche Ávila, ha presentado a la Entidad con Carta N° 04-2024-ING.EKSA-RO con fecha de recepción de 17 de marzo del 2025 presenta el cronograma de obra actualizado N° 03 y mediante Informe N° 29-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS de fecha 28 de marzo de 2025 el Inspector de Obra, ing. Diego Pocomucha Solano aprueba el reinicio de obra N°03 de la IOARR y con Reporte N° 296-2025-GRJ/GRI/SGO, el Sub Gerente de Obras, Ing. Paul Chancasanampa Pacheco, comunica la autorización de reinicio de obra N°03 al residente de Obra. Asimismo, con Informe Técnico N° 04-2025-GRJ/GRI-EKSA con fecha de recepción de 27 de marzo del 2025 la residente de Obra presenta la ampliación de plazo N° 03, misma que es aprobada por el inspector de obra según se tiene del Informe N°39-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS con fecha 10 de abril de 2025, que adjunta los anexos N° 14, 15, 16 y 17 de la directiva, a fojas 94 a 101, y ratificada por el Informe Técnico N° 1042-2025-GRJ/GRI/SGSLO con fecha de recepción de 26 de mayo de 2025, por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras. Cabe precisar que la causal invocada por el residente de obra, se encuentra enmarcada en el numeral 7.3.7 y 7.3. 8 de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL. - "Ejecución de las Obras Publicas por Administración Directa";

Que, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en los informes técnicos del residente de obra, inspector de obra así como del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 03 por ochenta y dos (82) días calendario para la IOARR: "REMODELACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE ASCENSOR, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS







Gobierno Regional Junín



COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES (OASA) - GOBIERNO REGIONAL JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2610515, ya que la causal de ampliación de plazo afectó el cronograma de programación vigente de la ejecución de obra, afectando la ruta crítica;

Que, de conformidad a lo establecido en la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL. - "Ejecución de las Obras Publicas por Administración Directa" y la Resolución Ejecutiva Regional N° 172-2024-GRJ/GR se formulará el resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, en los casos de ampliaciones de plazo de las obras por administración directa;

Con la visación de la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, esta última en mérito a dar la formalidad legal del acto y más no al contenido resolutivo, basados en los Principios Jurídicos de Veracidad, Buena Fe Procedimental y Principio de Confianza;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- PROCEDENTE**, la ampliación de plazo N° 03 por ochenta y dos (82) días calendario para la IOARR: "REMODELACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE ASCENSOR, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES (OASA) - GOBIERNO REGIONAL JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2610515, contado del 11 de enero del 2025 hasta el 02 de abril del 2025, según el Informe N° 39-2025-GRJ/GRI/SGSLO-DFPS, Informe Técnico N° 381-2025-GRJ/GRI/SGO, Informe Técnico N° 1042-2025-GRJ/GRI/SGSLO e Informe Técnico N° 273-2025-GRJ-GRI, y conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO. - DERIVAR**, los actuados del presente caso a la Secretaria Técnica de Procedimientos administrativos Disciplinarios para el deslinde de responsabilidades por la dilación en la autorización del reinicio de obra.

**ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR**, la presente Resolución, al residente de obra, Inspector de obra, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

ING. RONY PABLO VEJARANO PEREZ  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
La Secretaria General que suscribe. Certifica  
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 04 JUL 2025

Vbg. Ena M. Bontilla Pérez  
SECRETARIA GENERAL