



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 257 -2017-GRJ/GGR

Huancayo, 19 JUN 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

La Carta N° 186-C.EOLO-RC-2017 de fecha 03 de junio de 2017, a través del cual el Consorcio EOLO solicita la ampliación de plazo N° 08 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio EOLO suscribieron el Contrato N° 547-2014-GRJ/ORAF, de fecha 20 de Junio del 2014, con el objeto que el Consorcio citado ejecute la Obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín", por el monto total de S/. 10'365,669.45 (Diez Millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve con 45/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada con un plazo de ejecución de doscientos Ochenta (280) días calendario;

Que, mediante la Carta N° 186-C.EOLO-RC-2017 de fecha 03 de Junio de 2017, el representante legal del Consorcio EOLO, solicita Ampliación de Plazo N° 08 por el periodo de nueve (9) días calendario, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, las que se generó por: paralización de la obra del 17.02.2017 al 28.05.2017, por motivos de saturación e inundación de los tramos del área de trabajo, producto de las intensas precipitaciones pluviales propias de la temporada;


Que, con Carta N° 118-2017/WDLM, de fecha 08 de junio de 2017, el inspector de obra presenta su informe técnico dando la conformidad a la Ampliación de plazo N° 08 por 09 días calendarios contabilizados desde el 29 de mayo hasta el 06 de junio de 2017, de acuerdo a los fundamentos técnicos señalados;

Que, por la Carta N° 121-2017/WDLM1 de fecha 12 de junio de 2017, el coordinador de obra, se pronuncia sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 08 solicitado por el Consorcio EOLO, dirigiendo su informe ante el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional, donde señala que se apruebe la ampliación de plazo por 9 días calendarios, por la paralización de la obra del 17.02.2017 al 28.05.2017 por motivos de saturación e inundación de los tramos del área de trabajo, producto de las intensas precipitaciones pluviales propias de la temporada;


GERENCIA GENERAL	
DDC. N°	2131673
EXP. N°	1452667



Que, a través del Informe Técnico N° 217-2017-GRJ/GRI-SGSLO, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, exponiendo que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras emite Informe señalando que se apruebe la Ampliación De Plazo N° 08, por 9 días calendarios, por los fundamentos técnicos mencionados en su informe, plazo que será computado desde el 29 de mayo hasta el 06 de junio de 2017;



Que, mediante el Informe Técnico N° 137-2017-GRJ/GRI, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, presenta su informe técnico ante el Gerente General del Gobierno Regional de Junín, concluyendo que se apruebe la Ampliación de Plazo N° 08, por 9 días calendarios, solicitada por el Consorcio EOLO por los fundamentos técnicos mencionados en su informe, teniendo como nueva fecha de culminación contractual el 06 de junio de 2017;



Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, señala:

• ARTÍCULO 200°, LAS CAUSALES DE AMPLIACIÓN:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado."

• Artículo 201°, establece:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente,





deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.



El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Que, los artículos citados establecen las causales, condiciones y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo. En el presente caso según la evaluación técnica efectuada por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, la Ampliación de Plazo N° 08, se fundamenta en la causal invocada por el Consorcio EOLO que sería: la paralización de obra por motivos de saturación e inundación de los tramos del área de trabajo, producto de las intensas precipitaciones pluviales propias de la temporada, tal como se puede contrastar de las anotaciones en el cuaderno de obra, en los Asientos 635 y 645, esta última de fecha 28 de mayo de 2017.

Que, respecto a los plazos establecidos por ley, el requerimiento de la ampliación de plazo se encuentra dentro del plazo solicitado, y los informe remitidos por las áreas técnicas están en el plazo, siendo así a la entidad tiene 10 días para pronunciarse respecto a la solicitud de ampliación mediante Acto Resolutivo siendo ello el 18 de junio como máximo;

Que, según los informes técnicos la causal de ampliación de plazo anotada en el cuaderno de obra justifica los 9 días de los solicitados, además se observa que se tiene la nueva programación PER-CPM, que justifica la modificación de la ruta crítica de la obra.



Que, por lo que en mérito al Informe Técnico de la Gerencia Regional de Infraestructura de fecha 15 de junio de 2017, además de los Informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, corresponde aprobar el pedido de ampliación de plazo de obra N° 08 presentado por el Consorcio EOLO, ello por un periodo de 9 días calendarios, contabilizado a partir del 29 de Mayo al 06 de junio de 2017.

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, la ampliación de plazo N° 08 por nueve (9) días calendario, sin reconocimiento de los mayores gastos generales, al Contrato N° 547-2014-GRJ/ORAF, de fecha 20 de Junio del 2014, con el objeto que el Consorcio citado ejecute la Obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín", solicitada mediante la Carta N° 186-C.EOLO-RC-2017, computado del 29 de mayo al 06 de junio de 2017, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la empresa ejecutora, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

19 JUN 2017

Abog. A. Antoniera Vidalón Ruelas
SECRETARIA GENERAL