



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL



ACUERDO REGIONAL N° 321-2018-GRJ/CR

CONSEJO REGIONAL	
REG N°	2877425
	1950580

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria celebrada a los 04 días del mes de setiembre de 2018, en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional Junín.

VISTO:

Informe Final N° 01-2018-GRJ-CR/CI-SCCA, de la Comisión de Investigación de Presuntas Irregularidades en la obra: "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizado en la IEI N° 2206 en la CCNN de Shimavenzo – Rio Tambo – Satipo".

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, señalan que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular y son personas jurídicas de derecho público que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con Acuerdo Regional N° 131-2018-GRJ/CR, con el voto UNÁNIME de sus miembros. Acuerda: Artículo Primero.- Conformar la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la ejecución del PIP "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. N° 2206 en la CCNN de Shimavenzo, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo - región Junín", la cual estará integrada por los Consejeros Regionales siguientes:

- Presidente : Santiago Camilo Contoricón Antúnez
- Vicepresidente : Ciro Samaniego Rojas
- Miembro : Sonia Torre Enero.

Que, según el Reporte N° 313-2018-GRJ/GRI, remitido por el Gerente Regional de Infraestructura - Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha, el 23 de mayo de 2018, menciona lo siguiente:

FICHA TÉCNICA DE OBRA:

1. CÓDIGO SNIP : 266030
2. UBICACIÓN : RIO TAMBO – SATIPO
3. CONTRATO : CONTRATO N° 158-2015-GRJ/GGR
Suscrito el 27 de Agosto de 2015.
4. ACTAS DE BUENA PRO: Con fecha 12 de Agosto del 2015, la Comisión Especial Publico la buena Pro de la Adjudicación Directa Publica N° 016-2015-CEP/CEO para la ejecución de la obra: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I INICIAL 2206 EN LA CCNN DE SHIMAVENZO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Abog. Lucila María Chávez Carhuamaca
C.A.J. 1304
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
PEDRO MISAEL MARTINEZ ALFARO
CONSEJERO DELEGADO



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Abog. Lúcia María Chávez Carhuamaca
C.A.J. 1304
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

5. EJECUTOR DE OBRA : CONSORCIO "SELVA VERDE"
CONSORCIADOS : AD & J INGENIEROS CONSTRUCTORES
E.I.R.L (80%) CONSTRUCTORA
DIJEMACO S.A.C (20%)
6. REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Juan Antonio Valera Nizama
7. RESIDENTE DE OBRA : Ing. Manuel Adalberto Sarmiento Ignacio
CIP: N° 93026
 - FECHA DE INICIO : 17/10/2015
 - FECHA DE TERMINO : 13/02/2016
8. MONTO CONTRATADO: S/. 1'426,018.02 Soles incluido IGV.
9. INSPECTOR DE OBRA : Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana
CIP: N° 77337
 - FECHA DE INICIO : 17/10/2015
 - FECHA DE TERMINO : 01/11/2015
10. SUPERVISIÓN DE OBRA: Ing. Zurisaddai Karim Porras Hinostroza
MONTO DE LA SUPERVISIÓN : S/. 62,766.67
Soles
 - CONTRATO : CONTRATO N° 319-2015-GRJ/GGR
Suscrito el 02 de Noviembre de 2015.
 - FECHA DE INICIO : 17/10/2015
 - FECHA DE TERMINO : 01/11/2016
 - PLAZO CONTRATADO : 104 días calendario
11. COORDINADOR DE OBRA: Ing. Johan Zavaleta Acevedo - CIP N° 155138
12. PLAZO DE EJECUCIÓN
 - Plazo Contratado : 120 días calendario
 - Firma de Contrato : 27 de Agosto de 2015
 - Entrega de Terreno : 13 de Octubre de 2015
 - Inicio de Ejecución de Obra: 17 de Octubre de 2015
 - Término Contractual : 13 de Febrero de 2016
 - Fecha de Término de Obra: 13 de Febrero de 2016
13. MONTO PAGADO A LA FECHA:
 - Octu-2015 Valorización 01: S/. 460,628.57 Soles
 - Nov-2015 Valorización 02: S/. 296,242.30 Soles
 - Dic-2015 Valorización 03: S/. 0.00 Soles
 - Ene-2015 Valorización 04: S/. 56,323.81 Soles
 - Feb-2016 Valorización 05: S/. 42,416.10 Soles
 - Adelanto de Materiales : S/. 570,407.21 Soles
 - Adelanto de Directo : S/. 0.00 Soles

TOTAL : S/. 1'426,018.02 Soles (100.00%)

14. CARTA FIANZA
A) FIEL CUMPLIMIENTO:

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
PEDRO MISAEL MARTÍNEZ ALFARO
CONSEJERO DELEGADO



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. Lucilla María Chávez Carhuamaca
G.R.J. 1304
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

El Contratista remitió su carta fianza vigente, la cual se realizó la devolución de las mismas por parte de la entidad.

B) ADELANTO PARA MATERIALES

Entidad Financiera : La Positiva Seguros Generales

Carta Fianza N° : 1633764

Monto : S/. 570,407.21 Soles

La carta fianza de adelanto para materiales, se amortizo en su totalidad en la valorización N° 02 y N° 03 del mes de noviembre del 2015, para lo cual indico que la carta fianza se encontraban vigentes hasta su amortización total.

15. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

AVANCE FÍSICO

Avance Físico Acumulado Ejecutado : 100% (S/. 1'426,018.02 Soles)

Avance Físico Acumulado Programado : 100 %

AVANCE FINANCIERO

Monto Total Pagado al Contratista : S/. 1'444,027.40 Soles

Avance Económico Acumulado : 100.00%

16. RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL :

- Concluido : 13 DE FEBRERO DEL 2016
- Acta de Recepción De Obra : 29 DE ABRIL DEL 2016
- Liquidación de Contrato de Obra : R.G.R.I.N° 178-2016-GRJ/GRI
- Reajustes en la Liquidación : S/. 18,009.38 Soles.
- Monto Real de la Obra : S/. 1,444,027.40 Soles.
- Avance físico : 100%
- Estado de Obra : CULMINADO-LIQUIDADO

17. DESCRIPCIÓN METAS

Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa de Nivel Inicial Escolarizada

N° 2206, CCNN Shimavenzo; y capacitación por medio de módulos de capacitación centralizada contempla la cobertura de la siguiente meta:

- Infraestructura construcción de la institución educativa de nivel inicial: 01 aula, áreas complementarias como son la sala de uso múltiple, áreas administrativas, servicios higiénicos y áreas recreativas.
- Mobiliario apropiado
- Kits educativos por módulos de enseñanza de nivel inicial.
- Capacitación a docentes y padres de familia para la adecuada gestión de los servicios educativos, desarrollado con talleres centralizados.

18. ESTADO SITUACIONAL DE OBRA:

- Se encuentra Recepcionada con Acta de Recepción de Obra con fecha 29 de abril del 2016,
- Se encuentra con liquidación de contrato de ejecución de obra con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 178-2016-GRJ/GRI de fecha 21 de julio del 2016.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

PEDRO MISAEL MARTÍNEZ ALFARO
CONSEJERO DELEGADO



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL



- Se encuentra en uso por la I.E.I INICIAL 2206 EN LA CCNN DE SHIMAVENTO, Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo - Región Junín"

Según el Acta de Constatación In Situ de la Obra "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la IEI N° 2206 en la CCNN de Shimavenzo, distrito de Rio Tambo provincia de Satipo - Región Junín" Código SNIP N° 266030", a través del cual las autoridades y la suscrita, Consejera Regional por la provincia de Satipo, y miembro del Comité de Investigación de la Obra, hemos podido apreciar visibles presuntas irregularidades en la obra, las mismas que se detallan:

1. Existe fisura en la columna de la cisterna de agua.
2. Hay evidencia de la filtración de agua en los aleros internos del aula
3. Se aprecia filtraciones de agua en los aleros de la Dirección y en la puerta interna del Aula Multiusos.
4. Se deja pendiente la verificación del estado y características de los mobiliarios, para que puedan ser verificados y cotejados con las indicaciones pormenorizadas en el Expediente Técnico.
5. También se aprecia que en los Servicios Higiénicos, existen fuga de agua.

Se aprecia que la Institución Educativa no cuenta con fluido eléctrico, por lo cual no se están utilizando las computadoras y otros equipos eléctricos, corriendo el riesgo de quedar obsoletos o malograrse.

Que, el Informe Final N° 01-2018-GRJ-CR/CI-SCCA, de la Comisión de Investigación de Presuntas Irregularidades en la obra: "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizado en la IEI N°2206 en la CCNN de Shimavenzo – Rio Tambo – Satipo", indica lo siguiente:

Conclusiones: Después de la revisión de todos los actuados, para esclarecer las Presuntas Irregularidades suscitadas en la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizado en la I.E.I. N° 2206 de la Comunidad Nativa Shimavenzo del distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, Región Junín", concluye en la existencia de indicios razonables de mala ejecución de la infraestructura, por ende existiría posible perjuicio en la población escolar.

Recomendaciones:

1° Remitir el presente informe y los actuados a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, para efectos de que conforme a sus atribuciones y facultades determine presuntas responsabilidades de las irregularidades en la ejecución de la Obra y/o emplace a la Empresa Ejecutora "Consorcio Verde" para el levantamiento de las observaciones.

Que, el Pleno del Consejo Regional luego de debate el presente tema considera, que se aprueba el Informe Final N° 01-2018-GRJ-CR/CI-SCCA, de la Comisión de Investigación de Presuntas Irregularidades en la obra: "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizado en la IEI N°2206 en la CCNN de Shimavenzo – Rio Tambo – Satipo" y que las recomendaciones sigan el trámite.

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 9°, 10°, 11°, 15° y 37° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y el

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Abog. Lucila María Chávez Carhuamaca
C.A.J. 1304
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
PEDRO MISAEL MARTÍNEZ ALFARO
CONSEJERO DELEGADO



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL



Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado con Ordenanza Regional N° 179-2014-GRJ/CR;

El Consejo Regional con el voto **UNÁNIME** de sus miembros.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Final N° 01-2018-GRJ-CR/CI-SCCA, de la Comisión de Investigación de Presuntas Irregularidades en la obra: "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizado en la IEI N°2206 en la CCNN de Shimavenzo – Rio Tambo – Satipo".

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, el presente informe y los actuados para efectos de que conforme a sus atribuciones y facultades determine presuntas responsabilidades de las irregularidades en la ejecución de la Obra y/o emplace a la Empresa Ejecutora "Consortio Verde" para el levantamiento de las observaciones.

Dado en el Gobierno Regional de Junín a los, 11 días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN


PEDRO MISAEL MARTINEZ ALFARO
CONSEJERO DELEGADO

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. Lucía María Chávez Camuamaca

G.A.J. 1304

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL