



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 094 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 06 MAY 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal Nº 375-2016-GRJ/ORAJ de fecha 29 de Abril del 2016; el Informe Nº 10-2016-GRJ/GRI de fecha 26 de Abril del 2016; el Informe Técnico Nº 079-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 25 de Abril del 2016; la Carta Nº 097-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-RAR de fecha 25 de Abril del 2016; la Carta Nº 08-2016 – CONSORCIO SELVA CENTRAL, de fecha 21 de Abril del 2016, mediante la cual el Ing. Christian R. Álvarez Paitampoma, Representante Legal del Consorcio Selva Central presenta a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el expediente respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02, de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO EN EL CC.PP. PUERTO ENE DISTRITO DE RIO TAMBO-PROVINCIA DE SATIPO-JUNÍN"**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el "Consortio Corazón del Vrae", suscribieron el Contrato Nº 747-2014-GRJ-ORAF, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Integrada Jaime Cerrón Palomino en el CC.PP. Puerto Ene, distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín", por el monto total de S/. 5'951,000.00 (Cinco Millones novecientos cincuenta y un mil con 00/100 Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario;

Que, mediante Carta Nº 08-2016 – CONSORCIO SELVA CENTRAL, de fecha 21 de Abril del 2016, el Ing. Christian R. Álvarez Paitampoma, Representante Legal del Consorcio Selva Central presenta a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el expediente respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02 de la precitada obra, presentado por el Consorcio Corazón del Vrae (Ejecutor de la Obra), por lo que luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, concluye que se debe aprobar la Ampliación de Plazo Nº 02, por el periodo de 97 días calendarios;

Que, con Carta Nº 097-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-RAR de fecha 25 de Abril del 2016, el Arq. Raúl Alcarraz Ricaldi, Coordinador de Obras, sobre el pedido de

GERENCIA GENERAL	
DOC. Nº	1516328
EXP. Nº	1036206



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

ampliación de plazo de obra presentado por la Empresa contratista, después de evaluar luego los documentos que forman parte del expediente administrativo, concluye que es procedente la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02, por el periodo de 107 días calendarios;

Que, mediante Informe Técnico N° 079-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 25 de Abril del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, respecto a la Ampliación de plazo N° 02, presentado por la Empresa Contratista, luego de realizar una evaluación exhaustivo de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye, que se debe aprobar la Ampliación de Plazo N° 02, por el periodo de 107 días calendarios;



Que, con Informe N° 010-2016-GRJ-GRI de fecha 26 de Abril del 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, sobre el pedido de Ampliación de plazo N° 02, concluye que es procedente aprobar la Ampliación de Plazo N° 02, por el periodo de 107 días calendarios, a favor de Consorcio Corazón del Vrae (Ejecutor de la Obra);

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6 del Artículo 41° establece: *"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual"*;



Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad,*
- 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado,*
- 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra".*

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida, dentro



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;

Que, respecto a lo advertido en el considerando anterior se observa en el expediente administrativo la Resolución Ejecutiva Regional N° 085-2016-GRJ/GR, de fecha 26 de Enero del 2016, mediante el cual se aprueba la paralización temporal de la obra, a partir del 28 de Diciembre del 2015 al 31 de Marzo del 2016, sin reconocimiento de ningún tipo de gastos derivados;

Que, visto el Informe Técnico N° 079-2016-GRJ-GRI/SGSLO y el Informe N° 010-2016-GRJ/GRI; se advierte que son documentos similares en la forma y contenido; siendo incongruentes e imprecisos dichos informes ya que conforme al MOF es función de ambas oficinas supervisar, analizar técnicamente y consecuentemente emitir un informe claro y preciso por lo que se deslinda responsabilidad administrativa por el deficiente cumplimiento de sus funciones. Solicitándose se exhorte una vez más la diligencia y cumplimiento de sus funciones de dichas oficinas;

Que, sin perjuicio de lo indicado, se advierte en la Carta N° 097-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-RAR suscrita por el Arq. Raúl Alcarraz Ricaldi, quien suscribe el documento sin consignar el cargo de Coordinador de Obras, por lo que téngase en cuenta conforme señala el Artículo 173° de La Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444: *"Toda Autoridad, cuando formule informes (...) suscribiéndolos con su firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo"*;

Que, a razón de los considerandos expuestos, contando con el Informe Legal N° 375-2016-GRJ/ORAJ de fecha 29 de Abril del 2016, además de los documentos emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA I.E. INTEGRADA JAIME CERRON PALOMINO EN EL CC.PP. PUERTO ENE, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO-REGIÓN JUNÍN", por un periodo de ciento siete (107) días calendarios, contabilizado a partir del 06 de Enero al 22 de Abril del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando la visación del Sub Gerente citado, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;



¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de Ampliación de plazo N° 02, de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E. Integrada Jaime Cerrón Palomino en el CC.PP. Puerto Ene, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, Región Junín", presentado por la Srta. Mariela Liliana Ninanya Munive – Representante Legal del **CONSORCIO CORAZÓN DEL VRAE.**, por un periodo de ciento siete (107) días calendarios, contabilizado a partir del **06 de Enero al 22 de Abril del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- RECOMENDAR al Coordinador de obras - Arq. Raúl Alcarraz Ricardi, al momento de suscribir un documento se debe consignar el cargo que ostenta, conforme lo establece el Artículo 173° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

ARTICULO TERCERO.- REITERAR una vez más, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, ser más diligente en el cumplimiento de sus funciones y emitir sus documentos de manera clara y precisa, respetando las características que contiene un informe.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución, al Consorcio Corazón del Vrae, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI-SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 06 MAY 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL