



## RESOLUCIÓN GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA

466-201-GRJ/GRI  
Huancayo, 27 DIC 2017

### EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

La Carta N°238-2017-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de Fecha 18/012/2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite los expedientes de Liquidación Técnico Financiero de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo de Liquidación previa verificación de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA-SAN JUAN DE ISCOS", PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CODIGO SNIP N°5786.**

El Informe Técnico N° 551-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 16/12/2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

#### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, conforme lo establece la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la entidad debe proceder a efectuar la Liquidación Técnica Financiera de la Obra, una vez concluida, bajo los términos siguientes.

Que, la entidad Gobierno Regional Junin a través de Gerencia Regional de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA-SAN JUAN DE ISCOS", PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CODIGO SNIP N°5786.**

Que, en conformidad al OFICIO N°83-2016/MDSJI-A, de fecha 09/03/2016, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iscos, Solicita realizar la Liquidación, Transferencia y Cierre de Proyecto, Con MEMORANDO N°940-2016/GRJ/GGR, de fecha 27/04/2016, el Gerente General ordena PRIORIZAR LA LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA Y CIERRE DE PROYECTO, Con OFICIO N°368-2016-A/MDSJI, de fecha 22/11/2016, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chupaca remite planos de replanteo entre otros para la liquidación de obra, Con CARTA N°2196-2016-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 12/09/2016, CARTA N°2197-2016-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 12/09/2016, CARTA N°2490-2016-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 11/10/2016, CARTA N°2491-2016-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 11/10/2016, CARTA N°2638-2016-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 25/10/2016, CARTA N°2639-2016-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 25/10/2016, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación solicita de manera reiterada al Residente ING. JUAN ANTONIO ACOSTA ZARATE, y al Supervisor de Obra ING. FERNANDO JAVIER TACURY MENDOZA, para que remite el INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERO DE OBRA de acuerdo a sus contratos, no teniendo respuesta alguna, se procedió realizar su liquidación por oficio, Con OFICIO N°283-2017-A/MDSJI, de fecha 25/09/2017, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iscos CPC. RAUL VICTOR SOTOMAYOR BASTIDAS, remite el acta de constatación física de obra concluida.

G. R. I.	
REG. N°	2456194
EXP. N°	1668462



Que, en conformidad CARTA N°0027-2016-GRJ-SGSLO/LF-CPC, MMDC, de fecha 05/12/2016, la CPC. MARTIZA N. DE LA CRUZ CERRÓN presenta la Liquidación Financiera de Obra, Con REPORTE N°5022-2016-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 06/12/2016, se remite la liquidación financiera de obra para su conciliación contable, Con REPORTE N°002-2017-ORAF-OAF-CC/JJC, de fecha 23/01/2017, el analista contable devuelve la liquidación por diferencia contable, Con REPORTE N°046-2017-ORAF-OAF/CC, de fecha 23/01/2017 la coordinador de contabilidad devuelve por diferencia de conciliación contable, Con REPORTE N°1197-2017-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 30/03/2017, se remite la liquidación subsanada para su conciliación contable, Con REPORTE N°021-2017-ORAF-OAF-CC/JJC, de fecha 31/03/2017, el CPC. JULIAN JAIME JURADO CONCE en su condición de analista contable emite la conformidad a la conciliación contable por un monto de S/2,780,998.14 Soles, Con REPORTE N°123-2017-ORAF-OAF/CC, de fecha 04/04/2017, la **CPC. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ESTRADA**, en su calidad de **COORDINADORA CONTABLE**, da la **CONFORMIDAD DE CONCILIACIÓN CONTABLE DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA**, Con MEMORANDO N°062-2017-GRJ/ORAF/OAF, de fecha 05/04/2017, el CPC. ANGEL RICARDO BUJAICO MENDOZA, en su calidad de SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, remite la conformidad, revisada y analizada por la COORDINADORA DE CONTABILIDAD informando en su asunto CONFORMIDAD DE CONCILIACIÓN CONTABLE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA, Con documento de referencia q) CARTA N°2839-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 22/11/2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la liquidación para su proyección de acto resolutivo y trámite correspondiente.

Que, en conformidad a la Carta N°238-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de Fecha 18/12/2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, **CPC, MAGDALENA ROMERO CABRERA**; informa que los técnicos que elaboraron la Liquidación Técnica Financiera de Obra denominado: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA-SAN JUAN DE ISCOS"**, **PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CODIGO SNIP N°5786**, Son los siguientes. La Liquidación Técnica fue elaborada por la **ARQ. GHEIMY ROSADO VERGARA CAP N°11898**; y la Liquidación Financiera por el **CPC. MARITZA DE LA CRUZ CERRÓN MAT N°2146**, del expediente de liquidación desprende el resumen siguiente:

El Presupuesto Ejecutado de la obra según la liquidación financiera es por el Periodo: 2007-2008

La Presente Liquidación de Obra se realiza de manera extemporánea ya que las gestiones anteriores no efectuaron en los plazos que establecen las normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa. **se realiza la respectiva Liquidación de obra en aras dar solución y en atención a la solicitud** del Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iscos y autorizada en priorizar la liquidación por el Gerente General Abog. Javier Yauri Salomé, visto que no se tenía la documentación de obra se ha elaborado por oficio, debido a que en la entidad no se ha encontrado documentación alguna del mismo que de manera reiterativa se ha solicitado al residente y supervisor de obra quienes no han remitido la información correspondiente, siendo los responsables los siguientes:

SUB GERENTE DE OBRAS	Arq. Rolando Capacyachi Ore
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Ing. William Teddy Bejarano Rivera
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Oscar Colmenares Zapata
GERENTE GENERAL	Ing. José Carrasco Calderón
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Juan A. Acosta Zarate. CIP N° 56274 (Del 20/08/2007 hasta Culminación de la obra)
INSPECTOR DE OBRA	Ing. Fidel Efraín Herrera Rodríguez. CIP N° 28086 (Del 03/09/2007 hasta 01/10/2007 - Dimisión al cargo según Informe N° 260-2007-GRI-SGSLO/EHR de fecha 01/10/2007)
INSPECTOR DE OBRA	Ing. Ennque Camayo Cueva. CIP N° 84467 (Del 05/10/2007 hasta 30/11/2007). según cuaderno de obra asiento N° 051 y N° 111 de la Inspección.
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Fernando F. Tacury Mendoza. CIP N° 82795



FECHA DE INICIO DE OBRA	(Del 24/01/2008 hasta Culminación de la obra), según Contrato N° 00031-2016-GR-JUNIN/GGR de fecha 23 de enero del 2008. 20 de Agosto del 2007
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA S/EXP. TEC.	150 Dias calendarios
FECHA DE TERMINO DE OBRA Prog.	16 de Enero del 2008
FECHA DE TERMINO DE OBRA Real	20 de Noviembre del 2008
VALORIZACION ACUMULADA FINAL	S/ 2,300,622.59 (Segun acta de constatación y verificación física de la obra)
% AVANCE FISICO	100.00% (Segun acta de constatación y verificación física de la obra)
ACTA DE CONSTACION Y VERIFICACION FISICA DE LA OBRA	SUSCRITA EL 25/09/2017

La Liquidación Técnica por oficio fue elaborada por la **ARQ. GHEIMY ROSADO VERGARA CAP N°11898** y la Liquidación Financiera elaborada por la **CPC. MARITZA DE LA CRUZ CERRÓN MAT N°2146**, Los mismos con el resumen siguiente.

**RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA  
DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA**

CONCEPTO	MONTO
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADA MEDIANTE RGRI N°261-2007-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 27/06/2007	
COSTO TOTAL DE OBRA S/ 2,186,903.60	S/2,300,622.59
SUPERVISIÓN S/ 11,718.99	
COSTO DE PROYECTO : S/2,300,622.59 Soles	
Liquidación Técnica fue Ejecuta al 100% valorizada según acta e constatación física y plano de replanteo	S/2,300,622.59
Financieramente el presupuesto ejecutado de obra es de:	S/2,784,583.58
<b>OBSERVACIÓN</b> se presume que existe una sobrevaluación de: según RC 195-88.	S/483,960.99

**LIQUIDACIÓN FINANCIERA**

El Presupuesto Ejecutado de la Obra se ejecutó en el PERIODO 2007 – 2008, que es lo siguientes:

	META	RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE MATERIALES (Inventario Física)	SALDO DE MATERIALES UTILIZADOS DE OTRAS OBRAS	GASTO FINAL DE LA OBRA I	TOTAL GASTO FINAL DE OBRA
2007	98	000 Recursos Ordinarios	1,690,494.00	1,228,293.03	1,228,293.03	0.00	0.00	1,228,293.03	1,228,293.03
2008	116	000 Recursos Ordinarios	1,557,931.00	1,556,290.55	1,556,290.55	0.00	0.00	1,556,290.55	1,556,290.55
TOTAL S/			3,248,425.00	2,784,583.58	2,784,583.58	0.00	0.00	2,784,583.58	2,784,583.58

Según la Conciliación Contable concilia por el monto de S/2,780,998.14 Soles que deviene del resumen siguiente:

PRESUPUESTO EJECUTADO año 2007-2008 es de S/2,784,503.58 Soles  
PECOSA DE STOCK S/ 5,758.56 Soles  
(-) ACTIVOS FIJOS S/ (9,264.00) Soles  
**Para rebaja contable S/2,780,998.14 Soles**

Según conformidad de la Conciliación para la rebaja contable es de S/2,780,998.14 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 14/100 SOLES).

**OBSERVACIONES:**



Según la Liquidación Técnica Financiera de la obra por administración directa presenta observaciones, del cual se ha trasgredido la norma Resolución de Contraloría N°195-88-CG los ítem 4, 5 y 11, la valorización física es de S/2,300,622.59 Soles y el presupuesto ejecutado asciende S/2,780,998.14 Soles.

Que, en conformidad al INFORME TÉCNICO N° 551-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 18/12/2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO después de haber verificado y evaluado, otorga la conformidad los cuales remite para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

Que, por el principio de desconcentración consagrado por el Art. 74° de la Ley 27444 Art. 74° NUMERAL 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Liquidación Técnico – Financiero de la Obra denominada: **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA-SAN JUAN DE ISCOS**, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CODIGO SNIP N°5786, del Gobierno Regional Junín, con un costo de ejecución presupuestal de Obra de S/2,780,998.14 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 14/100 SOLES), según la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- LA ELABORACIÓN** de la Liquidación Técnico – Financiero de obra son los Profesionales, de La Liquidación Técnica de Obra elaborada por la ARQ. GHEIMY ROSADO VERGARA CIP N°11898; y la Liquidación Financiera por la CPC. MARITZA MARLENE DE LA CRUZ CERRÓN, Mat. N°2146.

**ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIZAR** de la Ejecución de la Obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA-SAN JUAN DE ISCOS”**, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CODIGO SNIP N°5786, al RESIDENTE de ING. JUAN A. ACOSTA ZARATE, CIP N° 56274, SUPERVISOR DE OBRA ING. FERNANDO F. TACURY MENDOZA, CIP N° 82795, así como los administrados en el proceso constructivo de obra.

**ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub. Gerencia de Contabilidad, rebaje la cuenta 1501.0802 Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial, por el monto de S/2,780,998.14 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 14/100 SOLES), correspondiente a la obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA-SAN JUAN DE ISCOS”**, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CODIGO SNIP N°5786.

**ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR** a la secretaria de procesos administrativos u órgano competente para que inicie las acciones necesarias sobre las observaciones de la liquidación de obra a efectos de determinar la presunta responsabilidad de los funcionarios y/o servidores por las omisiones e incumplimiento de los ítem 4, 5 y 11 de la RC-195-88-CG, norma que regula las ejecuciones de obras por administración directa identificadas, según la parte considerativa de la presente resolución.




**ARTICULO SEXTO.-** Hacer de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Procurador Público (para el deslinde de responsabilidades, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables) y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTICULO SEPTIMO.-** Derivar el Expediente Original de la Liquidación Técnica – Financiero del Proyecto denominado, **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA-SAN JUAN DE ISCOS", PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CODIGO SNIP N°5786**, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para la custodia y trámite correspondiente.

**ARTICULO OCTAVO.- PROCEDER**, a Transferir la Obra al Sector según corresponda, para su administración, control, mantenimiento y conservación correspondiente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

27 DIC. 2017

  
Abog. A. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARIA GENERAL