



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 095 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 06 MAY 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 391-2016-GRJ/ORAJ de fecha 04 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 19-2016-GRJ-GRI con fecha de recepción 02 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 081-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 25 de Enero del 2016; la Carta N° 073-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-EHL de fecha 18 de Abril del 2016; el Informe N° 019-2016-SO/LASCH, de fecha 18 de Abril del 2016; la Carta N° 017-2016-CONSORCIO WANKA/RLC, con fecha de recepción 15 de Abril del 2016, mediante la cual el Consorcio Santa Ana, presenta a la Supervisión y Liquidación de Obras, el sustento técnico con el cual solicita la ampliación de plazo N° 01, de la Obra: **"Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 1106 en el Anexo de San Antonio de Alegría, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, Región Junín"**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el "Consortio Wanka", suscribieron el Contrato N° 171-2015-GRJ/GGR, de fecha 29 de agosto del 2015, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 1106 en el Anexo de San Antonio de Alegría, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, Región Junín", por el monto total de S/. 2'509,150.30 (Dos Millones quinientos nueve mil ciento cincuenta con 30/100 Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario;

Que, con Carta N° 017-2016-CONSORCIO WANKA/RLC, de fecha 15 de Abril del 2016, el Consorcio Santa Ana, presenta a la Supervisión y Liquidación de Obras, el sustento técnico con el cual solicita la Ampliación de plazo N° 01, de la obra citada precedentemente, por un periodo de (27) días calendarios;

Que, mediante Informe N° 019-2016-SO/LASCH, de fecha 18 de Abril del 2016, el Ing. Luis A. Susanibar Chávez, Supervisor de Obra, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa Contratista, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye, que se debe aprobar la Ampliación de plazo N° 01, por el periodo de 27 días calendarios;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1516344
EXP. N°	1032504



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Que, con Carta N° 073-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-EHL de fecha 18 de Abril del 2016, el Arq. Eliseo Eleazar Huamán León - Coordinador de Obras, respecto al pedido de Ampliación de plazo N° 01, luego de realizar una evaluación de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye, que se debe aprobar la Ampliación de plazo N° 01, por el periodo de 27 días calendarios;

Que, mediante Informe Técnico N° 081-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 25 de Enero del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre el pedido de Ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista, concluye que es procedente aprobar la Ampliación de plazo N° 01, por el periodo de 27 días calendarios;

Que, con Informe Técnico N° 19-2016-GRJ-GRI de fecha 02 de Mayo del 2016, el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, respecto a la solicitud de Ampliación de plazo N° 01, después de haber realizado un análisis exhaustivo del expediente, concluye que se debe aprobar la ampliación, por el periodo de 27 días calendarios;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento, el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el Contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;

Que, respecto a lo advertido en el considerando anterior, se observa que de fojas (41) del expediente que nos avoca, obra copia del cuaderno de obra en el cual el Residente y Supervisor de Obra anotan la ocurrencia de paralización de la obra, del mismo modo, a fojas 52 obra copia simple del Acta de acuerdo de paralización Temporal de Ejecución de la obra y a fojas 54 obra el acta de Reinicio de Ejecución de obra. Por lo que en merito a lo señalado en los párrafos anteriores, queda acreditado las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo;

Que, visto el Informe Técnico N° 019-2016-GRJ-GRI de fecha 02 de Mayo y el Informe Técnico N° 019-2016-GRJ-GRI, de fecha 28 de Abril del 2016; se advierte que son documentos similares en la forma y contenido; siendo incongruentes e imprecisos dichos informes, dado que de ser el caso que por error involuntario se hubiese consignado datos errados, se debió de emitir un informe aclaratoria al primero, mas no expedir un nuevo informe con el mismo número de documento; ya que conforme al MOF es función de la Gerencia Regional de Infraestructura supervisar, analizar técnicamente y consecuentemente emitir un informe claro y preciso por lo que se deslinda responsabilidad administrativa por el deficiente cumplimiento de sus funciones. Solicitándose se exhorte una vez más la diligencia y cumplimiento de sus funciones conforme a ley;

Que, sin perjuicio de lo indicado, se advierte que en la Carta N° 073-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-EHL de fecha 21 de Abril del 2016, el Arq. Eliseo Eleazar Huamán León, suscribe el documento sin consignar el cargo de Coordinador de Obras, por lo que téngase en cuenta conforme señala el art. 173° de La Ley N° 27444: *"Toda Autoridad, cuando formule informes (...) suscribiéndolos con su firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo";*

Que, sin perjuicio de lo señalado, se advierte que durante el procedimiento de evaluación del presente expediente, a la fecha se han dilatado innecesariamente el procedimiento, dado que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras ha tenido el expediente por seis días (06), desde que el Coordinador de Obra lo remitiera con fecha 21 de Abril del 2016; por lo que este actuar, respecto al procedimiento administrativo es contrario a las normas que rigen la administración pública, en consecuencia, existe responsabilidad disciplinaria de parte del funcionario y/o servidor encargado, por no cumplir con derivar en el plazo más breve y de manera oportuna el expediente, conforme lo prescribe el Artículo 131° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, estando a que en el



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

presente caso que se aplica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el computo es por días calendario;

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos y contando con el Informe Legal N° 391-2016-GRJ/ORAJ de fecha 04 de Mayo del 2016, además de los documentos emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR la solicitud de Ampliación de plazo N° 01, de la obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 1106 en el Anexo de San Antonio de Alegría, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, Región Junín" presentado por el Consorcio Wanka, por un periodo de veintisiete (27) días calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales, a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de Ampliación de plazo N° 01, de la obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 1106 en el Anexo de San Antonio de Alegría, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, Región Junín", presentado por el Sr. Wilson Castro Aranda representante legal del **Consorcio Wanka**, por un periodo de veintisiete (27) días calendarios, a partir del **18 de Abril al 15 de Mayo del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales, conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- REMÍTASE copias de los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Sede Central, a fin que conforme a sus funciones y atribuciones, deslinde responsabilidades por la dilación innecesaria en el procedimiento, de parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y por la negligencia en el incumplimiento de funciones de parte de la Gerencia Regional de Infraestructura.



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

ARTICULO TERCERO.- RECOMENDAR al Coordinador de obras - Arq. Eliseo Eleazar Huamán León, al momento de suscribir un documento se debe consignar el cargo que ostenta, conforme lo establece el Artículo 173° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

ARTICULO CUARTO.- REITERAR una vez más, a la Gerencia Regional de Infraestructura y a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, ser más diligentes en el cumplimiento de sus funciones y emitir sus documentos de manera clara y precisa, respetando las características que contiene un informe.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución, al Consorcio Wanka, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI-SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 09 MAY 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL

