



## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 404 -2017-GRJ/GGR

Huancayo, 11 OCT 2017

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

#### VISTO:



La Carta N° 075-2017-C.CAPRICORNIO/EBGS-AAA/RC de fecha 28 de setiembre de 2017, a través del cual el Consorcio Capricornio, presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por ochenta y cuatro (84) días calendario para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Chongos Bajo, Provincia de Chupaca – Región Junín";

#### CONSIDERANDO:



Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Capricornio, suscribieron el Contrato de Proceso N° 219-2016-GRJ/GGR de fecha 02 de noviembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Chongos Bajo, Provincia de Chupaca – Región Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 6'286,166.45 (Seis Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Seis con 45/100 Soles) y un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario;



Que, mediante la Carta N° 075-2017-C.CAPRICORNIO/EBGS-AAA/RC de fecha 28 de setiembre de 2017, el Consorcio Capricornio, presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por ochenta y cuatro (84) días calendario para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Chongos Bajo, Provincia de Chupaca – Región Junín", debido a la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, establecida en el numeral 1) del artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, hecho generado por la suspensión del plazo de ejecución de obra debido a la falta de respuesta de parte de la Entidad para absolver las consultas de ocurrencia de obra presentada por el ejecutor; paralización que se generó desde el 05 de julio de 2017 hasta el 27 de setiembre de 2017;



Que, el contratista solicita la ampliación de plazo referida, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales que le corresponde, en virtud del documento notarial legalizado en el que renuncia a estos;

| GERENCIA GENERAL |         |
|------------------|---------|
| DOC. N°          | 2325043 |
| EXP. N°          | 2577255 |



Que, a través de la Carta N° 082-2017-CONSORCIO LIDER/YSHC/RC y la Carta N° 030-2017-JEFE DE SUPERVISION / CONSORCIO LIDER de fecha 29 de setiembre de 2017, el supervisor de obra, emite pronunciamiento favorable para la ampliación de plazo N° 04 por ochenta y cuatro (84) días calendario y sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, donde concluye que:

- 6) Se considera que la solicitud de ampliación de plazo N° 04, tiene causal: ATRASOS Y/O PARALIZACION POR CAUSALES NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA y está fundamentada técnica y legalmente por el contratista ejecutor.
- 7) La cuantificación final otorgada según el análisis efectuado, de la ampliación de plazo N° 04 por 84 días calendario, siendo la nueva fecha de fin de obra el día 01 de octubre de 2017.
- 8) ESTA SUPERVISION OPINA QUE APRUEBA Y DA CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 04 POR 84 DIAS CALENDARIO PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EJECUTOR.
- 9) El contratista adjunta un acta de compromiso de renuncia de cobro de mayores costos directos y gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dicha ampliación solicitada.

Que, asimismo, el supervisor de obra, sustenta su pronunciamiento e indica que:

"(...)

El contratista ha solicitado la ampliación de plazo N° 04, considerando el artículo 169.- la causal de la ampliación de plazo está contemplada en el ítem (1) ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA. En la programación GANTT del contrato vigente se demuestra que el grupo de partidas de pavimentación flexible 2" y vereda de concreto f'c=175 kg/cm2 SE ENCUENTRAN EN LA RUTA CRITICA.

No se ha ejecutado en varias cuadras: Corte a nivel de sub-rasante, relleno con material propio, eliminación de desmonte, sub – base granular, base granular, imprimación, colocación de carpeta asfáltica por falta de aprobación de presupuesto adicional en los cambios de perfil longitudinal por necesidad de profundización de tuberías de agua y desague. Otras partidas afectadas son: Señalización vertical y tachos de basura.

No se han construido veredas en varios tramos por falta de la construcción de muros de contención o sardineles armados, se determinó que la ampliación de plazo será de 84 días calendario.

AL ESTAR PARALIZADA LA OBRA Y NO EJECUTAR NINGUNA PARTIDA SE AFECTA EVIDENTEMENTE O CLARAMENTE LA RUTA CRITICA. EL PLAZO DE PARALIZACION DE LA OBRA ES EL MISMO PLAZO DE AFECTACION DE LA RUTA CRITICA.

(...);

Que, el coordinador de obra, a través del Informe Técnico N° 089-2017 / MTC de fecha 02 de octubre de 2017, emite su pronunciamiento respecto de la solicitud de ampliación de plazo N° 04 indicando que es procedente su aprobación por ochenta y cuatro (84) días calendario y sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, donde señala que: "Teniendo en consideración el análisis antes señalado a la normatividad, y considerando el pronunciamiento con mayor relevancia del jefe de supervisión quien concluye que aprueba y da conformidad a la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por ochenta y cuatro (84) días calendario presentada por el contratista ejecutor y el análisis precedente, esta coordinación de obra emite pronunciamiento señalando que es PROCEDENTE la aprobación de la ampliación de plazo N° 04 por 84 días calendario sin el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos tal y como se encuentra establecido en el artículo 153 del





Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que deberá computarse desde el 05/07/2017 al 26/09/2017 (...);

Que, mediante el Informe Técnico N° 389-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 03 de octubre de 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, refiere que es procedente la aprobación de la ampliación de plazo N° 04, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, e indica que: "Asimismo en consideración al sustento que presenta el consorcio responsable de la supervisión de obra el cual presenta como causal relevante la demora de la Entidad en absolver la consulta y la aprobación mediante acto resolutivo del expediente de adicional y deductivo vinculante N° 01, la misma que modificó la ruta crítica de las partidas afectas a ella y en consideración al artículo 153 que detalla en el segundo párrafo (...) Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión, la misma que al revisar el cronograma que presenta el ejecutor se puede observar la suspensión del plazo de ejecución que modificó la ruta crítica del programa aprobado y en concordancia al párrafo antes señalado del artículo 153 es necesario realizar la aprobación vía acto resolutivo de la ampliación de plazo N° 04 por 84 días calendario que se computa del 05 de julio de 2017 al 26 de setiembre de 2017, en la cual termina la causal de suspensión, pues la Entidad notifica al contratista la aprobación mediante acto resolutivo de la ejecución del expediente de adicional y deductivo vinculante N° 01";

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, finalmente, concluye expresamente que:

"Teniendo en consideración el análisis antes señalado y la normatividad, y considerando el pronunciamiento con mayor relevancia del Jefe de Supervisión, quien concluye que aprueba y da conformidad a la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por 84 días calendario, presentado por el contratista ejecutor y el análisis precedente, esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, declara PROCEDENTE la aprobación de la ampliación de plazo N° 04 por 84 días calendario, sin el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos tal y como se encuentra establecido en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que deberá computarse desde el 05/07/2017 al 26/09/2017";

Que, el Gerente Regional de Infraestructura, a través del Informe Técnico N° 262-2017-GRJ/GRI de fecha 04 de octubre de 2017, emite opinión y concluye que:

"Teniendo en consideración el análisis antes señalado y la normatividad, y considerando el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, quien declara PROCEDENTE la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por 84 días calendario, presentado por el contratista ejecutor y el análisis precedente, en concordancia a ello esta Gerencia Regional de Infraestructura, declara PROCEDENTE la aprobación de la ampliación de plazo N° 04 por 84 días calendario, sin el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos tal y como se encuentra establecido en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que deberá computarse desde el 05/07/2017 al 26/09/2017";

Que, por el Informe Legal N° 587-2017-GRJ/ORAJ de fecha 11 de octubre de 2017, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión y recomienda declarar: "PROCEDENTE el pedido de ampliación de plazo N° 04 de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Chongos Bajo, Provincia de Chupaca – Región Junín", presentado por el Consorcio Capricornio, por el periodo de ochenta y cuatro (84) días calendario";



Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, en el numeral 35.4 del artículo 35° establece:

*"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.*

*De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos generales es establecido en el reglamento";*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en su artículo 169°, respecto de las causales de ampliación de plazo, establece lo siguiente:

*"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
- 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios".*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado referido, en el artículo 170, dispone lo siguiente:

*"170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.*

*170.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. (...);*

Que, los artículos citados establecen las causales, plazos, condiciones y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una ampliación







de plazo. En el presente caso según la evaluación técnica efectuada por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, la ampliación de plazo 04, debe aprobarse por ochenta y cuatro (84) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales;

Que, respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y su modificatoria, la presente ampliación de plazo cumple con los sustentos técnicos respectivos, variación de la ruta crítica y cumplimiento de los plazos legalmente establecidos, siendo que como Entidad se tiene un plazo para realizar la notificación de la decisión al contratista de diez (10) días hábiles, vale decir, hasta el 12 de octubre de 2017, estando dentro del plazo legal fijado;

Que, respecto a la ampliación de plazo N° 04, este corresponde a ochenta y cuatro (84) días calendario, según la cuantificación técnica realizada por el supervisor de obra, plazo de acuerdo a la paralización de obra, que se computa del 10 de julio hasta el 01 de octubre de 2017;

Que, en mérito a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura y al informe legal emitido por el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por ochenta y cuatro (84) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, al Contrato de Proceso N° 219-2016-GRJ/GGR de fecha 02 de noviembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Chongos Bajo, Provincia de Chupaca – Región Junín";

Que, asimismo, debemos establecer que de existir algunas falencias en la información técnica, será de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que emitieron los informes técnicos y legales, debiendo establecerse que toda responsabilidad que se origine de la presente aprobación, será asumida por el supervisor de obra, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;





## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- Aprobar**, la ampliación de plazo N° 04 por ochenta y cuatro (84) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, al Contrato de Proceso N° 219-2016-GRJ/GGR de fecha 02 de noviembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Chongos Bajo, Provincia de Chupaca – Región Junín", contabilizado del 10 de julio de 2017 al 01 de octubre de 2017, solicitada por el Consorcio Capricornio mediante la Carta N° 075-2017-C.CAPRICORNIO/EBGS-AAA/RC de fecha 28 de setiembre de 2017, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- Notificar**, copia de la presente Resolución a la empresa ejecutora, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

11 OCT. 2017

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARIA GENERAL