



Gobierno Regional Junín

G. R. I.	
REG. N°	4027540
EXP. N°	2598502

"Año de la Universalización de la Salud"



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 017 -2020-GR-JUNÍN/GRI

Huancayo, 31 ENE 2020

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 28-2020-GRJ/GRI, de fecha 24 de enero de 2020 suscrito por el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 59-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 22 de enero de 2020 suscrito por el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e); el Acta de Reinicio de Obra, de fecha 23 de diciembre del 2019 suscrito por el Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano en su condición de Residente de Obra y por el Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, en su condición de Inspector de Obras; y,

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191 de nuestra Carta Magna en concordancia con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular; son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, el Gobierno Regional Junín viene ejecutando la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo - Junín"** – Saldo de Obra con Código SNIP N° 341514, por la modalidad de Administración Directa con un presupuesto de Obra ascendente a la suma de S/. 404,052.12 (Cuatrocientos cuatro mil Cincuenta y dos con 12/100 Soles), con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario;

Que, mediante el **ACTA DE REINICIO DE OBRA**, de fecha 23 de diciembre del 2019, el Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano en su condición de Residente de Obra y el Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, en su condición de Inspector de Obras, **acuerdan REINICIAR** ejecución de la Obra, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Se verificó y se constató que el equipamiento y mobiliario se encuentra en obra.

Se verificó con el Inspector los trabajos que faltan ejecutar y el estado situacional de la obra a la fecha.

Que, mediante el Informe N° 105-2019/GRJ/RO/JMVL, de fecha 20 de diciembre del 2019 el Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano en su condición de Residente de Obra, comunica a la Sub Gerencia de Obras, que ya se encuentra en obra los equipamientos y mobiliarios con excepción de los equipos informáticos (monitor, CPU, copiadora multifuncional) que se encuentran en almacén y cuenta con su respectiva conformidad por parte de la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de fecha 19 de diciembre del 2019, por lo que, solicita el reinicio de la Obra a partir del 23 de diciembre del 2019, después de la





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



*Participando con la fuerza del pueblo*

paralización efectuada el 01 de noviembre del 2019 haciendo un total de 52 días calendario, por causales de desabastecimiento de mobiliario y equipamiento;

Que, mediante el Informe N° 112-2019/GRJ/RO/JMVL, de fecha 24 de diciembre del 2019 el Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano en su condición de Residente de Obra, se dirige al Sub Gerente de Obras, informando el reinicio de la Obra el mismo que fue paralizado por desabastecimiento de mobiliarios y equipamiento, que a la fecha ya se encuentra en obra, por lo que recomienda aprobar resolutivamente el reinicio de Obra N° 01 con fecha 23 de diciembre del 2019 con 52 día calendarios de paralización de Obra;

Que, mediante el Reporte N° 120-2019-GRJ/GRI-SGSLO/RAJ, de fecha 31 de diciembre del 2019 el Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, en su condición de Inspector de Obras, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, comunicando el reinicio de la ejecución de la Obra el día 23 de diciembre del 2019 la cual fue paralizada el 31 de octubre del 2019 por desabastecimiento de mobiliarios y equipamiento la misma que a la fecha ya se encuentra en Obra, por tanto otorga conformidad para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe Técnico N° 59-2019-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 22 de enero del 2020 el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), con los sustentos que expone, aprueba la procedencia del Reinicio de Obra con fecha 23 de diciembre del 2019, y recomienda se emita la resolución y su posterior notificación al Contratista;

Que, el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 28-2020-GRJ/GRI, de fecha 24 de enero de 2020, con los sustentos que expone, aprueba la procedencia del Reinicio de Obra con fecha 23 de diciembre del 2019, y aclara que la Obra concluyo con fecha 24 de diciembre del 2019, tal como consta en el Acta de Terminación de Obra, por lo que, solicita la emisión del acto resolutivo;

Que, sobre el particular la **Directiva N° 005-2009/GR-JUNÍN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín"**, en el numeral **6.5.5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO**, establece:

**6.5.5 ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO.** - Subsanación de observaciones paralizaciones y reinicio de trabajos, solicitud de modificaciones al expediente técnico, coordinaciones extraordinarias, por el carácter o tipo de obra.

**PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS.** - El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la Resolución Gerencial General Regional.

- Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra.
- Incumplimiento de contrapartes según convenios institucionales que involucren la obra.
- Modificaciones al expediente técnico aprobado.
- Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona y/o insumos) u otros casos fortuitos o de fuerza mayor fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc., debidamente probados. El supervisor o inspector recepcionará y evaluará la solicitud del Residente de Obra, la misma que de encontrarla justificada dará su conformidad por cuaderno de obra.
- Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria e imprevisible, fuera del control del Gobierno Regional de Junín y del Residente de Obra que no le sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Estas situaciones podrán deberse a:



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



- ✚ Fenómenos naturales como terremotos, aluviones, etc., que dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos.
- ✚ Situaciones climáticas o la existencia de conflictos que dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos.
- ✚ La ausencia total o en parte de personal de obra que al punto que afecte la óptima calidad de los trabajos.
- ✚ La ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos o afecten significativamente los rendimientos establecido en el expediente técnico aprobado.

De manera excepcional, debido a estas situaciones de emergencia o de urgencia que pongan en riesgo la ejecución de la obra o la economía del proyecto, el supervisor o inspector de manera inmediata podrá ordenar la paralización de los trabajos, consignando dicha orden en el cuaderno de obra.

**Tanto las solicitudes de paralización como la fecha en que se reinicia serán anotadas en el cuaderno de obra. En este caso de paralizaciones y de su posterior reinicio, se hará en coordinación con el Subgerente de Obras, Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura.**

El mismo día de reinicio de los trabajos, el residente de obra elaborará y presentará por medio de informe al supervisor o inspector la siguiente documentación actualizada a la fecha de reinicio.

- ✚ Cronograma actualizado de ejecución de obra
- ✚ Cronograma valorizado mensual. (el resaltado y subrayado es agregado).

Que, la norma descrita establece las causales, requisitos y procedimientos para la paralización y reinicio de la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo - Junín" – Saldo de Obra.**

Que, conforme se advierte de autos, el Residente de Obra ha registrado en el Cuaderno de Obra a folios 58, asiento 66 de fecha 23 de diciembre del 2019 el reinicio de los trabajos después de 52 días calendario de paralización de obra, constatando los mobiliarios y equipamientos puesto en Obra al 100%;

Que, posteriormente el Inspector de Obra luego de la evaluación, ha registrado en el Cuaderno de Obra a folios 59, asiento 67 de fecha 23 de diciembre del 2019 el reinicio de los trabajos después de 52 días calendario de paralización de Obra, verificando los mobiliarios y equipamiento;

Que, además se advierte de autos el Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano en su condición de Residente de Obra y el Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, en su condición de Inspector de Obras suscribieron el **ACTA DE REINICIO DE OBRA**, de fecha 23 de diciembre del 2019, Acta en el cual sustentaron las razones por la que deciden reiniciar la ejecución de la Obra;

Que, en consecuencia, habiendo cumplido con la adquisición de los mobiliarios y equipamientos para la Obra, es viable la aprobación del reinicio de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo - Junín" – Saldo de Obra.**

Que, por tanto, estando a la justificación técnica y legal expuestos por el Residente de Obra, Inspector de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, es procedente aprobar el reinicio de la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo - Junín" – Saldo de Obra, desde el 23 de diciembre del 2019;**





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Participando con la fuerza del pueblo

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

Que, por el principio jurídico de desconcentración consagrado en el numeral 3 del artículo 74° de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y sus modificatorias; en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, se ha delegado a esta Gerencia facultades administrativas. De igual manera, en conformidad con la Resolución Ejecutiva Regional N° 508-2019-GR-JUNÍN/GR, de fecha 24 de octubre del 2019, se encargó al Ing. Luis Ángel Ruiz Oré, las funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, encomendando sus atribuciones conforme a Ley.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el REINICIO de la ejecución de la Obra: **Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo - Junín** – Saldo de Obra, desde el 23 de diciembre del 2019, en base a los fundamentos técnicos y legales expuestos en el Acta de Reinicio de Obra de fecha 23 de diciembre del 2019, el Informe Técnico N° 59-2019-GRJ/GRI/SGSLO y el Informe Técnico N° 28-2020-GRJ/GRI.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR**, el presente Acto Administrativo a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Inspector de Obra, y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

03 FEB 2020

Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARIA GENERAL

Ing. LUIS ÁNGEL RUIZ ORÉ  
Regional de Infraestructura