



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° **163** 2017 -GRJ/GRI

Huancayo, **10 ABR 2017**

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

VISTO:

La Carta N° 055-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 05 de Abril del 2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1702-A EN EL CENTRO POBLADO BAJO SOMONTONARI, DISTRITO DE RÍO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN"**, con Código SNIP N° 266150.

El Informe Técnico N° 130-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 05 de Abril del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras del Gobierno Regional Junín, emite conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1702-A EN EL CENTRO POBLADO BAJO SOMONTONARI, DISTRITO DE RÍO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN"**, con Código SNIP N° 266150.

Que, mediante el CONTRATO N° 203-2015-GRJ/GGR, de fecha 29 de Setiembre del 2015, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1702-A EN EL CENTRO POBLADO BAJO SOMONTONARI, DISTRITO DE RÍO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN"**, con Código SNIP N° 266150, de una parte

G. R. I.	
REG. N°	2017/131
EXP. N°	1377641



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO RIO NEGRO III**, conformado por las Empresas AD & J INGENIEROS CONSULTORES SAC y la Empresa "A D & INGENIEROS CONSTRUCTORES EIRL, debidamente representado por la **Sra. Hortencia Yacqueline JIMENEZ ROMANI**, por el monto contractual de S/.1,290,101.72 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios.

Que, según Acta de Recepción de Obra en base a la RGRI N° 026-2017-GRJ/GRI, de fecha 17 de Enero del 2017, conformado por los siguientes: Presidente: Arq. Jorge ORDÓÑEZ FLORES (Personal de Planta de la SGSLO), Secretario: Ing. Jean Anthonny LOYOLA GARCIA (Coordinador de Obra), Miembro: Ing. José Luis RAMOS VILA (Jefe de Supervisor de Obra); por el Contratista CONSORCIO RIO NEGRO III debidamente representado por el Sr. Jorge HIDALGO LADERAS, el Residente de Obra Ing. Cesar David CURI LA MADRID; la comisión recepcionó la obra el 16 de Febrero del 2017.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece:

"(...) El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificara el contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicara con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicara con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver".



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

Que, en conformidad a la Carta N° 055-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 05 de Abril del 2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite la liquidación Técnica de Contrato de Obra denominado: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1702-A EN EL CENTRO POBLADO BAJO SOMONTONARI, DISTRITO DE RÍO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN"**, con Código SNIP N° 266150, el mismo que fue presentado por el representante legal común Sr. Jorge HIDALGO LADERAS del **CONSORCIO RIO NEGRO III**, por la entidad evaluado por el Supervisor de Obra Ing. **José Luis RAMOS VILA CIP N° 109104 del Consorcio Empresarial G&A** y el Ing. **Wilder Daniel LIRA MOSCOSO CIP N° 133980** (Evaluador Técnico) el mismo con el resumen y cálculo de liquidación siguientes:

La obra se ha ejecutado dentro del plazo de ejecución de obra.
El contratista ha presentado su liquidación del contrato de obra dentro del plazo de ejecución de obra.
Por lo tanto de acuerdo lo mencionado, adjunto los cálculos de la liquidación para su conocimiento del contratista

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO
EN LA I.E. N° 1702-A EN EL CENTRO POBLADO BAJO
SOMONTONARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO -
REGION JUNIN"
N° 203-2015-
GRJ/GGR 29-sep-15

OBRA

CONTRATO

SISTEMA DE CONTRATACION

VALOR CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO BASE

FECHA DE INICIO DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION

CONTRACTUAL

FECHA DE CULMINACION DE

OBRA CONTRACTUAL

INICIO DE PARALIZACION DE

OBRA

TERMINO DE PARALIZACION DE

OBRA

REINICIO DE OBRA Y

AMPLIACION DE PLAZO N° 01

FECHA DE CULMINACION DE

OBRA CONTRACTUAL

FECHA DE CULMINACION DE

OBRA REAL

CONTRATISTA EJECUTOR

REPRESENTANTE LEGAL

RESIDENTE DE OBRA:

A SUMA ALZADA

S/. 1,290,101.72

27/06/2015

19-oct-15

180 DIAS

CALENDARIO SEGÚN

CONTRATO

15-abr-16

24-mar-16

15-dic-16

23 DIAS

CALENDARIO 16-dic-16 07-ene-17

07-ene-17

CONSORCIO RIO NEGRO III

Sra. HORTENCIA YACQUELINE JIMENEZ ROMANI

ARQ. CESAR DAVID CURI LA MADRID 19/10/2015 27/12/2016



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



SUPERVISOR DE OBRA:	ING. JOSE LUIS RAMOS VILA	19/10/2015	27/12/2016
COORDINADOR DE OBRA	ING. JEAN ANTHONY LOYOLA		
EVALUADOR - LIQUIDADOR	GARCIA		
TECNICO	ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO		

I. VALORIZACION

01.01.00 AUTORIZADO:

Sub total contrato principal de obra	S/. 1,093,306.54
Sub total adicional de obra N° 01	S/. 63,971.92
Sub presupuesto total	S/. 1,157,278.44
Reajuste de obra principal	S/. 9,777.18
Reajuste de obra adicional	S/. 150.97
Reajuste total	S/. 9,928.15
IGV contrato principal	S/. 198,555.07
IGV adicional de obra N° 01	S/. 11,542.12
IGV total	S/. 210,097.19
Monto total de presupuesto	S/. 1,377,303.78
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	S/. 1,377,303.78

01.02.00 PAGADO:

Sub total contrato principal de obra	S/. 1,090,331.51
Sub total adicional de obra N° 01	S/. 63,971.89
Sub presupuesto total	S/. 1,154,303.40
Reajuste de obra principal	S/. 0.00
Reajuste de obra adicional	S/. 0.00
Reajuste total	S/. 0.00
IGV contrato principal	S/. 196,259.67
IGV adicional de obra N° 01	S/. 11,514.94
IGV total	S/. 207,774.61
Monto total pagado	S/. 1,362,078.01
MONTO TOTAL PAGADO	S/. 1,362,078.01
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)	S/. 15,225.77

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

02.01.00 OTORGADOS:

Efectivo	S/. 258,020.34
Materiales	S/. 516,040.69

02.02.00 AMORTIZADOS:

Efectivo	S/. 258,020.34
Materiales	S/. 516,040.69

02.03.00 SALDO POR AMORTIZAR:

En Efectivo	S/. 0.00
-------------	----------





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

02.04.00 **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:**
Materiales S/. 0.00
Efectivo S/. 0.00
Materiales S/. 0.00

III

MULTA Y/O PENALIDAD

03.01.00 **AUTORIZADO**
Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE) S/. 0.00
03.02.00 **DESCONTADO**
Por retraso en culminación de Obra S/. 0.00
03.03.00 **SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** S/. 0.00

IV **RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS**

04.01.00 **AUTORIZADO**
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE) S/. 0.00
04.02.00 **PAGADO**
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE) S/. 0.00
04.03.00 **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**
- En Efectivo S/. 0.00

V. **MAYORES GASTOS GENERALES**

05.01.00 **AUTORIZADO**
MAYORES GASTOS GENERALES S/. 0.00
05.02.00 **PAGADO**
MAYORES GASTOS GENERALES S/. 0.00
05.03.00 **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**
- En Efectivo S/. 0.00

VI **ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA**

06.01.00 **AUTORIZADO**
ARTICULO 211 RLCE S/. 0.00
06.02.00 **PAGADO**
ARTICULO 211 RLCE S/. 0.00
06.03.00 **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**
- En Efectivo S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS			
ITE M	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACION	S/. 15,225.77	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 0.00
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



VI.	ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/.		S/. 15,225.77	S/. 0.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA			
Saldo a favor del contratista		S/. 15,225.77	

Por ende el costo real de contrato de obra es **S/. 1, 377,303.78 (Un Millón Trescientos Setenta y Siete Mil Trescientos Tres con 73/100 Soles) INCLUIDO IGV**. Incluido el saldo a favor del contratista **S/. 15,225.77 (Quince Mil Doscientos Veinticinco con 77/100 Soles) INCLUIDO IGV**; según resumen siguiente:

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:				
Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
AUTORIZADO				
1	Del Contrato de Obra	S/. 1,093,306.54	S/. 196,795.18	S/. 1,290,101.72
2	Adicional 1	S/. 63,971.90	S/. 11,514.94	S/. 75,486.84
3	Reajustes del Contrato de obra	S/. 9,777.18	S/. 1,759.89	S/. 11,537.07
4	Reajustes del Adicional 1	S/. 150.97	S/. 27.17	S/. 178.14
(A) COSTO REAL DE OBRA				S/. 1,377,303.78
PAGADO				
5	Monto total pagado	S/. 1,154,303.40	S/. 207,774.61	S/. 1,362,078.01
6	Reajustes del Contrato de obra	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
(B) MONTO TOTAL PAGADO (3+4)				1,362,078.01
SALDO POR AMORTIZAR				
7	ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	S/. 0.00	<u>S/. 0.00</u>
8	ADELANTO DE MATERIALES	S/. 0.00	S/. 0.00	<u>S/. 0.00</u>
(C) MONTO POR AMORTIZAR (5+6)				S/. 0.00
(A-B-C) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				S/. 15,225.77
SALDO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA				S/. 15,225.77

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 130-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 05 de Abril del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras del Gobierno Regional Junín, después de haber verificado **Otorga la conformidad** los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, por el principio de desconcentración consagrado en la Ley N° 27444 Art. 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico CONTRATO N° 203-2015-GRJ/GGR, de fecha 29 de setiembre del 2015, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1702-A EN EL CENTRO POBLADO BAJO SOMONTONARI, DISTRITO DE RÍO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN"**, con Código SNIP N° 266150, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO RIO NEGRO III**, conformado por las Empresas **AD & J INGENIEROS CONSULTORES SAC** y la Empresa **"A D & INGENIEROS CONSTRUCTORES EIRL"**, debidamente representado por la **Sra. Hortencia Jacqueline JIMENEZ ROMANI**, por el monto contractual de **S/.1,290,101.72 Soles**, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios; finalmente siendo el costo real del Contrato de Obra **S/.1,377,303.78 (Un Millón Trescientos Setenta y Siete Mil Trescientos Tres con 78/100 Soles) INCLUIDO IGV**. Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.



ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el pago de saldo a favor del Contratista por el monto total de **S/.15,225.77 (Quince Mil Doscientos Veinticinco con 77/100 Soles) INCLUIDO IGV**. Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.



ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista **CONSORCIO RIO NEGRO III** representado por el representante legal común **Sr. Jorge HIDALGO LADERAS** su Residente de Obra Arq. **Cesar David CURI LA MADRID CIP N° 4688** y por la entidad Supervisor de Obra Ing. **José Luis RAMOS VILA CIP N° 109104**, como al Evaluador Técnico Ing. **Wilder DANIEL LIRA MOSCOSO CIP N° 133980**.

ARTICULO CUARTO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1702-A EN EL CENTRO POBLADO BAJO SOMONTONARI, DISTRITO DE RÍO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN"**, con Código SNIP N° 266150, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



CONTRATISTA EJECUTOR

: **CONSORCIO RIO NEGRO III**, conformado por las Empresas AD & J INGENIEROS CONSULTORES SAC y la Empresa "A D & INGENIEROS CONSTRUCTORES EIRL, debidamente representado por el Sra. **HORTENCIA YACQUELINE JIMENEZ ROMANI**, finalmente presentado por el representante legal común **Sr. JORGE HIDALGO LADERAS**

RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA


: Residente de Obra Arq. Cesar David CURI LA MADRID CIP N° 4688
: Ing. José Luis RAMOS VILA CIP N° 109104

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.

ARTICULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO SEXTO.- Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1702-A EN EL CENTRO POBLADO BAJO SOMONTONARI, DISTRITO DE RÍO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN", con Código SNIP N° 266150, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Sr. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVAS
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 12 ABR. 2017


Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL