



Gobierno Regional Junín

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



Participando con la fuerza del pueblo

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 177 - 2019 - GR-JUNÍN/GGR

Huancayo, 25 JUL 2019

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

La Carta N° 37-2019-CONSORCIO EJECUTOR PICOY, de fecha 12 de julio de 2019 presentado por el Consorcio "Ejecutor Picoy"; El Informe N° 029-2019-GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 16 de julio de 2019 suscrito por el Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, en su condición de Inspector de Obra; el Informe Técnico N° 358-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 24 de julio de 2019 suscrito por el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe Técnico N° 169-2019-GRJ/GRI, de fecha 24 de julio de 2019 suscrito por la Ing. Jakelyn Flores Peña, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el Reporte N° 305-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 25 de julio de 2019 suscrito por la Abog. Mercedes Carrión Romero, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica.

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, - Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y No Reección Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "Ejecutor Picoy", suscribieron el Contrato de Proceso N° 254-2018-GRJ/GGR, de fecha 24 de setiembre del 2018, con el objeto de la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. N° 30723 Exaltación de la Santa Cruz del Centro Poblado de Picoy, Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma, Región Junín"**, por el monto total de S/. 2'491,898.98 (Dos millones Cuatrocientos noventa y uno mil Ochocientos noventa y ocho con 98/100 soles), bajo el sistema de contratación a suma alzada, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, el Consorcio "Ejecutor Picoy", mediante la Carta N° 37-2019-CONSORCIO EJECUTOR PICOY, de fecha 12 de julio de 2019 el, a través de su

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	3531269
EXP. N°	0000029



Gobierno Regional Junín

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



*Participando con la fuerza del pueblo*

representante legal Luís Roldán Pereyra, conjuntamente con el Residente de Obra, presentan el Informe de Ampliación de Plazo N° 05 para su trámite correspondiente;

Que, el Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, en su condición de Inspector de Obra, con Informe N° 029-2019-GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 16 de julio del 2019 después de la revisión y evaluación de la Ampliación de Plazo N° 05, opina por su procedencia por 25 días calendarios desde el 16 de julio de 2019 al 09 de agosto de 2019, debiendo culminarse la obra;

Que, el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 358-2019-GRJ /GRI/SGSLO de fecha 24 de julio de 2019, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo N° 05, expresa que es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra, en concordancia al artículo 169° del RLCE, ya que fue aprobado el expediente técnico del adicional deductivo vinculante N° 02 con Resolución Gerencial de Infraestructura N° 084-2019-G.R.-JUNIN, de fecha 13 de Junio 2019 y siendo autorizado su ejecución mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 149-2019-GR-JUNÍN/GGR, de 04 de julio de 2019, con un plazo de ejecución de 25 días calendarios, incluidos sus gastos generales;

Que, la Ing. Jakelyn Flores Peña, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 169-2019-GRJ/GRI, de fecha 24 de julio de 2019, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo N° 05, ratifica los sustentos expuestos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, aprobando la Ampliación de Plazo N° 05;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en el artículo 169°, establece: *"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, **siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente** al momento de la solicitud de ampliación:*

1. (...)

**2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra.**

Que, El Reglamento, precitado en el artículo 170° establece: (...)

"El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo



señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista".

Que, los artículos citados establecen las causales, requisitos y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo durante la ejecución de una Obra como en el presente caso;

Que, mediante Acta de Reinicio de obra por suspensión de plazo de ejecución suscrita el 08 de Julio 2018, se reinicia la obra a partir del 09 de Julio 2019, para concluir con las partidas contractuales hasta el 15 de Julio 2019; considerando el plazo de ejecución del expediente técnico aprobado del deductivo adicional vinculante N°02, de 25 días calendarios, debiendo culminarse la obra el 09 de agosto 2019;



Que, el Inspector de Obra mediante anotación en cuaderno de obra Asiento N° 290, del 11 de Julio 2019, folio 25 del cuaderno de obra N° 03, comunica al residente de obra presentar los documentos sustentatorios y cuantificados de su solicitud de ampliación de plazo indicando la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, a la inspección para su evaluación e informe, de acuerdo al artículo 170 del RLCE;



Que, el Residente de Obra Ing. Andrés Carlos Cotrina Orrego, menciona que el cronograma de obra derivado de la ampliación de plazo parcial 04, termina el 15 de julio de 2019(considerando la suspensión hasta el reinicio de obra), y el plazo para la ejecución del adicional de obra 02, tiene una duración de 25 días desde el 15 de julio al 09 de agosto del 2019;

Que, por lo cual se cuantifica la ampliación de plazo 05, desde el 16 de julio hasta el 09 de agosto del 2019 con una duración de 25 días calendarios;

Que, es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra, en concordancia al artículo 169 del RLCE, ya que fue aprobado el expediente técnico del adicional deductivo vinculante N° 02 con Resolución Gerencial de Infraestructura N°084-2019-G.R.-JUNIN, de fecha 13 de Junio 2019 y **siendo autorizado su ejecución mediante la Resolución Gerencial General Regional N°149-2019-GR-JUNIN/GGR, de 04 de Julio 2019, con un plazo de ejecución de 25 días calendarios, incluido sus gastos generales;**

Que, la nueva fecha de culminación será el 09 de agosto 2019, contabilizados desde el 16 de julio al 09 de agosto de 2019;

Que, cabe aclarar que los gastos generales están incluidos en el expediente técnico del adicional N° 02, aprobado con Resolución Gerencial de Infraestructura



Gobierno Regional Junín

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



*Participando con la fuerza del pueblo*

N°084-2019-G.R.-JUNIN, de fecha 13 de junio 2019 y autorizado con Resolución Gerencial General Regional N°149-2019-GR-JUNIN/GGR, de 04 de Julio 2019;

Que, las partidas del adicional y deductivo N° 02, están referidos al mobiliario y equipamiento, cerco perimétrico colindante con la plaza principal, cerco perimétrico colindante con la I.E. Inicial, Instalaciones eléctricas en exteriores, instalaciones eléctricas para internet, losa Multiuso, jardinería y otros, conservación de losa deportiva, ubicación de árboles a sembrar, pintado del cerco perimétrico en general hacia el interior, enlucido de la viga, columnas y contra zócalo del cerco perimétrico hacia la vía principal de acceso;

Que, la causal que genera la Ampliación de plazo N° 05 es para la ejecución de la prestación adicional deductivo vinculante N° 02 que fue aprobado Resolución Gerencial de Infraestructura N° 084-2019-G.R.-JUNIN, de fecha 13 de junio 2019 y siendo autorizado su ejecución mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 149-2019-GR-JUNIN/GGR, de 04 de julio de 2019, con un plazo de ejecución de 25 días calendarios, incluidos sus gastos generales;

Por consiguiente, estando a los sustentos, justificación técnica y legal expuestos por el Inspector de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Gerencia Regional de Infraestructura es procedente aprobar la Ampliación de Plazo N° 05 por veinticinco (25) días calendario, debiendo computarse desde el 16 de julio al 09 de agosto del 2019;

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902.

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, la Ampliación de Plazo N° 05 solicitado por el Consorcio "Ejecutor Picoy", para la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. N° 30723 Exaltación de la Santa Cruz del Centro Poblado de Picoy, Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma, Región Junín"**, por un periodo de veinticinco (25) días calendario, el mismo que deberá computarse desde el 16 de julio al 09 de agosto del 2019, solicitado mediante la Carta N° 37-2019-CONSORCIO EJECUTOR PICOY.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR**, el presente Acto Administrativo al Consorcio "Ejecutor Picoy", Inspector de Obra, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
la que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

ABOG. L. WILDER HERRERA LAVADO  
GERENTE GENERAL REGIONAL

HYO. 26 JUL 2019

ABOG. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARIA GENERAL