



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 164 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 10 JUN 2016

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 526-2016-GRJ/ORAJ con fecha 09 de Junio del 2016; el Informe Técnico N° 060-2016-GRJ/GRI con fecha de recepción 08 de Junio del 2016; el Informe Técnico N° 141-2016-GRJ/GRI/SGSLO con fecha de recepción 07 de Junio del 2016; la Carta N° 120-2016-GRV, de fecha 03 de Junio del 2016; El Informe N° 026-2016-GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 27 de Mayo del 2016; La Carta: CIT-RL/010-2016, de fecha 20 de Mayo del 2016; mediante la cual el Consorcio Infraestructura Tarma, a través de su Representante Legal Sr. Edgar Huaranga Amaro, presenta a la Supervisión de Obra el sustento técnico con el cual solicita la Ampliación de plazo N° 02, de la Obra: **"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E Inicial N° 30854, Localidad de Casacoto, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma – Junín"**; y,

CONSIDERANDO:

Que, El Gobierno Regional Junín y el Consorcio Infraestructura Tarma, suscribieron el Contrato N° 021-2015-GRJ/ORAF, de fecha 09 de Febrero del 2015, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E Inicial 30854, Localidad de Casacoto, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma – Junín", por el monto total de S/. 1'152,386.20 (Un Millón Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Seis con 20/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios;

Que, mediante la Carta: CIT-RL/010-2016, de fecha 20 de Mayo del 2016, el representante legal del Consorcio Infraestructura Tarma, remite a la Entidad la solicitud de Ampliación de plazo N° 02, de la precitada obra, por treinta (30) días calendarios, invocando lo establecido en los Artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Informe N° 026-2016-GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 27 de Mayo del 2016, el Inspector de Obra, Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, comunica la procedencia de la Ampliación de plazo N° 02, por periodo de treinta y siete (37) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 120-2016-GRV, de fecha 03 de Junio del 2016, la Coordinadora de Obra - Arq. Gheimy Rosado Vergara, emite pronunciamiento sobre la solicitud de Ampliación de plazo N° 02, concluyendo en el extremo de declarar

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1561773
EXP. N°	0965667



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

procedente la referida Ampliación, por el periodo de treinta y siete (37) días calendarios según determinación concluyente de la Inspección de Obra;

Que, con Informe Técnico N° 141-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 07 de Junio del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, emite pronunciamiento aprobando la Ampliación de plazo N° 02, por un periodo de treinta y siete (37) días calendarios, a efectos de que se disponga la emisión del acto resolutive correspondiente;

Que, mediante Informe Técnico N° 060-2016-GRJ/GRI de fecha 08 de Junio del 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, emite pronunciamiento determinando aprobar la Ampliación de plazo N° 02, de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E Inicial N° 30854, Localidad de Casacoto, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma – Junín", por un periodo de treinta y siete (37) días calendarios, ello a efectos de que se emita el acto resolutive correspondiente;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el Numeral 41.6. del Artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° establece que:

"De conformidad con el Artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la Ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
- 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
- 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"*

Que, en relación a lo señalado precedentemente, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento el cual establece el procedimiento para la Ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

contratista cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;

Que, del mismo modo, el Inspector de Obra, Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, concluye declarando PROCEDENTE la segunda Ampliación de plazo de la ejecución de obra por (37) días calendarios, conforme indica en su Informe N° 026-2016-GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 27 de Mayo del 2016, lo cual es refrendado por el Coordinador de Obra, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura. Empero en menester resaltar que: *"Se advierte que el Consorcio solo ha solicitado (30) días, empero se le otorga 07 días adicionales, más de lo solicitado por el Consorcio"*;

Que, asimismo, visto los documentos emitidos por el Gerente Regional de Infraestructura, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y la Coordinadora de obra; se advierte que son documentos similares en la forma y contenido; además resultan incongruentes, dado que señalan: *"(...) que la ejecución de obra vendría retrasándose desde el 07 de diciembre del 2016 (inicio de la causal)"*; del cual se aprecia que inducen a error en la tramitación de la presente Ampliación de plazo;

Que, debe tenerse en cuenta que la verificación y análisis del expediente y del cuaderno de obra, corresponde estrictamente al área técnica de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura, bajo responsabilidad de los mismos;

Que, del mismo modo, se advierte que el Coordinador de Obra Arq. Gheimy Rosado Vergara, emitió su informe siete (07) días después del Informe de Inspector de obra; por lo que cabe señalar que este actuar, respecto al procedimiento administrativo es contrario a las normas que rigen la administración pública, en consecuencia, existe responsabilidad disciplinaria de parte del funcionario y/o servidor encargado, por no cumplir con derivar en el plazo más breve y de manera oportuna el expediente, más aun si la norma antes incoada señala los plazos para el procedimiento de ampliación;

Que, en consecuencia, contando con el Informe Legal N° 526-2016-GRJ/ORAJ con fecha 09 de Junio del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia Regional de Infraestructura, resulta PROCEDENTE aprobar la solicitud de Ampliación de plazo N° 02, de la Obra: *"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E Inicial N° 30854, Localidad de Casacoto, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma – Junín"*, a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 02, de la Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E Inicial 30854, Localidad de Casacoto, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma – Junín", solicitado por el Ing. Edgar Huaranga Amaro, representante legal del **Consortio Infraestructura Tarma**, por un periodo de treinta y siete (37) días calendarios, **contabilizado desde el 20 de Mayo al 25 de Junio del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR las copias de todos los actuados a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Sede Central, a fin que conforme a sus facultades y atribuciones, inicie con la precalificación de las presuntas faltas administrativas e identifique a los presuntos infractores en el presente caso.

ARTICULO TERCERO.- EXHORTAR una vez más, a la Gerencia Regional de Infraestructura y a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, emitir sus informes conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° de la Ley del Procedimiento General N° 27444.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, Consortio Infraestructura Tarma, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYQ

10 JUN 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL