



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 360—2017—GRJ/GRI

Huancayo, 12 OCT 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
JUNIN

VISTO:

La Carta N° 158-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 03 de Octubre del 2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, remite los expedientes de Liquidación Técnico Financiero de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo de Liquidación previa verificación de la Obra: **"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACocha Y YANACocha PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI"** CODIGO SNP N° 62283.

El Informe Técnico N° 390-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 03 de Octubre del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras del Gobierno Regional Junín, emite conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, la entidad Gobierno Regional Junín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: **"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACocha Y YANACocha PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI"** CODIGO SNIP N°62283.

Que, conforme lo establece la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la entidad debe proceder a efectuar la Liquidación Técnica Financiera de la Obra, una vez concluida, su transferencia a la Unidad Usuaria.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

G. R. I.	
REG. N°	2328 216
EXP. N°	1441203



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



Que, en conformidad al Oficio N° 208-2016-ALC/MDH, de fecha 11 de Octubre del 2016, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huasahuasi Sr. Carlos Alberto Leonardo Torres solicita al Gobierno Regional de Junín la Liquidación y Cierre de Proyecto.

Que, en conformidad a la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 119-2017-GRJ/GRI, de fecha 16 de Marzo del 2017, se aprueba la liquidación Técnica de Contrato de obra de acuerdo a Laudo Arbitral, CONTRATO N° 690-2009-GRJ/GGR de fecha 19 de noviembre de 2009 han suscrito para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN EMBALSE ALUMBRACOA Y YANACOA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI" CODIGO SNIP N° 62283. por el monto de S/ 4 317 589,94 (Cuatro millones trescientos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve con 94/100 soles) incluido IGV., El Gobierno Regional Junín y el Contratista Luima S.A. representado por el Sr. NELSON SUEROS JARAMILLO Identificado con DNI N°29568587, con el plazo de ejecución de obra 300 días calendarios, Según Resolución Gerencia Regional de Infraestructura N°150-2011-GR-JUNIN/GRI, de fecha 14/10/2011, indica en la parte resolutive "ARTICULO PRIMERO.-APROBAR, administrativamente el Expediente de liquidación Técnico Financiero de Corte de Contrato de obra..." "ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina Regional de Administración y Finanzas efectúe las acciones pertinentes para el cobro a la Empresa LUISMA S.A del saldo a Favor del Gobierno Regional Junín de S/.1,445,124.57...", Según MEMORANDO N°1214-2015-GRJ/PPR, de fecha 28 de Octubre del 2015 adjunta y hacer referencia al REPORTE N°082-2014-GRJ/PPR, de fecha 08 de Junio del 2015 en la cual el PROCURADOR PUBLICO REGIONAL ABOG. JUAN ESTEBAN HILARIO C.A.J. 694, comunica que la obra "CONSTRUCCIÓN EMBALSE ALUMBRACOA Y YANACOA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI" CODIGO SNIP N° 62283, CONCLUYE que "...el laudo tiene eficacia de una sentencia judicial con carácter de cosa juzgada y la calidad del título de ejecución, con fuerza vinculante e inmutabilidad y su obligatoriedad para la parte vencida..." "es facultad de la Entidad el cumplimiento del laudo arbitral ante la solicitud de manera directa por la parte vencedora" "la parte vencedora tiene el derecho de promover demanda por ante el órgano jurisdiccional civil la ejecución del laudo con el auxilio de la fuerza pública "el mandato ejecutivo del juez para el pago del laudo arbitral debe respetar el principio constitucional de la legalidad del presupuesto público por imperio de la regla de especialidad de la regulación..." RECOMENDACIONES:"...tiene laudo arbitral consentida por ende recomienda la ejecución de laudo arbitral debe darse cumplimiento en mérito a un mandato ejecutivo y con observancia del principio de legalidad presupuestaria, dentro de un debido proceso por ante el Poder Judicial...", de LAUDO ARBITRAL DE DERECHO ARBITRO ÚNICO: Dr. WALTHER PEDRO ASTETE NUÑEZ SECRETARIO ARBITRAL JOEL TORRES POMA, RESUELVE: "...PRIMERO.- DECLARESE INFUNDADA la excepción de Falta de Legitimidad para Obrar formulada por Luima S.A.; en consecuencia RATIFIQUESE la existencia de una relación jurídico procesal válida: DECLARAR FUNDADO el primer punto controvertido; en consecuencia, SE DECLARA la aprobación ficta de la solicitud de ampliación de plazo N°01, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL Contrato N°690-2009-GRJ/GGR - Licitación Pública N°008-2009-GRJ/CE-O, obra final del Contrato N°078-2009-MPCH,...por no haber recibido pronunciamiento oportuno del Gobierno Regional de Junín..." "TERCERO.- DECLARESE FUNDADO el segundo punto controvertido en consecuencia, se DECLARA la aprobación ficta de la solicitud de ampliación de plazo N°02, correspondiente a la ejecución de obra Contrato N° 690-2009-GRJ/GGR, ... " "CUARTO.- DECLÁRESE FUNDADO el tercer punto controvertido; en consecuencia, se DECLARA la aprobación ficta de la solicitud de ampliación de plazo N°03, correspondiente a la ejecución de obra del Contrato N°690-2009-GRJ/CE-O..." "QUINTO.- DECLARESE FUNDADO ... se DECLARA inválida y sin efecto legal la Resolución Gerencial General Regional N°014-2011-GR-JUNIN/GGR, emitida por el Gobierno Regional de Junín con fecha 23 de Febrero del 2011, por la que resuelve el Contrato N°690-2009-GRJ/GGR..." "SEXTO.- DECLARESE FUNDADO el sexto punto controvertido; en consecuencia, se ORDENA el Gobierno Regional de Junín cumpla con pagar a favor de Luima S.A. la suma





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

S/ 113,732.65.....corresponde a la valorización N°07, 08 Y 09 DE LOS MESES DE Agosto, Setiembre y Octubre de 2010 respectivamente..."**SEPTIMO.- DECLARESE FUNDADO** el cuarto punto controvertido; en consecuencia, se **DECLARA** válida la Resolución del Contrato N°690-2009-GRJ/GGR,..."**OCTAVO.- DECLARESE** que **CARECE DE OBJETO** emitir pronunciamiento respecto del séptimo punto controvertido, al tratarse de una pretensión subordinada; esto es, la eventual obligación de pago del Gobierno Regional de Junín a favor de Luima S.A., de una suma similar por el monto del Contrato N°690-2009-GRJ/GGR,..."**NOVENO.- DECLARESE INFUNDADO** el octavo punto controvertido; en consecuencia, **NO CORRESPONDE** aplicar penalidad alguna al Gobierno Regional de Junín por el atraso en su obligación de pago de las valorizaciones demandadas, por la suma ascendente a S/11,371.39,... a favor de Luima S.A."**DECIMO.- DECLARESE INFUNDADO** el noveno punto controvertido; **NO CORRESPONDE** ordenar al Gobierno Regional de Junín el pago de LUIMA S.A. del concepto de intereses moratorios generados por la dilación de pago por parte de GRJ"**DECIMO PRIMERO.- DECLARESE INFUNDADO** el décimo punto controvertido; en consecuencia, **NO CORRESPONDE** ordenar que el Gobierno Regional de Junín PAGUE LA SUMA DE S/633,177.00,...por concepto de Indemnización por daños y perjuicios" "**DECIMO SEGUNDO.- DISPONGASE** en relación al undécimo punto controvertido que. Tanto LUIMA S.A. con el GRJ, asuman en partes iguales, los gastos arbitrales. Las costas y costos generados por la tramitación del presente proceso arbitral".

Que, al REPORTE N° 1275-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, De fecha 05/04/2017, se remite la Liquidación de Financiera de obra realizada por la CPC. MARITZA DE LA CRUZ CERRÓN al Sub Director de Administración Financiera, para su conciliación Contable de Liquidación Técnico-Financiero de Obra, Con REPORTE N° 0004-2017-GRJ-OAF-CC/GIVO, De fecha 07/06/2017, el Analista Contable CPC. GLADYS ISABEL VILLALBA OLIVERA, en su calidad de Analista Contable. Remite la liquidación informando que **ES CONFORME**, con un costo de S/4, 234,340.59 Soles, Con REPORTE N°187-2017-GRJ/ORAF-OAF/CC, De fecha 08/06/2017, la **CPC. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ESTRADA**, en su calidad de **COORDINADORA CONTABLE**, da la **CONFORMIDAD DE CONCILIACIÓN CONTABLE** DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA, Con MEMORANDO N°154-2017-GRJ/ORAF/OAF, De fecha 08/06/2017, el CPC. ÁNGEL RICARDO BUJAICO MENDOZA, en su calidad de SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, remite la conformidad, revisada y analizada por la COORDINADORA CONTABLE informando en su asunto CONFORMIDAD DE CONCILIACIÓN CONTABLE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE CORTE DE OBRA, Con REPORTE N°2256-2017-GRJ-GRI/SGS-LO, de fecha 15/06/2017, se remite la liquidación de obra al JEFE DEL ORGANO DE CONTRO INSTITUCIONAL CPC. ROXANA MELINA CRISTOBAL ANTICONA a su solicitud según MEMORANDO N°377-2047-GRJ/ORCI, de fecha 31/05/2017 y MEMORANDO N°154-2017-GRJ/ORAF/OAF, de fecha 09/06/2017, Con OFICIO N°049-2017-GRJ/ORCI-AC-004-CEH, de fecha 26/09/2017, Jefe de Comisión Auditora del OCI LUIS ESPINOZA SÁNCHEZ revuelve el expediente de liquidación técnico financiero de obra el mismo según las coordinaciones para su aprobación correspondiente y posteriormente será devuelta a ORCI.

Que, en conformidad a la Carta N° 158-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 29 de Setiembre del 2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras del



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Gobierno Regional de Junín; informa según sus análisis y conclusiones los siguientes:

Visto la Liquidación Técnica Financiera de Obra con conformidad se informa que:

El Presupuesto Ejecutado de la obra según la liquidación financiera es por el Periodo: 2009, 2010 y 2011 según su liquidación técnica de obra la fecha de inicio fue 19 de Enero de 2010 y fecha de término de Obra 14 de Noviembre de 2010 (según liquidación técnica de laudo arbitral). RESPONSABLES DIRECTOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, CONTRATISTA EJECUTOR LUISMA S.A., Residente de Obra: Ing. GERARDO IRIGOYEN DIAZ CIP N° 18925, Supervisor de Obra: Ing. EDILBERTO RENE GUERRA TAQUIA CIP N° 55107, Inspector de Obra Ing. VICTOR RAUL DUEÑAS CAPCHA CIP N° 55100, Coordinador de Obra Ing. DEMETRIO GUERI BURGA SANTISTEBA CIP N° 62620 Coordinador de Obra Ing. RUBEN HUGO GARCIA ABREGU CIP N° 59790.

La Presente Liquidación de Obra se realiza en cumplimiento a la solicitud de la población a la vez el presente tiene como fin, dar cumplimiento al proceso de Liquidación Técnica Financiera para el saneamiento contable, transferencia de obra cierre ante el banco de proyectos, para su mantenimiento y/o continuidad de saldos de ejecución de obra.

La Liquidación Técnica de contrato de Obra proveniente de Laudo Arbitral de Derecho Arbitro único, conformado por el Doctor WALTER PEDRO ASTETE NUÑEZ y Secretario Arbitral JOEL TORRES POMA aprobado con RGRI N°119-2017, de fecha 16/03/2017, previa evaluación del ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO CIP N°133980; y la Liquidación Financiera por la CPC. MARITZA DE LA CRUZ CERRON, Mat. N°2146.
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.

LIQUIDACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO (RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°0021-2009-GR-JUNIN/GRI de fecha 16/03/2009).	<u>S/.4,317,799.15</u>
LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 119-2017-GR-JUNIN/GRI de fecha 16 de Marzo del 2017: Resuelve APROBAR la Liquidación Técnica del Contrato N° 690-2009-GRJ/GGR proveniente de LAUDO ARBITRAL	<u>S/.3,564,209.39</u>

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE LAUDO ARBITRAL:

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
	AUTORIZADO			
1	AUTORIZADO SEGÚN LAUDO ARBITRAL (82.09%)	S/. 2,978,411.41	S/. 565,898.17	3,544,309.58
2	Reajustes del Contrato de obra	S/. 16,722.54	S/. 3,177.28	19,899.82



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)			3,564,209.39	
PAGADO				
3	Monto total pagado de Valorizaciones	S/. 2,600,378.96	S/. 494,072.00	3,094,450.96
4	Reajustes del Contrato de obra	S/. 11,179.51	-S/. 2,124.11	-13,303.62
(B) MONTO TOTAL PAGADO (3+4)			3,081,147.35	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE VALORIZACIONES (A-B)			483,062.05	
SALDO POR AMORTIZAR				
5	ADELANTO DIRECTO	S/. 206,043.17	S/. 39,148.20	245,191.37
6	ADELANTO DE MATERIALES	S/. 674,535.75	S/. 128,161.79	802,697.54
(C) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD DE ADELANTOS POR AMORTIZAR			1,047,888.91	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD(A-B-C)			564,826.87	
7	GASTOS GENERALES AUTORIZADOS POR LAUDO ARBITRAL	S/. 82,447.50	S/. 15,665.02	98,112.52
8	GASTOS ARBITRALES AUTORIZADOS POR LAUDO ARBITRAL	S/. 17,911.76	S/. 3,403.24	21,315.00
9	CONSTATAION FISICA E INVENTARIO EN EL LUGAR DE LA OBRA	S/. 374,285.17	S/. 71,114.18	445,399.35
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ORDENADOS POR LAUDO ARBITRAL(7+8+9)			564,826.87	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/CONTRATISTA			0.00	

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

El Presupuesto Ejecutado de la obra PERIODOS 2009-2010-2011 son los siguientes:

PERIODO	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2009	259	2.6.2.3.4.2	1,727,038.00	1,727,035.98
2010	129	2.6.2.3.4.2	2,402,001.00	2,402,000.28
		2.6.2.3.4.5	102,716.00	102,715.12
2011	113	2.6.8.1.4.99.	23,907.00	2,589.21
TOTAL			4,255,662.00	4,234,340.59

DESCRIPCIÓN

TOTAL ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

CANTIDAD

S/. 4,255,662.00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO DE OBRA

S/. 4,234,340.59

DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE:

Sub Cuenta 1501.804 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 1501.080401 POR CONTRATA SON LOS SIGUIENTES:

AÑO 2009-CADENA FUNCIONAL 259

Sub Cuenta 1501.0804 Estructura Agrícola
1501.080401 Por Contrata S/. 1,727,035.98

AÑO 2010 CADENA FUNCIONAL 129

Sub Cuenta 1501.0804 Estructura Agrícola
1501.080401 Por Contrata S/. 2,402,000.28

AÑO 2009 CADENA FUNCIONAL 129

Sub Cuenta 1501.0804 Estructura Agrícola
1501.080404 Por Adm. Dir. - Servicio S/. 102,715.12



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

AÑO 2011 CADENA FUNCIONAL 113

Sub Cuenta	1501.0804	Estructura Agrícola	
	1501.080405	Por Adm. Dir. - Otros	S/. 2,589.21
TOTAL EJECUCIÓN CONTABLE			S/. 4,234,340.59

OBSERVACIÓN:

La presente Liquidación se realiza en atención a lo solicitado por la población representado por su Alcalde según documentos de referencia con el fin de dar cumplimiento al proceso de Liquidación Técnica Financiera para el saneamiento contable, transferencia de obra y cierre ante el banco de proyectos, para su mantenimiento y continuidad de saldos de ejecución de obra, a la vez se pone en conocimiento que de acuerdo a la Liquidación Técnica según Laudo Arbitral existe saldo de materiales valorizado en S/445,399.35 Soles, el cual no incluye en la parte financiera debido a que es una obra por contrata, el mismo que deberá de remitirse al Órgano de Control para su identificación de responsabilidades según corresponda.

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 390-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 03 de Octubre del 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras del Gobierno Regional Junín, después de haber verificado y evaluado, **otorga la conformidad** y solicita la aprobación mediante acto resolutivo.

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Sub Gerencia citada y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado por el Art. 74° de la Ley N° 27444 Art. 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se delega a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico – Financiero del proyecto denominado: **"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOA Y YANACOA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI"** CODIGO SNIP N° 62283, del Gobierno Regional Junín, con un gasto final de Obra de S/. 4, 234,340.59 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 59/100 SOLES), según la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de La Liquidación Técnica de Contrato fue presentada por la Empresa **LUIMA S.A.** en función al **LAUDO ARBITRAL** dictaminada de Derecho Único, conformado por el Doctor **WALTHER PEDRO ASTETE NUÑEZ** y Secretario Arbitral **JOEL TORRES POMA** por la entidad evaluada por el Ing. **Wilder Daniel LIRA**



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MOSCOSO CIP N° 133980, y la Liquidación Financiera por la **CPC. Maritza DE LA CRUZ CERRON**, Mat. N° 2146, Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: Empresa **LUIMA S.A.**, RESIDENTE Ing. **Gerardo IRIGOYEN DIAZ CIP N° 18925** y Supervisor Ing. **EDILBERTO RENE GUERRA TAQUIA CIP N° 55107**, Inspector de Obra Ing. **Víctor Raúl DUEÑAS CAPCHA CIP N° 55100**, así como los administrados del periodo de ejecución de obra.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub. Gerencia de Contabilidad, rebaje la cuenta 1501, Sub. Cuenta 0804 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, 1501.080401 POR CONTRATA:

AÑO 2009-CADENA FUNCIONAL 259

Sub Cuenta	1501.0804 Estructura Agrícola	
	1501.080401 Por Contrata	S/. 1,727,035.98

AÑO 2010 CADENA FUNCIONAL 129

Sub Cuenta	1501.0804 Estructura Agrícola	
	1501.080401 Por Contrata	S/. 2,402,000.28

AÑO 2009 CADENA FUNCIONAL 129

Sub Cuenta	1501.0804 Estructura Agrícola	
	1501.080404 Por Adm. Dir. - Servicio	S/. 102,715.12

AÑO 2011 CADENA FUNCIONAL 113

Sub Cuenta	1501.0804 Estructura Agrícola	
	1501.080405 Por Adm. Dir. - Otros	S/. 2,589.21

TOTAL EJECUCIÓN CONTABLE		S/. 4,234,340.59
---------------------------------	--	-------------------------

Corresponde a la Obra **"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOA Y YANACOA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI"** CODIGO SNIP N°62283.

ARTICULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables) y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO SEXTO.- Disponer que se derive el Expediente Original de Liquidación Técnica – Financiero del Proyecto denominado, **"CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOA Y YANACOA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI"** CODIGO SNIP N°62283, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para la custodia y trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVENCIO
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 12 OCT 2017

Abog. A. Antonieta Vidatón Robles
SECRETARIA GENERAL