



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº **117** -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 16 MAY 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

### VISTO:

El Informe Legal Ampliatorio N° 418-2016-GRJ/ORAJ de fecha 12 de Mayo del 2016; el Informe Legal N° 390-2016-GRJ/ORAJ de fecha 04 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 018-2016-GRJ-GRI de fecha 26 de Abril del 2016; el Informe Técnico N° 076-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 25 de Abril del 2016; la Carta N° 068-2016-CO-MATM de fecha 25 de Abril del 2016; el Informe Técnico N° 017-2016-GRJ/GRI/SGSLO/JOF de fecha 20 de Abril del 2016, la Carta N° 089-2016/GH-A&S-GG con fecha de recepción 13 de Abril del 2016, mediante la cual el Consorcio Pacífico, presenta al Inspector de Obra el sustento técnico de la Ampliación de Plazo N° 17, de la Obra: **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Mazamari – Microred – Mazamari - – Región Junín"**; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Pacífico, suscribieron el Contrato N° 001-2013-GRJ/CEO-O, de fecha 12 de Junio del 2013, con el objeto de ejecutar la Obra: **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Mazamari – Microred – Mazamari – Región Junín"**, por un monto total de S/. 6'347,167.91 (Seis Millones Trescientos cuarenta y siete Mil Ciento sesenta y siete con 91/100 soles) por el sistema de contratación a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de Ciento Veinte (120) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 089-2016/GH-A&S-GG, con fecha de recepción 13 de Abril del 2016, presentado por el representante legal del Consorcio Pacífico adjunta el Informe sustentatorio, al Arq. Jorge Montalvo Solano - Residente de Obra, sustenta la solicitud de Ampliación de plazo N° 17, de la obra precitada, por un periodo de setenta (70) días calendarios, en mérito al atraso o paralizaciones causas no atribuibles al contratista, el cual se ubica dentro de la causal prevista en el numeral 1) del Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Informe Técnico N° 017-2016-GRJ-GRI/SGSLO/JOF de fecha 20 de Abril del 2016 y en referencia al informe sustentatorio, el Arq. Jorge Ordoñez Flores, Inspector de Obra, sobre el pedido de ampliación de plazo N° 17, solicitado por el Residente de Obra, luego de realizar una evaluación integral de los



GERENCIA GENERAL	
DOC. Nº	152.8046
EXP. Nº	1034620



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

documentos que forman parte del expediente administrativo, considera procedente la aprobación de la Ampliación Parcial de Plazo N° 17, por (70) días calendarios, la cual modificará la fecha de culminación de obra al 01 de Julio del 2016;

Que, mediante Carta N° 068-2016-CO-MATM de fecha 25 de Abril del 2016, el Ing. Marco Torres Melgar - Coordinador de Obra, después de evaluar los documentos que forman parte del expediente administrativo, opina que se debe aprobar la Ampliación de Plazo N° 17, por un periodo de setenta (70) días calendarios, en mérito a atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista;

Que, con Informe Técnico N° 076-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 25 de Abril del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 17, presentado por el Residente de Obra, luego de realizar una evaluación de los documentos que forman parte del expediente administrativo, otorga la conformidad para la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 17, por un periodo de (70) días calendarios;

Que, mediante Informe Técnico N° 018-2016-GRJ-GRI de fecha 26 de Abril del 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, sobre el pedido de Ampliación de plazo N° 17, presentado por el Residente de Obra, luego de realizar un análisis exhaustivo de los documentos que forman parte del expediente administrativo, otorga la conformidad para la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 17, por un periodo de (70) días calendarios;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6 del artículo 41° establece:

*"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

*"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

1. *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento, el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;

Que, consecuentemente se observa copias del cuaderno de obra en el cual el Residente e Inspector de Obra anotan en los asientos las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación de plazo de obra, siendo en el presente caso la causal de ampliación de plazo no atribuible al contratista ya que la causal invocada por el contratista está referida a la autorización por parte del Concesionario para la ejecución de las obras eléctricas de acuerdo a la Resolución Directoral del Ministerio de Energía y Minas N° 018-2002-EM/DGE por lo que es necesario contar con la aprobación de puntos de diseño, sistema de utilización e inicio de obras por parte de Electrocentro S.A. Empresa ante la que la Municipalidad Distrital de Mazamari, ha realizado el trámite que a la fecha no tiene respuesta, por lo que la solicitud es considerada como una ampliación parcial, debido a que la fecha de culminación de la causal es incierta, lo cual generó que las partidas programadas se retrasen y se vean afectadas (ruta crítica); siendo en el Asiento N° 874 de fecha 16 de Marzo del 2016, en el que el Residente de obra realiza la última anotación en la que culmina la causal mencionada;

Que, de autos se puede apreciar que el Residente de Obra adjunta el cronograma de obra, copias del cuaderno de obra, y en mérito a lo señalado en los considerandos anteriores, queda acreditado las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo por el periodo de setenta (70) días calendarios, cumpliendo con las condiciones previstas en el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, visto el Informe Técnico N° 18-2016-GRJ/GRI emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, el Informe Técnico N° 76-2016-GRJ/GRI-SGSLO emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; se advierte que son documentos similares en la forma y contenido; existiendo responsabilidad administrativa técnica por la falta y deficiente motivación, solicitando una vez más





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

la diligencia y cumplimiento de sus funciones de dicha oficina, deslindándose su responsabilidad por las causales mencionadas;

Que, es de menester advertir que durante el procedimiento de evaluación del presente expediente, a la fecha se han dilatado innecesariamente el procedimiento, dado que la presente solicitud de Ampliación de plazo N° 17 es presentada por el representante legal del Consorcio Pacifico, el día 13 de Abril del 2016, por lo que de acuerdo al Artículo 201° del RLCE se debe de computar 14 días calendarios para la notificación al Contratista, y sumarse 01 día hábil considerando el término de la distancia –establecido en la Resolución Administrativa N° 288-2015-CE-PJ, Reglamento de Plazos de Términos de la Distancia y Cuadro General de términos de la distancia- estando a ello, se precisa que hasta el día 04 de Mayo del presente año se debió tramitar la presente Ampliación de plazo;

Que, respecto a lo señalado en el precitado considerando, cabe señalar que este actuar, respecto al procedimiento administrativo es contrario a las normas que rigen la administración pública, en consecuencia, existe responsabilidad disciplinaria de parte del funcionario y/o servidor encargado, por no cumplir con derivar en el plazo más breve y de manera oportuna el expediente, conforme lo prescribe el Artículo 131° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que, debe remitirse copias de todos los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Sede Regional, a fin que conforme a sus funciones y atribuciones, precalifique las presuntas faltas y deslinde responsabilidad por la demora en la tramitación de la presente Ampliación de plazo;

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos y contando con el Informe Legal Ampliatorio N° 418-2016-GRJ/ORAJ e Informe Legal N° 390-2016-GRJ/ORAJ, además de los Informes técnicos emitidos por el Inspector de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR el pedido de Ampliación de plazo de obra N° 17, de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Mazamari – Microred – Mazamari – Región Junín", presentado por el Arq. Jorge Montalvo Solano en su condición de Residente de Obra, por un periodo de setenta (70) días calendarios, contabilizado a partir del 23 de Abril al 01 de Julio del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales, a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando el visado del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica,







"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 17, de la obra "**Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Mazamari – Microred – Mazamari – Región Junín**", presentado por el Sr. Hamilton Escudero Escudero, en representación del **Consorcio Pacífico**, por un periodo de setenta (70) días calendarios, contabilizado a partir del **23 de Abril al 01 de Julio del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR** copias de todos los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Sede Regional, a fin que conforme a sus funciones y atribuciones, precalifique las presuntas faltas y deslinde responsabilidad de parte del funcionario y/o servidor que incumplió con derivar y tramitar en el plazo más breve y de manera oportuna, el expediente relacionado a la presente Ampliación de plazo.

**ARTICULO TERCERO.- EXHORTAR** una vez más, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a la Gerencia de Infraestructura, más diligencia en el cumplimiento de sus funciones y emitir sus documentos de manera clara y precisa, respetando las características que contiene un informe.

**ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR** copia de la presente Resolución, al Consorcio Pacífico, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 17 MAY 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL