

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 388 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 14 NOV 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

La Carta N° 116-2016 / R & S Asociados S.R.L. de fecha de recepción 27 de octubre de 2016, por la cual la empresa R & S Asociados S.R.L., solicita la ampliación de plazo N° 07 para la ejecución de la obra: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación del Nivel Primario y Secundario en la I.E. Leoncio Prado Gutiérrez, Centro Poblado Miricharo, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo - Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y la Empresa R & S Asociados S.R.L., suscribieron el Contrato N° 026-2016-GRJ/GGR de fecha 09 de febrero del 2016, para la ejecución de la obra: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación del Nivel Primario y Secundario en la I.E. Leoncio Prado Gutiérrez Centro Poblado Miricharo, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo - Junín", por el monto económico ascendente a la suma de S/. 5'199,000.00 (Cinco Millones Ciento Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), bajo el sistema de contratación a suma alzada y con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, mediante la Carta N° 116-2016 / R & S ASOCIADOS S.R.L. de fecha de recepción 27 de octubre del 2016, la empresa R & S ASOCIADOS S.R.L., presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por treinta y uno (31) días calendario argumentando como causal de ampliación de plazo la omisión y demora de la Entidad en pronunciarse respecto del adicional y deductivo de obra N° 01, amparándose en el numeral 4 del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias;

Que, a través de la Carta N° 040-2016-CONSORCIO MIRICHARO, de fecha 31 de octubre del 2016, el Consorcio Miricharo, presenta su Informe N° 17-2016-JATM, a través del cual sustenta y justifica las razones técnicas y legales que respaldan la solicitud de ampliación de plazo, concluyendo que la ampliación de plazo N° 07 por treinta y uno (31) días calendario, debe ser declarada procedente, según el calendario programado de ejecución de partidas. El supervisor de obra señala que, la aprobación del expediente de adicional y deductivo de obra N° 01 supera la

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1770614
EXP. N°	1201329




Gerencia General Regional



afectación de ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, más aún cuando el plazo contractual ha fenecido; además indica que la obra estuvo paralizada a partir del 18 de setiembre de 2016 hasta el 27 de octubre de 2016, debido a que las partidas contempladas en el expediente de adicional y deductivo de obra son primordiales para la ejecución de partidas subsecuentes como las canaletas pluviales, piso de cemento pulido en patios primario y secundario, adoquinado de área de recepción, cerco perimétrico e instalaciones sanitarias exteriores;



Que, por la Carta N° 298-2016-CO-RAR de fecha 09 de noviembre de 2016, el coordinador de obra, emite opinión técnica de procedencia de la ampliación de plazo N° 07 por treinta y uno (31) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, señalando que los hechos invocados por el contratista están referidos a eventos que afectaron la ruta crítica, y de acuerdo al calendario programado de ejecución de partidas afectaron a las partidas contempladas en el expediente de adicional deductivo N° 01, lo que acumula veinticinco (25) días calendario, y los seis (6) días calendario pendientes por ejecutar producto de la paralización de obra;



Que, a través del Informe N° 123-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 09 de noviembre de 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, recomienda aprobar la ampliación de plazo N° 07 por treinta y uno (31) días, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, indicando los hechos que originan la ampliación de plazo están referidos a eventos que afectaron la ruta crítica;



Que, mediante el Informe Técnico N° 170-2016-GRJ-GRI de fecha 10 de noviembre de 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, considerando los informes técnicos precedidos, emite opinión de pronunciamiento favorable de la ampliación de plazo N° 07 por treinta y uno (31) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales;



Que, a través del Informe Legal N° 1073-2016-GRJ/ORAJ de fecha 10 de noviembre de 2016, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal concluyendo que se declare procedente la ampliación de plazo N° 07 por treinta y uno (31) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y sus modificatorias, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";



Gerencia General Regional



Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, en el artículo 200, dispone que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
2. *Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
3. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
4. *Cuando se aprueba la prestación adicional de obra";*

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 201° del Reglamento, el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del residente de obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En ese contexto legal, dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor de obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;

Que, de los actuados del presente caso, se observa copias del cuaderno de obra en el cual el residente y supervisor de obra anotan en los asientos del cuaderno de obra las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación de plazo de obra N° 07. Se observa que el hecho de la aprobación del adicional y deductivo de obra N° 01 mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 520-2016-GRJ/GR pone fin a la causal de ampliación de plazo, el cual ha sido registrado en el cuaderno de obra según se advierte de los asientos N°s 292, 293, 294, 295, 296, 298, 300, 301, siendo esta última de fecha 28 de octubre de 2016, por la cual se da cuenta del reinicio de obra en razón que la causal de la ampliación de plazo ha finalizado;

Que, sobre las demás condiciones previstas en el artículo 201° del Reglamento referido, se advierte la siguiente documentación: copias de las anotaciones respectivas del cuaderno de obra, copia del cronograma Gantt, documento de renuncia de los mayores gastos generales, entre otros. Por lo que en mérito a lo señalado en los párrafos anteriores, quedan acreditadas las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo N° 07 por el periodo de treinta y uno (31) días calendario cumpliendo con las condiciones previstas en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;



Gerencia General Regional



Que, estando a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 07 por treinta y uno (31) días calendario al Contrato N° 026-2016-GRJ/GGR de fecha 09 de febrero del 2016, para la ejecución de la obra: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación del Nivel Primario y Secundario en la I.E. Leoncio Prado Gutiérrez Centro Poblado Miricharo, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo - Junín", sin el reconocimiento de los mayores gastos generales;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación de plazo N° 07 por treinta y uno (31) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales al Contrato N° 026-2016-GRJ/GGR de fecha 09 de febrero del 2016, para la ejecución de la obra: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación del Nivel Primario y Secundario en la I.E. Leoncio Prado Gutiérrez Centro Poblado Miricharo, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo - Junín", contabilizada a partir del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2016, solicitada por la empresa R & S Asociados S.R.L. mediante la Carta N° 116-2016 / R & S ASOCIADOS S.R.L. de fecha 27 de octubre de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución a la empresa R & S Asociados S.R.L., al Consorcio Miricharo, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

14 NOV 2016

Abog. A. Antonieta Vidari Robles
SECRETARIA GENERAL