

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° ~~389~~ -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 14 NOV 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

La Carta N° 100-2016/CCII de fecha 26 de octubre de 2016, por la cual el Consorcio El Carmen II solicita a la Entidad la ampliación de plazo N° 04 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo, Región Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio El Carmen II, suscribieron el Contrato N° 781-2014-GRJ/ORAF de fecha 19 de diciembre de 2014, con el objeto de ejecutar la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo, Región Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 153'744,525.52 (Ciento Cincuenta y Tres Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Veinticinco con 52/100 Soles), por el sistema de contratación a suma alzada y a todo costo, con un plazo primigenio de ejecución de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario;

Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 177-2016-GRJ/GGR de fecha 16 de junio de 2016, se otorgó la solicitud de ampliación de plazo N° 02, siendo la fecha de culminación de obra hasta el 27 de julio de 2017;

Que, a través de la Carta N° 100-2016/CCII de fecha 26 de octubre de 2016, el Consorcio El Carmen II, presenta la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 04 por un periodo de setenta y tres (73) días calendario, por la causal contemplada en el numeral 1) del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF. El contratista, fundamenta los hechos que motivan la ampliación de plazo, argumentando que:

"La firma de la adenda N° 200 al Contrato de Obra N° 781-2014-GRJ/ORAF, nos indica los lineamientos para la presentación del expediente adicional y deductivo vinculante por cambio de ubicación del proyecto, originándose así la necesidad de la elaboración de dicho expediente, y también la imposibilidad de ejecución de los trabajos de obra. La elaboración de dicho expediente adicional y deductivo vinculante se define en un plazo neto de 60 días calendario, no tomando en cuenta los plazos de revisiones y levantamiento

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1772452
EXP. N°	1203283



Gerencia General Regional



de observaciones, en los cuales existe incertidumbre no teniendo fecha exacta para la aprobación definitiva del expediente.

El 22 de junio del 2016, mediante Carta N° 047-2016-CHECH/JEUCH, la supervisión remite a la Entidad el primer entregable del expediente de la prestación adicional y deductivo vinculante, con opinión favorable y recomienda su aprobación por parte del Gobierno Regional Junín.

El día 12 de octubre de 2016, mediante Carta N° 083-2016-CHEC/JEUCH, la supervisión remite al Consorcio El Carmen II, la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 288-2016-G.R.-JUNIN/GRI donde resuelve aprobar el expediente de adicional y deductivo vinculante (entregable N° 01) del proyecto, el cual queda confirmado en el asiento N° 400 del cuaderno de obra.

Por el motivo expuesto se solicita la ampliación de plazo parcial N° 04 por 73 días calendario quedando la causal abierta hasta definir el tiempo exacto en que se apruebe en forma definitiva la totalidad de los expedientes adicional y deductivo de los entregables.

La afectación de la ruta crítica de la programación vigente durante el periodo de la causal, abierta adecuación de expediente técnico por cambio de ubicación de obra, es de 73 días calendario”;

Que, mediante la Carta N° 093-2016-CHEC/JEUCH de fecha 02 de noviembre de 2016, el jefe de supervisión de obra, emite opinión concluyendo que se apruebe el pedido de ampliación de plazo parcial N° 04 por un periodo de setenta y tres (73) días calendario. El supervisor de obra, explica que la afectación de las actividades de obra de la ruta crítica, relacionada al expediente entregable N° 01, se da por la demora de aprobación y autorización de este expediente por parte de la Entidad; la afectación de la ejecución de la obra en su ruta crítica se da desde el inicio contractual del 04 de diciembre de 2015, hasta la fecha de recepción física y en su totalidad de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 288-2016-G.R.-JUNIN que resuelve aprobar el expediente del adicional y deductivo vinculante entregable N° 01 que fue el 12 de octubre de 2016; asimismo considera la causal abierta la elaboración del expediente de prestación adicional y deductivo vinculante por cambio de ubicación de proyecto que será insertada en el cronograma siguiente que cuantifica setenta y tres (73) días:

“Elaboración de expediente de la prestación adicional y deductivo vinculante:

Fecha de inicio: 01 de agosto de 2016

Fecha de término parcial: 12 de octubre de 2016

Duración: 73 días”

Que, el coordinador de obra, mediante la Carta N° 1001 y 1013-2016-ARQ.MEV de fecha 04 y 09 de noviembre de 2016, emite pronunciamiento técnico favorable, concluyendo que se apruebe la ampliación de plazo parcial N° 04 por setenta y tres (73) días, en razón del tiempo tomado por la Entidad para la aprobación del expediente adicional y deductivo vinculante del entregable N° 01 del proyecto referido, indica el coordinador de obra que el plazo se contabiliza del 24 de julio de 2017 al 04 de octubre de 2017, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales;



Gerencia General Regional



Que, mediante los Informes Técnicos N°s 325 y 329-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de noviembre y 09 de noviembre de 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluye que se apruebe la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 04 por setenta y tres (73) días, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, contado el plazo del 24 de julio de 2017 al 04 de octubre de 2017, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, siendo la causal la demora en la aprobación del expediente adicional y deductivo vinculante del entregable N° 01 del proyecto;

Que, por los Informe Técnicos N°s 169 y 171-2016-GRJ/GRI de fechas 04 y 10 de noviembre de 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, considerando los informes técnicos precedidos, emite opinión de pronunciamiento favorable de la ampliación de plazo parcial N° 04 por setenta y tres (73) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales;

Que, a través del Informe Legal N° 1075-2016-GRJ/ORAJ de fecha 11 de noviembre de 2016, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal concluyendo que se declare procedente la ampliación de plazo parcial N° 04 por setenta y tres (72) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, quedando como nueva fecha de culminación de obra el 04 de octubre de 2017;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y sus modificatorias, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, en el artículo 200, dispone que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
2. *Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
3. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
4. *Cuando se aprueba la prestación adicional de obra";*



Gerencia General Regional



Que, asimismo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 201, dispone:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. (...)"



Que, sobre lo expuesto precedentemente, debemos tener en cuenta que la ampliación de plazo de obra ha sido solicitada por el Consorcio El Carmen II, dentro del periodo contemplado en el artículo 201 del Reglamento citado, donde señala la causal que la origina, siendo en el presente caso una causal no atribuible al contratista. Del mismo modo, se tiene en cuenta que en caso el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual la solicitud se efectuará antes de su vencimiento, siendo que, el contratista ha presentado su expediente de ampliación de plazo dentro del plazo previsto por ley; asimismo, se advierte que el último asiento del cuaderno de obra es el N° 404 de fecha 12 de octubre de 2016 y que la solicitud de ampliación de plazo es de fecha 26 de octubre de 2016, estando dentro de los quince (15) días calendario del hecho invocado;



Que, se advierte que la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 04 por setenta y tres (73) días calendario, cumple con los requisitos de forma previstos en la normativa de contrataciones del Estado, asimismo, considerando lo vertido por el supervisor de obra, la causal invocada por el contratista: demora en la aprobación de la prestación adicional y deductivo – entregable N° 1 del proyecto, ha afectado la ruta crítica, sustentado técnicamente la cuantificación de la ampliación de plazo referida. El contratista adjunta la documentación sustentatoria de la ampliación de plazo parcial referida, la cual se ampara legalmente en el numeral 1) del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias;



Que, estando a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde aprobar la ampliación de plazo de plazo parcial N° 04 por setenta y tres (73) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, al Contrato N° 781-2014-GRJ/ORAF de fecha 19 de diciembre de 2014, con el objeto de ejecutar la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo, Región Junín",



Gerencia General Regional



Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación de plazo parcial N° 04 por setenta y tres (73) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, al Contrato N° 781-2014-GRJ/ORAF de fecha 19 de diciembre de 2014, con el objeto de ejecutar la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo, Región Junín", contabilizada a partir del 24 de julio de 2017 al 04 de octubre de 2017, presentada por el Consorcio El Carmen II, mediante la Carta N° 100-2016/CCII de fecha 26 de octubre de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al Consorcio El Carmen II, al Consorcio Hospitalario El Carmen, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Organos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER XABIER SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 15 NOV 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Ruelas
SECRETARIA GENERAL