



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 169 -2016-GRJ/GGR

Huancayo. 10 JUN 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 510-2016-GRJ/ORAJ de fecha 03 de Junio del 2016; el Informe N° 22-2016-GRJ/GRI de fecha 31 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 131-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de Mayo del 2016; la Carta N° 292-2016-JZA, de fecha 27 de Mayo del 2016; la Carta N° 077-2016-SO-ECO de fecha 16 de Mayo del 2016, mediante la cual la Supervisión de Obra, remite a la Sub Gerencia Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Reporte N° 008-2016-GRJ/GRI/SGO-JOCR/RO, respecto a la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 02, de la Obra: **"Mejoramiento de las Calles del Sector 1 del C.P. Ciudad satélite, distrito de Perené – Chanchamayo - Junín"**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la Obra: **"Mejoramiento de las Calles del Sector 1 del C.P. Ciudad satélite, distrito de Perené – Chanchamayo - Junín"**, por un presupuesto total de S/. 5'026,092.31 (cinco Millones veintiséis Mil noventa y dos con 31/100 nuevos soles), por la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante Carta N° 077-2016-SO-ECO de fecha 16 de Mayo del 2016, la Supervisión de Obra, remite a la Sub Gerencia Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Reporte N° 008-2016-GRJ/GRI/SGO-JOCR/RO, respecto a la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 02. de la precitada obra, aclarando que no necesita ampliación de presupuesto;

Que, con Informe Técnico N° 131-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de Mayo del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, opina favorable y considera procedente la aprobación de la solicitud Ampliación de plazo N° 02, por un plazo de (23) días y recomienda su aprobación mediante acto Resolutivo respectivo;

Que, mediante Informe N° 22-2016-GRJ/GRI de fecha 31 de Mayo del 2016, la Gerencia Regional de Infraestructura se dirige a la Gerencia Regional de Infraestructura, respecto a la solicitud de Ampliación de plazo N° 02, de la Obra: **"Mejoramiento de las Calles del Sector 1 del C.P. Ciudad satélite, distrito de Perené"**

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1563153
EXP. N°	1056257



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

– Chanchamayo - Junín" presentado por el Residente de Obra; después de haber analizado los documentos que obran en autos, opina favorable y considera procedente la aprobación de la referida Ampliación, mediante la emisión del acto Resolutivo correspondiente;

Que, sobre el particular, el numeral 5) del artículo 1º de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG-NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - establece:

"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará; la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra".

Que, La Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el segundo párrafo del numeral 6.5.4., señala lo siguiente:

"Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

Requisitos

- Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor;
- Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;
- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados (...)

b. Procedimiento

- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.

(...)"





"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

- La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras previo informe del Coordinador de obra, elevará su informe con opinión a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales.

Que, visto la copia del cuaderno de obra, que obran en autos, en el asiento del cuaderno de obra N° 309, podemos advertir que la Residente de obra, señala la necesidad de poder ampliar el plazo de ejecución de obra para poder concluir con las partidas que faltan ejecutar y cumplir con las metas establecidas en el expediente técnico. Asimismo, es necesario la Ampliación de plazo, por haberse aprobado el adicional y deductivo vinculante con incidencia 0.00 %;

Que, del mismo modo, la Supervisor de Obra Ing. Elizabeth Cabezas Onofrio, concluye declarando procedente la segunda ampliación de plazo de la ejecución de obra por (23) días calendarios, conforme indica en su Carta N° Carta N° 077-2016-SO-ECO, de fecha 16 de Mayo del 2016, lo cual es refrendado por el Coordinador de Obra, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura. Empero en menester resaltar que visto los informes técnicos del personal antes mencionada, se advierte que mencionan la Ley de contrataciones del Estado como norma supletoria, lo cual resulta improcedente por cuanto es de aplicación exclusiva la Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, además que dichos profesionales no desarrollan expresamente la causal mediante la cual aprueban la ampliación de obra N° 02; téngase en cuenta que la verificación tanto del cuaderno de obras y del análisis del acta corresponde estrictamente al área técnica de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura, bajo responsabilidad de los mismos;

Que, la solicitud de Ampliación de plazo fue presentado a la Institución el 16 de Mayo del 2016, empero ha sido remitido a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica con fecha 31 de Mayo del 2016 (es decir después de quince días), encontrándose fuera de plazo establecido por la Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, de lo cual se advierte que se ha venido dilatando innecesariamente el expediente; dado que el Coordinador de Obra Ing. Johan Zavaleta Acevedo, emitió su informe once días después; por lo que cabe señalar que este actuar, respecto al procedimiento administrativo es contrario a las normas que rigen la administración pública, en consecuencia, existe responsabilidad disciplinaria de parte del funcionario y/o servidor encargado, por no cumplir con derivar en el plazo más breve y de manera oportuna el expediente, más aun si la Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, señala los plazos para el procedimiento de ampliación;

Que, asimismo, visto el Informe N° 22-2016-GRJ/GRI emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, y el Informe Técnico N° 131-2016-GRJ/GRI/SGSLO emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; se advierte que son documentos similares en la forma y contenido; siendo incongruentes e imprecisos dichos informes ya que conforme al MOF es función de ambas oficinas



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

supervisar y analizar técnicamente y consecuentemente emitir un informe claro y preciso por lo que se deslinda responsabilidad administrativa por el deficiente cumplimiento de sus funciones; exhortándose una vez más la diligencia y cumplimiento de sus funciones de dichas oficinas;

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos precedentemente, en virtud a lo dispuesto en la Directiva N° 005 - 2009 - GR-JUNIN, contando con el Informe Legal N° 510-2016-GRJ/ORAJ de fecha 03 de Junio del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR la Ampliación de Plazo N° 02, de la obra "Mejoramiento de las Calles del Sector 1 del C.P. Ciudad satélite, distrito de Perené - Chanchamayo - Junín", solicitado por el Ing. José Oscar Condori Rivera, Residente de Obra, por un periodo de veintitrés (23) días calendarios, teniendo como fecha de inicio el 08 de Junio del 2016 al 30 de Junio del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando el visado del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 02, de la obra "Mejoramiento de las Calles del Sector 1 del C.P. Ciudad satélite, distrito de Perené - Chanchamayo - Junín", solicitado por el Ing. José Oscar Condori Rivera, Residente de Obra, por un periodo de veintitrés (23) días calendarios, modificándose la fecha de inicio de Ampliación del 08 de Junio del 2016 al 30 de Junio del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales, conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copias de todos los actuados, a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Sede Central, a fin que conforme a sus facultades y atribuciones, precalifique las presuntas faltas y deslinda responsabilidad administrativa del Coordinador de Obra Ing. Johan Zavaleta Acevedo, por el incumplimiento de funciones, por dilatar la tramitación de la presente Ampliación de plazo, debiéndose tener en cuenta que en



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"


los casos que el personal cuente con Contrato Civil por la modalidad de terceros, previo requerimiento de un Informe emitido por la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y del área usuaria, se determinara la responsabilidad.

ARTICULO TERCERO.- RECOMENDAR una vez más a la Gerencia Regional de Infraestructura y a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, ser más diligente y dar cumplimiento de sus funciones y emitir sus informes conforme lo establece el Artículo 173° de la Ley N° 27444.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, al Residente de Obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN


Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 10 JUN 2016


Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL

