



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° **211** 2016 -GRJ/GRI
Huancayo, 3 1 AGO 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

La Carta N° 0156-2016-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 16 de Agosto del 2016, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL ESCOLARIZADA N°30805 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN"**; CODIGO SNIP N° 266232.

El Informe Técnico N° 218-2016-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 18 de Agosto del 2016, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, emite conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó. **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL ESCOLARIZADA N°30805 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN"**; CODIGO SNIP N° 266232.

Que, mediante el CONTRATO N° 149-2015-GRJ/GGR, de fecha 20 de Agosto del 2015, realizan la contratación de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL ESCOLARIZADA N° 30805 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE ,PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN"** CODIGO SNIP N° 266232, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte el CONSORCIO ZOTANI, debidamente representado por su

G. R. I	
REG N°	1660961
EXP N°	1133211



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

representante común la Sra. Evelyn Dinora QUINTANILLA GUTARRA, CONSORCIO ZOTANI conformado por la Empresa CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L. la Empresa LAUNAZ CONTRATISTAS GENERALES SRL, la Empresa RAMIRO QUINTANILLA Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Empresa ALVANE INGENIEROS S.A.C. Firman el CONTRATO, por el monto contractual de S/. 1, 134,007.06 Soles, por el sistema a suma alzada, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios.

Que, según Acta de Recepción de Obra Conformado en RGRI N°023-2016-GRJ/GRI de fecha 04 de Febrero del 2016, precedido por: Presidente: Arq. Jorge ORDOÑEZ FLORES, Miembro: Arq. Raúl ALCARRAZ RICARDI, Miembro: Ing. Gustavo Adolfo RECUAY ZAMUDIO; en representación del CONSORCIO ZOTANI el Representante Legal Sra. Evelyn Dinora QUINTANILLA GUTARRA y el Residente de Obra Arq. Nahuin ZEVALLOS CANDIA y el Supervisor de Obra Ing. Gustavo Adolfo RECUAY ZAMUDIO del CONSORCIO JC; recibieron la Obra el 14 de Abril del 2016.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece:

"(...) El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará el contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguiente.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver".



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, en conformidad a la Carta N° 0156-2016-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 16 de Agosto del 2016, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín; informa que la Liquidación de Contrato de Obra denominado: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL ESCOLARIZADA N° 30805 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN"** CODIGO SNIP N° 266232, fue presentado por el representante legal Sra. Evelyn Dinora QUINTANILLA GUTARRA, liquidación debidamente firmado por la representante legal, residente, supervisor de obra y evaluado por el **Ing. Wilder Daniel LIRA MOSCOSO CIP N°133980** el mismo con el resumen, antecedentes, análisis y conclusiones siguientes:

ANTECEDENTES:

- Según CONTRATO N°149-2015-GRJ/GGR, de fecha 20/08/15, realizan la contratación de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL ESCOLARIZADA N°30805 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN"** CODGO SNIP N°266232, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte el CONSORCIO ZOTANI, debidamente representado por su representante común la Sra. EVELYN DINORA QUINTANILLA GUTARRA, CONSORCIO ZOTANI conformado por la Empresa CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L., la Empresa LAUNAZ CONTRATISTAS GENERALES SRL., la Empresa RAMIRO QUINTANILLA Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Empresa ALVANE INGENIEROS S.A.C. firman el CONTRATO, por el monto contractual de S/. 1, 134,007.06 Soles, por el sistema a suma alzada, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios.
- Según Acta de Recepción de Obra (en base a la **RGRI N°023-2016-GRJ/GRI, de fecha 04/02/16**), conformado por los siguientes como: Presidente: Arq. JORGE ORDÓÑEZ FLORES, Miembro: Arq. RAUL ALCARRAZ RICALDI, Miembro: Ing. GUSTAVO ADOLFO RECUAY ZAMUDIO; en representación del CONSORCIO ZOTANI el Representante Legal (Sra. EVELYN DINORA QUINTANILLA GUTARRA) y el Residente de Obra (Arq. NAHUIN ZEVALLOS CANDIA) y el Supervisor de Obra (Ing. GUSTAVO ADOLFO RECUAY ZAMUDIO) del CONSORCIO JC ;receptionaron la Obra el 14 de Abril del 2016.
- Con CARTA N°-0015-2016-CONSORCIO ZOTANI-RL/E.D.Q.G, De fecha 13/06/15, el contratista **CONSORCIO ZOTANI** entrega la LIQUIDACION TECNICA –FINANCIERA a la Entidad.
- Con CARTA N°1132-2016-GRJ/GRI/SGSLO, De fecha 14/06/16. El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (Ing. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA), notifica al Contratista de ejecución de Obra-CONSORCIO ZOTANI respecto a la LIQUIDACION presentada con carencia de requisitos formales y adolece de firma legal.
- Con CARTA N°-0016-2016-CONSORCIO ZOTANI-RL/E.D.Q.G, De fecha 22/06/16, el representante legal del CONSORCIO ZOTANI (Sra. EVELYN D. QUINTANILLA GUTARRA); presenta el levantamiento de observaciones de Liquidación Técnica y financiera.
- Con CARTA N°090-2016/WDLM, De fecha 02/08/16., el Ing. Civil **Wilder D. Lira Moscoso (Liquidador –evaluador técnico de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras)** ; observa la Liquidación de Obra mencionando que el CONSORCIO ZOTANI solicita un saldo a favor por el valor de S/. 30,856.67; lo cual haciendo el cálculo se concluye que el saldo a favor real del contratista ejecutor de la obra CONSORCIO ZOTANI es por el monto de S/. 28,496.67 soles.
- Con CARTA N°141-2016-GRJ/GRI/SGSLO/MRC, De fecha 03/08/16, la Responsable de Liquidación de Obras (CPC.MAGDALENA ROMERO CABRERA) remite el pronunciamiento de evaluador técnico de la Entidad (Ing. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO); con un saldo a favor del CONSORCIO ZOTANI por el monto de S/. 28,496.67 soles.
- Con CARTA N°1894-2016-GRJ/GRI/SGSLO, De 03/08/16, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (Ing. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA), menciona la conformidad a la liquidación de obra presentado por el CONSORCIO ZOTANI por el monto de S/. 28,496.67 soles.
- Con CARTA N°-0018-2016-CONSORCIO ZOTANI-RL/E.D.Q.G.; el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (Ing. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA), el CONSORCIO ZOTANI informa al Supervisor de Obra que se requiere de su firma en la Liquidación de Obra.
- Con CARTA N°011-2016-CCJ, De fecha 05/08/16; el representante legal de la Supervisión CONSORCIO JC (Sr. Julio Cesar Caballeros Finguiz) presenta la liquidación de Obra firmada dando así la CONFORMIDAD, de la liquidación presentada por el CONSORCIO ZOTANI.





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

- Con CARTA N°-0017-2016-CONSORCIO ZOTANI-RL/E.D.Q.G. De fecha 05/08/16; el CONSORCIO ZOTANI se pronuncia a través de su representante legal la Sra. EVELYN D. QUINTANILLA GUTARRA; aceptando la el saldo a favor calculado por el evaluador técnico de la Entidad (Ing. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO) por el monto de S/. 28,496.67 soles, muy aparte del fiel cumplimiento.

ANÁLISIS:

Visto los documentos de referencia de la presentación de la Liquidación del Contrato de Obra por el Contratista, Supervisor de Obra, habiendo evaluado y verificado remiten la liquidación del contratista con un saldo a favor del contratista por S/. 28,496.67 Soles, Sin embargo el Área de Liquidaciones, observa la liquidación de contrato de obra mediante el Evaluador y/o Liquidador Técnico Ing. Wilder Daniel LIRA MOSCOSO CIP N° 133980 y finalmente llegando monto total de la obra asciende **S/. 1,162,503.74 Soles.** y **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV S/. 28,496.67 Soles,** el mismo aceptado por el Contratista según CARTA N°-0017-2016-CONSORCIO ZOTANI-RL/E.D.Q.G. de fecha 05 de Agosto del 2016.

El evaluador del Contrato de obra informa con sus Antecedentes Análisis y Conclusiones siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 203-2015-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 18 de junio de 2015 se aprobó la actualización al expediente técnico por el valor de S/ 1 134 007,06 (Un millón ciento treinta y cuatro mil siete con 06/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de junio de 2015.

Es de señalar que, el monto señalado en la resolución del párrafo precedente corresponde a la ejecución de obra.

El contratista "CONSORCIO ZOTANI" suscribió el contrato con el Gobierno Regional Junín para la ejecución de la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 30905 EN EL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO", por el monto de S/ 1 134 007,06 (Un millón ciento treinta y cuatro mil siete con 06/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de junio de 2015, siendo el plazo de ejecución de 120 días calendario.

El sistema de contratación es A SUMA ALZADA, donde el valor referencial es igual al valor contratado, en consecuencia el factor de relación es 1,00000.

La liquidación del contrato de obra fue presentada por el contratista ejecutor de la obra a la Entidad.

El contratista ejecutor de la obra "CONSORCIO ZOTANI" en su liquidación presentada ha solicitado el saldo a su favor por el valor de S/ 30 856,67 (Treinta mil ochocientos cincuenta y seis con 67/100 soles) incluido IGV.

Además, al contratista se ha retenido el 10% del monto del contrato como garantía de fiel cumplimiento.

ANÁLISIS

El inicio de la obra se ha dado el 21 de setiembre de 2015, siendo la fecha de término de la obra el 18 de enero de 2016; en consecuencia el contratista ha terminado la obra en el plazo de ejecución de obra.

Es de señalar que, el plazo de ejecución de obra es de 120 días calendario, donde no existe aprobación de ampliación de plazo alguno mediante acto resolutive.

Con el objetivo de constatar la fecha de inicio de obra se ha revisado en el cuaderno de obra asiento N° 01 de fecha 21 de setiembre de 2015, donde el residente de la obra menciona lo siguiente:

"...Habiendo cumplido con los requisitos mínimos a la fecha de entrega de terreno se inicia la obra con fecha 21 de setiembre del 2015 contando con la presencia de Inspector de Obra..."

Con relación a la fecha de término de la obra, el residente de la obra en el asiento N° 137 de fecha 18 de enero de 2016 del cuaderno de obra comunica como sigue

"...se da por concluida la obra denominada..."

"...la obra está concluida al 100%"

La supervisión de la obra ha afirmado lo comunicado por el residente de la obra en el asiento N° 138 de fecha 18 de enero de 2016 como sigue:

"...se procederá a solicitar a la Entidad la conformación del comité de recepción de obra..."

Es de señalar que, no existen adicionales de obra aprobado mediante acto resolutive, asimismo no existen ampliaciones de plazo autorizadas via acto resolutive.



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

La recepción de la obra se ha dado el **14 de abril de 2016**, en consecuencia a partir del día siguiente se computa el plazo para la elaboración y presentación de la liquidación del contrato de obra en fiel cumplimiento del Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es de señalar que, en cumplimiento al Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista ha presentado dentro del plazo la liquidación del contrato de obra a la Entidad la liquidación del contrato de obra, todo este hecho ocurrido dentro del plazo de 60 días calendario contado después del día siguiente de la recepción de la obra.

Es preciso mencionar que, la entrega de la liquidación por parte del contratista a la Entidad se ha realizado dentro del plazo de 60 días calendario, en consecuencia no existe penalidad al contratista ejecutor de la obra por demora en entrega de la liquidación del contrato de obra.

Al respecto es de señalar que, la **OPINIÓN N° 104-2013/DTN** del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) hace mención lo siguiente:

3.7 En el procedimiento de liquidación de un contrato de obra solo intervienen el contratista y la Entidad, no estando facultados el residente ni la supervisión para presentar y/o recibir la liquidación del contrato de obra elaborada por alguna de las partes.

Como se observa, el procedimiento de liquidación del contrato de obra es exclusivamente entre Contratista y Entidad, donde no interviene el inspector de obra o supervisor de obra.

Es de señalar que, el contratista ejecutor de la obra en su liquidación presentada mediante la CARTA N° 0015-2016-CONSORCIO ZOTANI - RL/E.D.Q.G. de fecha de recepción por la Entidad el 13 de junio de 2016 solicita el pago a su favor por el valor de S/ 30 856,67 (Treinta mil ochocientos cincuenta y seis con 67/100 soles) incluido IGV.

De acuerdo al párrafo precedente, el proceso de liquidación y las notificaciones son entre Entidad y contratista ejecutor de obra de forma exclusiva.

Con relación al reajuste de precios por aplicación de la fórmula polinómica, se ha realizado el cálculo respectivo.

Además, de acuerdo al expediente técnico, la presente obra cuenta con diez (10) fórmulas polinómicas.

Al respecto la evaluación a la liquidación del contrato de obra elaborada por el suscrito es como sigue a continuación:

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA			
OBRA	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 30905 EN EL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN		
CONTRATO	N° 149-2015-GRJ/GGR	20-ago-15	
PRESUPUESTO BASE	jun-15		
FECHA DE INICIO DE OBRA	21/09/2015		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	120		
PLAZO DE TERMINO DE OBRA	18/01/2016		
RESIDENTE DE OBRA	Ing. NAHUN ZEVALLOS CANDIA	21/09/2015	18/01/2016
INSPECTOR DE OBRA	Ing. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA	21/09/2015	02/11/2015
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. GUSTAVO ADOLFO RECUAY ZAMUDIO	03/11/2015	18/01/2016
COORDINADOR DE OBRA:	Arq. RAUL ALCARRAZ RICALDI		
LIQUIDADOR TECNICO	Ing. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO		
I.	<u>VALORIZACION</u>		



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

01.01.00.00	AUTORIZADO		
01.01.01.00	Sub total contrato principal de obra		S/. 961,022.93
	Sub total contrato principal de obra		S/. 961,022.93
01.01.04.00	Reintegros por aplicación de la formula polinómica:		S/. 24,149.73
01.01.04.01	Contrato Principal		S/. 24,149.73
01.01.05.00	IGV + REAJUSTE		S/. 177,331.08
01.01.05.01	IGV (reajuste + obra principal)		S/. 177,331.08
01.01.06.00	MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN		S/. 1,162,503.74
01.02.00.00	PAGADO		
01.02.01.00	Sub total contrato principal de obra		S/. 855,033.87
	Sub total contrato principal de obra		S/. 855,033.87
01.02.02.00	Reintegros por aplicación de la formula polinómica:		-S/. 1,544.25
01.02.03.00	Contrato Principal		-S/. 1,544.25
01.02.04.00	IGV + REAJUSTE		
01.02.04.01	IGV (reajuste + obra principal)		S/. 153,628.12
01.02.05.00			S/. 153,628.12
01.02.05.01			
	MONTO TOTAL PAGADO		S/. 1,007,117.74
01.02.06.00			
01.03.00.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		S/. 155,386.00
01.03.01.011	- INC. IGV	18%	
II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES			
02.01.00.00	OTORGADOS:		
02.01.01.00	Efectivo		S/. 0.00
02.01.02.00	Materiales		S/. 384,409.17
02.02.00.00	AMORTIZADOS:		
02.02.01.00	Efectivo		S/. 0.00
02.02.02.00	Materiales		S/. 276,875.84
02.03.00.00	SALDO POR AMORTIZAR:		
02.03.01.00	En Efectivo		S/. 0.00





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

	02.03.02.00	Materiales	S/. 107,533.33
	02.04.00.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
	02.04.01.00	FALTA AMORTIZAR ADELANTO DE MATERIALES SIN IGV	S/. 107,533.33
		FALTA AMORTIZAR ADELANTO DE MATERIALES INC. IGV	S/. 126,889.33
III.	<u>MULTA Y/O PENALIDAD</u>		
	03.01.00.00	AUTORIZADO	
	03.01.01.00	Por retraso en culminación de Obra (según resolución del contrato)	S/. 0.00
	03.02.00.00	DESCONTADO	
	03.02.01.00	Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
	03.03.00.00	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
IV.	<u>RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS</u>		
	04.01.00.00	AUTORIZADO	
	04.01.01.00	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
	04.02.00.00	PAGADO	
	05.02.01.00	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
	04.03.00.00	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	
	04.03.01.00	- En Efectivo	S/. 0.00
V.	<u>MAYORES GASTOS GENERALES</u>		
	05.01.00.00	AUTORIZADO	
	05.01.01.00	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
	05.02.00.00	PAGADO	
	05.02.01.00	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
	05.03.00.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
	05.03.01.00	- En Efectivo	S/. 0.00
	05.03.02.00	- INC. IGV 18%	S/. 0.00
RESUMEN DE SALDOS			
ITEM	CONCEPTO		A FAVOR DE LA ENTIDAD





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

		A FAVOR DEL CONTRATISTA	
I.	VALORIZACION	S/. 155.386.00	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 126.889.33
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 0.00
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/.		S/. 155,386.00	S/. 126.889.33
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
- Total INC. IGV			S/ 28 496.67

Es de manifestar que, el contratista ejecutor de la obra ha cumplido con presentar a la Entidad la liquidación del contrato de obra en el plazo que señala el Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo al resumen de la liquidación del contrato de obra se cuenta con saldo a favor del contratista ejecutor de la obra CONSORCIO ZOTANI, por el valor de **S/ 28 496,67** (Veintiocho mil cuatrocientos noventa y seis con 67/100 soles) incluido IGV.

CONCLUSIONES DEL EVALUADOR

El saldo a favor del contratista es el valor de **S/ 28 496,67** (Veintiocho mil cuatrocientos noventa y seis con 67/100 soles) incluido IGV.

No existe adicional de obra autorizada.

No existe ampliación de plazo autorizada.

El adelanto otorgado se encuentra amortizado en la presente liquidación.

La recepción de la obra se ha dado el 14 de abril de 2016.

Se ha calculado el reajuste de precios por aplicación de la fórmula polinómica de acuerdo al Decreto Supremo 011-79-VC de fórmulas polinómicas.

El reajuste de precios por aplicación de la fórmula polinómica calculado por el contratista se encuentra erróneamente calculado.

El monto total de inversión de obra es el valor de **S/ 1 162 503,74** (Un millón ciento sesenta y dos mil quinientos tres con 74/100 soles) incluido IGV.

CONCLUSIÓN:

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	CON IGV	TOTAL
	AUTORIZADO			
1	Del Contrato de Obra (1)	S/. 961,022.93	S/. 172,984.13	S/. 1,134,007.06



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

2	Reajustes del Contrato de obra (2)	S/. 24,149.73	S/. 4,346.95	S/. 28,496.68
(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)				S/. 1,162,503.74.
PAGADO				
3	Monto total pagado (3)	S/. 855,033.87	S/. 153,906.09	S/. 1,008,939.96
4	Reajustes del Contrato de obra (4)	S/. -1,544.25	S/. -277.97	S/. -1,822.22
(B) MONTO TOTAL PAGADO (3+4)				S/. 1,007,117.74
ADELANTOS Y AMORTIZACIONES				
OTORGADO				
5	Efectivo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
6	Materiales	S/. 384,409.17	S/. 69,193.65	S/. 453,602.82
AMORTIZADO				
7	Efectivo	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
8	Materiales	S/. 276,875.84	S/. 49,837.65	S/. 326,713.49
(C) MONTO A FAVOR DE LA ENTIDAD ((5+6) - (7+8))				S/. 126,889.33
(A-B-C) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				S/. 28,496.67

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 218-2016-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 16 de Agosto del 2016, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras después de haber verificado y evaluado emite la conformidad a los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo, con el resumen siguiente, monto total de la obra asciende S/. 1, 162,503.74 Soles. **Y SALDO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA ES DE S/. 28,496.67 SOLES.**

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de Contrato de Obra CONTRATO N°149-2015-GRJ/GGR, de fecha 20 de Agosto del 2015, de la Obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL ESCOLARIZADA N° 30805 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN" CODIGO SNIP N° 266232, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte el CONSORCIO ZOTANI, debidamente representado por su representante común la Sra. Evelyn Dinora QUINTANILLA GUTARRA, CONSORCIO ZOTANI conformado por la Empresa



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L; la Empresa LAUNAZ CONTRATISTAS GENERALES SRL, la Empresa RAMIRO QUINTANILLA Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Empresa ALVANE INGENIEROS S.A.C. Firman el CONTRATO, por el monto contractual de S/. 1, 134,007.06 Soles, por el sistema a suma alzada, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios; finalmente siendo el costo real de Obra es el valor **S/. 1, 162,503.74 (Un millón ciento sesenta y dos mil quinientos tres con 74/100 soles)** incluido IGV. Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el pago de saldo real a favor del Contratista por el monto total de **S/. 28, 496.67 Soles (VEINTE Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 67/100 SOLES)**, según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista CONSORCIO ZOTANI conformado por la Empresa CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L., la Empresa LAUNAZ CONTRATISTAS GENERALES SRL, la Empresa RAMIRO QUINTANILLA Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Empresa ALVANE INGENIEROS S.A.C. debidamente representado por la Sra. Evelyn Dinora QUINTANILLA GUTARRA, Residente Ing. Nahun ZEVALLOS CANDIA y Supervisor Ing. Gustavo Adolfo RECUAY ZAMUNIO CIP N°109872 de la obra **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL ESCOLARIZADA N° 30805 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN"** CODIGO SNIP N° 266232.

ARTICULO CUARTO.-RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL ESCOLARIZADA N° 30805 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN"** CODIGO SNIP N° 266232. A los Profesionales actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR

: **CONSORCIO ZOTANI** conformado por la Empresa CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L, la Empresa LAUNAZ CONTRATISTAS GENERALES SRL, la Empresa RAMIRO QUINTANILLA Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Empresa ALVANE INGENIEROS S.A.C. Debidamente representado por la Sra. EVELYN DINORA QUINTANILLA GUTARRA.



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Nahun Zevallos Candia CIP N°47657 - (21/09/15 al 02/11/15)
INSPECTOR DE OBRA : Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana CIP N°77337 - (21/09/15 al 02/11/15).
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Gustavo Adolfo Recuay Zamunio CIP N°109872- (03/11/15 al 18/01/16).

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.

ARTICULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO SEXTO.- Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL ESCOLARIZADA N° 30805 DEL CENTRO POBLADO ZOTANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN" CODIGO SNIP N° 266232, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ.

31 AGO 2016

Abog. A. Antonieta Vidatón Robles
SECRETARIA GENERAL