



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 123 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 17 MAY 2016

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 422-2016-GRJ/ORAJ de fecha 13 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 34-2016-GRJ/GRI con fecha de recepción 12 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 105-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 11 de Mayo del 2016; la Carta N° 425-2016-ARQ.MEV. de fecha 11 de Mayo del 2016; la Carta N° 275-2016-SUP-UNI de fecha 09 de Mayo del 2016; la Carta N° 168-2016-CDACII con fecha de recepción 03 de Mayo del 2016, mediante la cual el Consorcio Daniel Alcides II, a través de sus Representantes Legales Ernesto Tirso Malaga Torres y Manuel Cáceres Castro presentan a la Supervisión de Obra, el sustento técnico con el cual solicitan la Ampliación de Plazo N° 16, de la obra: **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, El Gobierno Regional Junín y el Consorcio Daniel Alcides II, suscribieron el Contrato N° 1231-2013-GRJ/ORAF, de fecha 25 de Julio del 2013, con el objeto de ejecutar la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo", por el monto total de S/. 147'986,209.49 (Ciento Cuarenta y siete Millones novecientos ochenta y seis Mil doscientos nueve con 49/100 nuevos soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de quinientos diez (510) días calendarios;

Que, con Carta N° 168 – 2016 – CDACII con fecha de recepción 03 de Mayo del 2016, el Consorcio Daniel Alcides II (en delante El Contratista) presenta a la Supervisión de Obra, el sustento técnico con el cual solicita la ampliación de plazo N° 16 de la precitada obra, por un periodo de (80) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 275-2016-SUP-UNI de fecha 09 de Mayo del 2016 el Arq. David W. Juan de Dios Vilchez, Jefe de Supervisión, sobre la solicitud de Ampliación de plazo, presentado por El Contratista, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye que es improcedente la Ampliación de Plazo N° 16;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	152.9039
EXP. N°	1050.378



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Que, con Carta N° 425-2016-ARQ.MEV de fecha 11 de Mayo del 2016, el Arq. Milner Espinoza Victoria, Coordinador de Obra, respecto a la solicitud de Ampliación de plazo de obra, después de realizar una evaluación de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye que es improcedente la Ampliación de Plazo N° 16;

Que, mediante Informe Técnico N° 105-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 11 de Mayo del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre la solicitud de Ampliación de plazo, presentado por El Contratista, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye que es improcedente la Ampliación de Plazo N° 16;

Que, con Informe Técnico N° 34-2016-GRJ/GRI con fecha de recepción 12 de Mayo del 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, respecto a la solicitud de Ampliación de plazo, presentado por El Contratista, después de haber realizado un análisis exhaustivo de los documentos que obran en autos, concluye que es improcedente la Ampliación de Plazo N° 16;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6) del Artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

"De conformidad con el Artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"

Que, el Artículo 201° de EL REGLAMENTO, en relación al Procedimiento de ampliación de plazo, precisa textualmente lo siguiente:



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

El Inspector o Supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe (...).

Que, sobre la causal invocada por El Contratista por atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad, para poder restituir el tiempo de ejecución de obra perdido a consecuencia de los trabajos a ritmo lento generados por la entidad al no cumplir por el pago de la Valorización Contractual N° 27 en el plazo, el cual ha generado retraso en las actividades correspondientes, afectando la ruta crítica de la obra. Se procede de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 201°. Empero según el Supervisor de Obra opina la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo al no existir el sustento necesario ya que el consorcio Daniel Alcides II, no redujo el ritmo de los trabajos ni hizo paralización de la obra;

Que, en consecuencia, a razón de los precitados considerandos, contando con el Informe Legal N° 422-2016-GRJ/ORAJ de fecha 13 de Mayo del 2016, además de los fundamentos técnicos presentados por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, debe DENEGARSE la Ampliación de Plazo N° 16, de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo", ya que la causal invocada por El Contratista, no se enmarca dentro de lo establecido en el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada,



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 16, de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo", presentado por los señores Manuel Cáceres Castro y Ernesto Tirso Málaga Torres en su condición de representantes legales del **Consortio Daniel Alcides II**; conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, al Consortio Daniel Alcides II, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 17 MAY 2016

Abog. A. Antonieta Viduón Ruelas
SECRETARIA GENERAL

