

**RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 018 2019 -GR-JUNÍN/GGR**

Huancayo, 05 FEB 2019

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 28-2019-GRJ/ORAJ de fecha 24 de enero de 2019; Reporte N° 096-2019-GRJ/ORAJ de fecha 21 de enero del 2019; Reporte N° 910-2018-GRJ/ORAJ de fecha 31 de diciembre del 2018; Informe Técnico N° 758-2018 -GRJ-GRJ/SGSLO de fecha 29 de diciembre; Carta N° 064-2018-C.E.S.R, de fecha 13 de diciembre; Memorándum N° 1861-2018-GRJ/SG, de fecha 06 de diciembre del 2018; Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR de fecha 06 de diciembre del 2018.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, - Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y No Reección Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Educativo San Ramón, suscribieron el Contrato N° 286-2017-GRJ/GGR, de fecha 11 de octubre del 2017, para la contratación de la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institución Educativa San Ramón en el Centro Poblado San Ramón de Pangoa - Provincia de Satipo - Región Junín"** por el monto de S/. 9'994,154.31 (Nueve millones novecientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro con 31/100 soles) a través del procedimiento de selección Licitación Pública N° 08-2017-GRJ/CS-LP, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario.

| | |
|------------------|---------|
| GERENCIA GENERAL | |
| DOC. N° | 3118802 |
| EXP. N° | 2051212 |



Gobierno Regional Junín

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, de fecha 06 de diciembre del 2018 el (ex) Gerente General Regional Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha, resuelve lo siguiente:



ARTICULO PRIMERO: Denegar, la ampliación de plazo N° 02 por veinte (20) días calendario al Contrato N° 286-2017-GRJ/GGR de fecha 11 de octubre de 2017, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institución Educativa San Ramón en el Centro Poblado San Ramón Distrito de Pangoa Provincia de Satipo – Región Junín", solicitada por el Consorcio Educativo San Ramón mediante Carta N° 044-2018-CESR (...)



Que, mediante Memorandum N° 1861-2018-GRJ/SG, de fecha 06 de diciembre del 2018, la Secretaria General Abg. Antonieta Vidalon Robles remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, la misma que fue recepcionada el 07 de diciembre del 2018.



Que, mediante Carta N° 1089-2018-GRJ/SG, de fecha 06 de diciembre del 2018 la Secretaria General Abg. Antonieta Vidalon Robles notifica al CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN, la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, la misma que fue recepcionada el 10 de diciembre del 2018.



Que, mediante Carta N° 064-2018-C.E.S.R de fecha 13 de diciembre del 2018 el representante legal Sr. Juan Antonio Valera Nizama del CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN informa al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra lo siguiente: "(...) la solicitud de ampliación de plazo N° 02 ha quedado aprobada de acuerdo al artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo, donde en el segundo párrafo indica: "(...)" la Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo (...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 758-2018-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 31 de diciembre del 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, solicita al Gerente Regional de Infraestructura dejar sin efecto la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR y proyectar otra resolución aprobando la ampliación de plazo por haber sido consentida y/o aprobada.

Que, mediante Reporte N° 910-2018-GRJ/ORAJ de fecha 31 de diciembre del 2018 el Director Regional de Asesoría Jurídica Abg. Mark Aventino Munguía Pérez comunica al Gerente General Regional lo siguiente: "(...) este despacho se pronunció en



Gobierno Regional Junín



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

| | | | |
|------------------------------------|---|------------|--|
| INFORME LEGAL N° 638-2018-ORAJ/GRJ | DIRECTOR REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA – FREDDY SAMUEL FERNÁNDEZ HUAUYA | 30.11.2018 | DECLARAR IMPROCEDENTE EL PEDIDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 POR (20) DÍAS CALENDARIO. |
|------------------------------------|---|------------|--|

Que, de acuerdo a estos documentos emitidos por las áreas competentes en el procedimiento de solicitud de Ampliación de plazo N° 02 para la Obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institución Educativa San Ramón en el Centro Poblado San Ramón Distrito de Pangoa Provincia de Satipo – Región Junín", se formaliza el acto administrativo a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR de fecha 06 de diciembre del 2018 que resuelve lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Denegar, la ampliación de plazo N° 02 por veinte (20) días calendario al Contrato N° 286-2017-GRJ/GGR de fecha 11 de octubre de 2017, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institución Educativa San Ramón en el Centro Poblado San Ramón Distrito de Pangoa Provincia de Satipo – Región Junín", solicitada por el Consorcio Educativo San Ramón mediante Carta N° 044-2018-CESR (...)

Que, una vez formalizado el Acto Administrativo a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR que deniega la ampliación de plazo N° 02 por veinte (20) días calendario al Contrato N° 286-2017-GRJ/GGR para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institución Educativa San Ramón en el Centro Poblado San Ramón Distrito de Pangoa Provincia de Satipo – Región Junín", ES COMPETENCIA DE SECRETARIA GENERAL REALIZAR LA RESPECTIVA NOTIFICACIÓN.

Que, a través de la Carta N° 1089-2018-GRJ/SG, la Secretaria General Abg. Antonieta Vidalon Robles realiza la notificación al CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN el 10 de diciembre del 2018, en base ello verificaremos el plazo que determina el numeral 170.2 del artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para la respectiva notificación de la decisión adoptada por la Entidad: (...) La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un **plazo máximo de diez (10) días hábiles**, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. **De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.**

Que, mediante Carta N° 033-2018/C.S.I.E.S.R, de fecha de recepción 23 de noviembre del 2018 el Consorcio Supervisor I.E. San Ramón remite el sustento técnico a



Gobierno Regional Junín

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



su debido momento respecto a la solicitud de ampliación de plazo N° 02, con el Informe N° 638-2018-GRJ/ORAJ, en la cual recomendó denegar dicha solicitud por los fundamentos vertidos en nuestro informe, siendo la potestad del Gerente General tomar la decisión de acuerdo a la parte técnica y legal, lo cual decidió denegar la ampliación tal como se expresa en el R.G.G.R. N° 529-2018-GRJ/GGR".

Que, mediante Reporte N° 096-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 21 de enero del 2019 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Marcial Castro Cayllahua realiza las siguientes recomendaciones:

Esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, recomienda proyectar otra resolución aprobando la ampliación de plazo N° 02 en vía de regularización por haber sido consentida y/o aprobado, ya que la obra se encuentra concluido y con recepción de obra.

Esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, recomienda aplicar la ley del Procedimiento Administrativo General N° 2744 a los responsables del consentimiento de la ampliación de plazo N° 02

Que, Previo a la emisión de la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, se llevó a cabo el procedimiento de solicitud de ampliación de plazo en base al artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contracciones, seguido a ello el Consorcio Educativo San Ramón expone la causal por la cual requiere una ampliación de plazo para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institución Educativa San Ramón en el Centro Poblado San Ramón Distrito de Pangoa Provincia de Satipo – Región Junín" dándose tramite a los siguientes documentos:

| DOCUMENTO | SUSCRITO POR | FECHA DE RECEPCIÓN | PRONUNCIAMIENTO |
|---|---|--------------------|--|
| CARTA N° 033-2018/C.S.I.E.S.R | CONSORCIO SUPERVISOR I.E. SAN RAMÓN – ROBERTO ÁLVAREZ PARTAMPOMA | 23.11.2018 | RECOMIENDA SE OTORQUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 POR (20) DÍAS CALENDARIO. |
| CARTA N° 476-2018-ECC | COORDINADOR DE OBRA – ENRIQUE CAMAYO CUEVA | 27.11.2018 | SE APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 POR (20) DÍAS CALENDARIO. |
| INFORME TÉCNICO N° 673-2018-GRJ-GRI/SGSLO | SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA – OSWALDO ZAVALA ACEVEDO | 28.11.2018 | SE DECLARE PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 POR (20) DÍAS CALENDARIO. |
| INFORME TÉCNICO N° 421-2018-GRJ-GRI | GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ALFREDO POMA SAMANEZ | 28.11.2018 | SE DECLARE PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 POR (20) DÍAS CALENDARIO. |




Gobierno Regional Junín




Trabajando con la fuerza del pueblo!

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



la Entidad, por lo tanto el plazo deberá ser contabilizado a partir del día siguiente hábil de la recepción, es decir desde el 26 de noviembre del 2018, teniéndose como plazo máximo de notificación el 07 de diciembre del 2018. Los plazos estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento son de caducidad, es decir, si en el plazo estipulado el sujeto no ejerce la potestad de un acto que tendrá efectos sustanciales pierde el derecho a entablar la acción correspondiente, verificándose así que la Secretaria General Abg. Antonieta Vidalon Robles ha notificado al CONSORCIO EDUCATIVO SAN RAMÓN fuera de plazo, hecho que acarrea responsabilidad administrativa funcional por la no cautela y control de los plazos pertinentes enmarcados en la la Ley y el Reglamento de Contrataciones.



Que, en este caso particular la Entidad cumplió con emitir el pronunciamiento correspondiente a la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por veinte (20) días calendario al Contrato N° 286-2017-GRJ/GGR para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institución Educativa San Ramón en el Centro Poblado San Ramón Distrito de Pangoa Provincia de Satipo - Región Junín" a través del Acto Administrativo - Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, que deniega dicha solicitud.



Que, cabe aclarar que la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, **no ha sido notificada en el plazo estipulado en el artículo 170°** (plazo de caducidad) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que refiere lo siguiente: "(...) La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y **notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles**, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. **De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe**", entendiéndose que la caducidad se produce por la inacción del titular de derecho durante el plazo de vigencia predeterminado en la ley, sin que para ello sea necesaria la oposición del obligado.



Que de acuerdo a lo hechos detallados, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica emite el Informe Legal N° 28-2019-GRJ/ORAJ de fecha 24 de enero de 2019 suscrito por la Abog. Mercedes Carrión Romero quien emite la siguiente OPINIÓN:

1. El Principio de Legalidad que destaca "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". El mismo que se encuentra regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 en el Artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo. Inciso 1.1), por tanto la Administración Pública deberá actuar y expedir un acto administrativo legítimo, enmarcado dentro de las normas legales emitidas, en base a ello visto el incumplimiento del procedimiento de ampliación de plazo detallado en el numeral 170.2 del artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se tiene por aprobado lo indicado por el supervisor en su informe referente a la solicitud de Ampliación de Plazo.

2. No habiéndose notificado la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, de acuerdo al plazo estipulado en el artículo 170° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del dicho documento se tiene por aprobado lo indicado por el supervisor a través de la Carta N° 033-2018/C.S.I.E.S.R (y de más adjuntos al al mismo), entendiéndose que la caducidad se produce por la inacción del titular de derecho durante el plazo de vigencia predeterminado en la ley, sin que para ello sea necesaria la oposición del obligado. En consecuencia debiéndose declarar sin efecto la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR.
3. Derivar todos los actuados a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin de efectuar la investigación preliminar y pre calificar los hechos sobre la presunta responsabilidad administrativa incurrida en la demora de la notificación de la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, esto de conformidad con el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
4. Derivar todos los actuados a la Contraloría General de la República del Perú, a fin de efectuar la investigación preliminar y pre calificar los hechos sobre la presunta responsabilidad administrativa incurrida en la demora de la notificación de la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, esto de conformidad con el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo tanto, visto que no habiéndose notificado la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, de acuerdo al plazo estipulado en el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del dicho documento se tiene por



Gobierno Regional Junín

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

aprobado lo indicado por el supervisor a través de la Carta N° 033-2018/C.S.I.E.S.R (y de más adjuntos al al mismo), entendiéndose que la caducidad se produce por la inacción del titular de derecho durante el plazo de vigencia predeterminado en la ley, sin que para ello sea necesaria la oposición del obligado.

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina de Asesoría Jurídica

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27783 - Ley de bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Organiza de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE de manera ficta, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** solicitado por el Contratista Consorcio Educativo San Ramón para la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institución Educativa San Ramón en el Centro Poblado San Ramón de Pangoa - Provincia de Satipo - Región Junín"** por no cumplir con el procedimiento de ampliación de plazo estipulado en el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, responsabilidad que le es atribuible a la Secretaria General del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial General Regional N° 529-2018-GRJ/GGR, de fecha 06 de diciembre del 2018 emitida por el (ex) Gerente General Regional Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha, que resuelve en su articulo primero **Denegar**, la ampliación de plazo N° 02 por veinte (20) días calendario al Contrato N° 286-2017-GRJ/GGR de fecha 11 de octubre de 2017, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en la Institución Educativa San Ramón en el Centro Poblado San Ramón Distrito de Pangoa Provincia de Satipo - Región Junín", solicitada por el Consorcio Educativo San Ramón mediante Carta N° 044-2018-CESR.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Junín, efectuar la investigación preliminar y precalificar los hechos por la presunta falta administrativa en la que habrían incurrido los funcionarios y/o servidores que hubieran participado en los hechos que motivaron la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General comunicar la presente resolución a la Contraloría General de la República del Perú, a fin de que pueda efectuar la investigación preliminar y precalificar los hechos por la presunta falta administrativa en la que habrían incurrido los funcionarios y/o servidores que hubieran participado en los hechos que motivaron la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR, el presente Acto Administrativo al Contratista Consorcio Educativo San Ramón, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Supervisor y/o Inspector de Obra y a los órganos competentes del Gobierno Regional de Junín, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

ABOG. L. WILDER HERRERA LAVADO
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 05 FEB 2019

ABOG. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL