



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 163 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 08 JUN 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 572-2016-GRJ/ORAJ de fecha 06 de Junio del 2016; el Informe N° 21-2016-GRJ/GRI de fecha 31 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 133-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de Mayo del 2016; la Carta N° 296-2016-JZA de fecha 30 de Mayo del 2016; el Informe N° 28/MMHM/SO-2016, de fecha 25 de Mayo del 2016; el Informe N° 038-2016-GR/GRI/SGO-ECMR/RO de fecha 19 de Mayo del 2016, mediante el cual el Ing. Edwards Christian Mckenzie Román, en su condición de Residente de obra, presenta a la Supervisión de Obra, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: "Construcción e Implementación de la UGEL Huancayo – Huancayo - Junín", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la Obra: "Construcción e Implementación de la UGEL Huancayo – Huancayo - Junín", por el monto de S/. 4'099,248.88 (Cuatro Millones Noventa y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Ocho con 88/100 Soles), por la modalidad de ejecución de obra pública por ejecución presupuestaria directa, con un plazo de ejecución de obra de doscientos setenta (270) días calendarios;

Que, mediante Informe N° 038-2016-GR/GRI/SGO-ECMR/RO de fecha 19 de Mayo del 2016, el Ing. Edwards Christian Mckenzie Román, en su condición de Residente de obra, solicita a la Supervisión de Obra la Ampliación de Plazo N° 01, de la precitada obra, por un plazo de ciento noventa (190) días calendario, ello en mérito a la incompatibilidad del expediente técnico, desabastecimiento de materiales por la demora en el proceso de adquisición y la demora en la absolución de consultas, considerando la fecha de ampliación desde el 12 de Junio al 18 de Diciembre del 2016;

Que, con Informe N° 28/MMHM/SO-2016, de fecha 25 de Mayo del 2016, el Ph.D. Mohamed Hadi Mohamed, Supervisor de obra, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, indicando como causales de Ampliación de plazo las siguientes:

- i) Incompatibilidad del Expediente Técnico,
- ii) El desabastecimiento de materiales por la demora de los procesos de adquisición, y

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1558757
EXP. N°	1064870



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

- iii) *La demora de absolucón de consultas; opinando favorablemente para la ampliación de plazo por 190 días calendarios desde el 12 de Junio al 18 de Diciembre del 2016.*

Que, mediante Carta N° 296-2016-JZA de fecha 30 de Mayo del 2016, el Ing. Johan Acevedo Zavaleta, en su condición de coordinador de obras, concluye señalando que de lo expuesto y analizado, se aprueba la Primera Ampliación de Plazo, debido básicamente a lo siguiente:

- a) *40 días por disponibilidad de recursos presupuestales,*
- b) *80 días calendarios por desabastecimiento de materiales.*
- c) *40 días calendarios por absolucón de consultas, y*
- d) *30 días calendarios por situaciones de fuerza mayor. Cuantificando el plazo a partir del 12 de Junio al 18 de Diciembre del 2016, asimismo señala que esta ampliación no genera mayor presupuesto.*

Que, con Informe Técnico N° 133-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de Mayo del 2016, el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, después de haber revisado el expediente de Ampliación de Plazo N° 01, emite informe técnico considerando todos los documentos sustentatorios que demuestran las causales, concluyendo que se debe aprobar la referida Ampliación de plazo, mediante acto resolutivo, por el periodo de (190) días calendarios;

Que, mediante Informe N° 21-2016-GRJ/GRI de fecha 31 de Mayo del 2016, la Gerencia Regional de Infraestructura, respecto a la Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: "Construcción e Implementación de la UGEL Huancayo – Huancayo - Junín", habiendo observado los documentos sustentatorios que demuestran las causales para la referida Ampliación, así como consta en el informe del coordinador de acuerdo a la Directiva N° 05-2009-GR-JUNIN, además con la opinión favorable del Supervisor de obra; concluye que se debe aprobar la misma, por el periodo de (190) días calendarios, teniendo como fecha de inicio a partir del 12 de Junio al 18 de Diciembre del 2016;

Que, sobre el particular, el numeral 5) del Artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG - NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -, establece: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará; la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, de la precitada norma, se desprende que es en la etapa de construcción donde se realizan las modificaciones autorizadas, así como las derivadas de una ampliación de plazo, entendiendo que tal ampliación deberá ser solicitada dentro



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

del plazo de ejecución ya que de lo contrario no será admitida la solicitud tramitada siendo considerada fuera de plazo, dicho ello se puede apreciar que en autos obras copias del cuaderno de obra en donde se realizaron las siguientes anotaciones:

✓ A fojas 99 del Cuaderno de Obras, el Residente de obra, solicita autorización a la Supervisión para la primera ampliación de plazo debido a la disponibilidad de recursos presupuestales por 40 días calendarios, por desabastecimiento de materiales 80 días calendarios, por absolución de consultas 40 días calendarios y por situaciones de fuerza mayor (30) días calendarios; desde el 12 de Junio al 18 de Diciembre del 2016.

✓ En el Asiento N° 247 de fecha 13 de Mayo del 2016, el Supervisor de obra autoriza la primera ampliación de plazo por 190 días calendarios, por las razones expuestas por el residente de obra.



Que, La Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas Por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 6.5.4., se establece:

"El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son: a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor; b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad; c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados".



Que, según la evaluación efectuada por el Residente de obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, sobre la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, cumple con los requisitos exigidos por las normas citadas, vale decir se ha adjuntado las copias de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y término de la causal de Ampliación de plazo, diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestra la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada y el cronograma de la Ampliación de plazo;



Que, en consecuencia, a razón de los precitados considerandos, contando con el Informe Legal N° 572-2016-GRJ/ORAJ de fecha 06 de Junio del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta PROCEDENTE aprobar la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: "Construcción e Implementación de la UGEL Huancayo – Huancayo - Junín", por el periodo de (190) días calendarios, teniendo como fecha de inicio a partir del 12 de Junio al 18 de Diciembre del 2016; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;



COPIA DEL ACTO RESOLUTIVO N° 001-2016-GRJ/ORAJ
FOLIO 1 DE 1



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: "Construcción e Implementación de la UGEL Huancayo – Huancayo - Junín", presentado por el Ing. Edward Christian Mckenzie Román, en su condición de Residente de Obra, por un periodo de ciento noventa (190) días calendarios, el cual modificará el plazo de ejecución de obra, **contabilizándose a partir del 12 de Junio al 18 de Diciembre del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales, ni incremento presupuestal por parte de la Entidad; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, al Residente de Obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYD

08 JUN 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL

