



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° **370** - 2018 - GRJ/GRI

Huancayo, **24 OCT 2018**

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 589-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 18 de octubre del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZA VALETA ACEVEDO da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra para su rectificación y omitir el párrafo séptimo y octavo de la parte de considerando de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 113-2018-GRJ/GRI, de fecha 08 de marzo del 2018, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

#### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, mediante el CONTRATO N° 779-2006-GRJ/PR-2015-GRJ/GGR, de fecha 16/11/2006, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON"**, CODIGO SNIP N°3093, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa CONSORCIO SANEAMIENTO, representado por el ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA, por el monto contractual de S/10,229,326.84 Soles compone de (Expediente técnico la suma de S/.296,496.00 Soles S/9,932,830.84 Soles), por la modalidad concurso oferta, con un plazo de ejecución de 300 días calendarios;

Que, Resolución Ejecutiva Regional N°329-2013-GR-JUNIN/PR, de fecha 15/07/2013, indica en la parte resolutive; "...ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la Liquidación Técnica Contrato de Obra N° 779-2006-GRJ/PR,....por el costo total de S/4,841,608.41 Soles Equivale al 52.43% de ejecución física de la Obra, con un saldo a favor del Gobierno Regional de Junin de S/3,924,563.33 Soles..."

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de que el Consorcio Saneamiento, abone al área de tesorería el monto de S/3,924,563.33 Soles."

Que, según la **RESOLUCIÓN N°16** de fecha 14/03/2016, de **LAUDO ARBITRAL** el TRIBUNAL ARBITRAL PRESEDIDO POR EL DOCTOR HUGO COLOGUREN CALMET E INTEGRADO POR LA DOCTORA ELVIRA MARTINEZ COCO Y EL DOCTOR MARIO SILVA LÓPEZ, "...Lauda: PRIMERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Pretensión Principal N°1 de la Demanda; y en consecuencia, DECLARA

G. R. I.	
REG. N°	2946254
EXP. N°	1943984



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

APROBAR en parte la Liquidación Final de Obra elaborada por LA CONTRATISTA correspondiente al Contrato de Obra N° 779-2006-GRJ/PR para la ejecución de Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Ramón - I Etapa", presentada a la entidad mediante CARTA N°050-2013-CS de fecha 4 de junio 2013 y ORDENAR EL PAGO a favor de LA CONTRATISTA del monto que arroja dicha Liquidación que asciende la suma de S/1,775,826.60... que incluye IGV, que deberá abonarse con sus actualizaciones e intereses, por ajustarse a derecho. Y declare la no procedencia de penalidades, por no existir causales atribuibles a LA CONTRATISTA...". SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA en PARTE la Pretensión Principal N°2 de la demanda; y en consecuencia DECLARAR LA INEFICACIA de la Cláusula Segunda de la Resolución Ejecutiva Regional N°329-2013-GR-JUNIN/PR, mediante el cual el Gobierno Regional de Junín formaliza su liquidación... notificado al GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN según CEDULA DE NOTIFICACIÓN N°1970-2016; y con **RESOLUCIÓN N°18** de fecha 14/03/2016, realiza las aclaraciones donde "...SE RESUELVE: ÚNICO: Declárese FUNDADO el pedido de INTERPRETACIÓN DEL LAUDO efectuado por el Consorcio Saneamiento, y en consecuencia: ...1. ORDENAR que el Punto Tercero de la Parte Resolutiva del Laudo, quedando redactado en los siguientes términos: "TERCERO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión N°3 de la demanda; y en consecuencia se ORDENA al Gobierno Regional De Junín la devolución del monto de las cartas fianzas de fiel cumplimiento ejecutadas ascendente a la suma de S/.,1,022,972.88... mientras que en el caso de las Cartas Fianzas de Adelanto Directo y de ADELANTO de materiales, el monto que resulte como exceso, luego de la amortización, deberá ser devuelto al Consorcio Saneamiento, debiendo los montos ejecutados ser materia de la liquidación..." 2. ORDENAR que el Punto Cuarto de la Parte Resolutiva del Laudo, quede redactado en los siguientes términos: "...CUARTO: DECLARAR FUNDADA la Pretensión Principal N°4 de la demanda; y en consecuencia, ORDENAR que cada parte el 50% de los honorarios arbitrales, debiendo el Gobierno Regional de Junín devolver al Consorcio Saneamiento el monto de los honorarios que le correspondía pagar al Gobierno Regional de Junín y que fueron asumidos por el Consorcio Saneamiento en este proceso..."

Que, según CARTA N° 001-2016-C.S./L.R., de fecha 20/07/2016, el REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO SANEAMIENTO, comunica el consentimiento de Laudo Arbitral en consecuencia solicita que la entidad cumpla con cada una de las obligaciones señaladas en el Laudo Arbitral emitido, el mismo que fue remida a Procuraduría Pública Regional; con MEMORANDO: 1342-2016-GRJ/PPR, de fecha 15/09/2016, el procurador informa sobre la EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN Y CONSORCIO SANEAMIENTO, CON LAS **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SIGUIENTES**: "... 1. El laudo Arbitral tiene eficacia de una sentencia judicial con carácter de cosa juzgada y la calidad de título de ejecución, y por tanto con fuerza vinculante e inmutabilidad y su obligatoriedad para el Gobierno Regional Junin, en tanto no se declare nulo judicialmente... 2. La deuda está líquida respecto del capital consistente en S/1,775,826.60, de S/341,605.69; Y, S/767,199.51 Soles, 3. Debe liquidarse los montos pagados por gastos arbitrales, 4. La deuda está ilíquida respecto del IGV y de los intereses legales del capital de S/1,775,826.60; DE S/341,605.69; Y, DE 767,199.51. 5. No puede ordenarse primero el pago del capital de S/1,775,826.60; de S/341,605.69; y, de S/767,199.51 con prescindencia del IGV y de los intereses legales respectivos, porque quien debe capital, intereses y gastos, no puede, sin el consentimiento del acreedor, aplicar el pago del capital antes que los gastos, ni a estos antes que los intereses..."

RECOMENDACIONES: previamente a la ejecución de pago del laudo arbitral debe practicarse la liquidación de deuda total consistente en el capital, el IGV, los intereses y los gastos... Con documento S/N DE JESUS WALTER ESCRIBA SULCA, de fecha 18/11/2016, el Representante legal del CONSORCIO SANEAMIENTO presenta la liquidación técnico de Contrato de obra según LAUDO ARBITRAL al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.- ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA, solicitando el trámite de la Resolución de Liquidación y su cancelación; con CARTA N°2971-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 29/11/2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.- ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA remite la LIQUIDACION para su proyección de la resolución de la liquidación final de la obra; Con CARTA N°2990-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30/11/2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.- ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA remite al ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA para su liquidación, evaluación y conformidad de liquidación de obra de acuerdo a laudo; Con CARTA N°112-2016-ECC, de fecha 07/12/2016, el Evaluador técnico remite su evaluación de la liquidación de contrato de obra con las recomendaciones siguientes: "...de acuerdo al Laudo Arbitral - Resolución N°16 se recomienda a realizar el pago a favor del contratista Consorcio Saneamiento el monto de S/2,771,186.60 Soles ...."



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Recomienda remitir al área de Liquidaciones de obras para su proyección de la resolución"; con CARTA N°3108-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 09/12/2016, el contratista CONSORCIO SANEAMIENTO, observa la liquidación de contrato de acuerdo a LAUDO ARBITRAL, remitido con nuevos cálculos; con CARTA N°005-2016-C.S./R.L., de fecha 19/12/2016, el Representante Legal del CONSORCIO SANEAMIENTO devuelve los nuevos cálculos realizada por el evaluador en señal de conformidad; con CARTA N°2971-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 29/11/2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.- ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA remite la LIQUIDACION para su proyección de la resolución de liquidación;

Que, según RGRI N°432-2017-GRJ/GRI, de fecha 30/11/2017, se ha aprobado la Liquidación de Corte y el Informe Pericial de proyecto en general, en mérito al peritaje, los informes técnicos e informe legal, a la vez en la segunda parte de la parte resolutive se ha dado NULIDAD DE OFICIO a la RGRI N°392-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30/12/2016 que aprobaba el segundo LAUDO ARBITRAL por no estar consentido ni ejecutoriada el LAUDO ARBITRAL, "... que aprueba la liquidación de contrato de obra N° 779-2006-GRJ/GGR de fecha 16/11/2006, Liquidación de contrato según Laudo Arbitral en la cual se aprueba por el monto de S/11,432,487.97 Soles incluido saldo a favor del contratista S/2,771,186.60 Soles, el mismo que no está consentida por el contratista siendo está sometida a Laudo Arbitral por la ejecución de la cartas fianzas de adelanto, a la vez que el Laudo Arbitral no está consentida ni ejecutoriada por existir apelación por parte de la Entidad en referencia al MEMORANDO N°01583-2017-GRJ/PPR, de fecha 02/08/2017 en tal sentido el acto resolutive RGRI N°392-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30/12/2016;

Que, según Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 105-2018-GRJ/GRI, de fecha 08/03/2018, se aprueba el PERITAJE de la ejecución de obra de la etapa de CONTRATO DE OBRA;

Que, según Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 113-2018-GRJ/GRI, de fecha 08/03/2018, se aprueba la liquidación de contrato de obra en función al laudo arbitral para efectos de expediente de saldo y deslinde responsabilidades el que modifica a la resolución RGRI N°105-2018-GRJ/GRI, de fecha 08/03/2018;

Que, según Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 321-2018-GRJ/GRI, de fecha 08/03/2018, se aprueba la modificación del informe Pericial, el cual resuelve lo siguiente:

**SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR** a la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°105-2018-GRJ/GRI, de fecha 04 de Marzo del 2018, retirando los párrafos quinto y séptimo de la parte del considerando, dejando persistente en todos sus párrafos. **ARTICULO SEGUNDO.- NULIDAD DE OFICIO** a la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°100-2018-GRJ/GRI, de fecha 01 de Marzo del 2018, según la parte del considerando. **ARTICULO TERCERO.- APROBAR MODIFICACIÓN, el INFORME DE PERITAJE TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA N° 779-2006-GRJ/PR (29/12/2006)** de la Obra denominada: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3093, la obra tiene una financiación física equivalente al 52.95% del monto total contratado, este equivale al monto total de S/. 5'259,158.03 Soles incluido I.G.V., según la parte del considerando. **ARTICULO CUARTO.- RESPONSABILIDAD** de la Ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3093, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente obra a los siguientes: CONTRATISTA EJECUTOR : CONSORCIO SANEAMIENTO, REPRESENTANTE LEGAL ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA. Y REPRESENTANTE LEGAL VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS. RESIDENTE DE OBRA: ING. ECHEVARRIA TOLENTINO DAVID DOUGLAS CIP N° 33600. SUPERVISOR DE OBRA: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Por las omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten la ejecución de obra. **ARTICULO QUINTO.-REMITIR al Procurador Público del Gobierno Regional de Junín**, adopte las Acciones Legales pertinentes ante los órganos correspondientes según las conclusiones y recomendaciones del peritaje, tendientes a la recuperación de los montos económicos otorgados, demandar la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados a la Entidad y denunciar los ilícitos penales a que se contrae la presente e incluir el peritaje al proceso arbitral para la defensa correspondiente en coordinación con el Asesor Legal. Contra el Contratista, Empresa Supervisora y la Municipalidad Provincial de Chanchamayo (sobre caso del Convenio N°016-2014-GR-JUNIN/CGR de fecha 09/10/2014). **ARTICULO SEXTO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Procurador Público Regional, Asesoría Legal, Órgano Regional de Control Institucional, Ministerio de Vivienda, Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Dirección de Administración y Finanzas y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma. **ARTICULO SEPTIMO.-** Derivar el Expediente Original de Partaje de Proyecto denominado, "**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON**", CODIGO SNIP N°3093, a la Oficina de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la Liquidación de Contrato de Obra y trámite correspondiente;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado - Decreto Supremo N° 84-2004-PCM, artículo 269°, 222°;

Que, de Acuerdo a Ley de Arbitraje N° 1071 (Vigente desde el 1 Setiembre 2008);

Que, de acuerdo al Artículo 44° de la Ley de Contrataciones con el Estado del Decreto Legislativo 1017, indica "...En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por ejecutar, la Entidad contratante podrá optar por culminar la obra mediante administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio el saldo de la misma. El procedimiento será establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el Valor Referencial respectivo...".

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años;

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín, a través, de la Gerencia Regional de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó "**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON**", CODIGO SNIP N° 3093;

Que, en conformidad al INFORME TECNICO N° 589-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 18 de octubre del 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite el expediente de liquidación de corte para su rectificación de acto resolutivo donde se debe obviar o retirar al 7mo y 8vo párrafo de la parte del considerando en referencia al INFORME LEGAL N° 538-2018-GRJ/ORAJ, de fecha 16 de octubre del 2018, correspondiente a la obra: "**AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON**", CODIGO SNIP N° 3093;

Visto la Liquidación del Contrato de Obra en función al ARBITRAJE y PRIMER LAUDO ARBITRAL, evaluado y liquidada por la **ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N° 197875**, llegando a la conclusión con un **saldo a favor de la entidad S/. 3,687,434.73 Soles incluido IGV**. Finalmente siendo el Costo Real de Contrato de Obra **S/. 4,973,866.64 Soles**, mismo según el informe del evaluador:



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

**El Evaluador de Contrato de obra según sus antecedentes, análisis y conclusiones siguientes:**

**Base Legal:**

- REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO D.L. N° 1017, D.S. N° 084-2008-EF, LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO D.S. N° 083-2004-PCM
- DIRECTIVA N°002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, aprobada el 07 de Marzo del 2017.
- LEY DE LAUDO ARBITRAL N°1017

**ANTECEDENTES:**

**Descripción:**

Con LAUDO ARBITRAL Resolución N°23, de fecha 26 de Marzo de 2013, declaran fundada lo siguiente:

- DELA PRIMERA PRETENSION: Declaran infundada la nulidad de la RESOLUCION N°091-2010-GRJ/GGR que resolvió el Contrato entre el Consorcio Saneamiento y el Gobierno Regional Junín.
- DE LA SEGUNDA PRETENSION Declarar fundada la ampliación de plazo n°06.07,08,09,10 por 97 días calendarios .a computarse desde el día 31 de Diciembre de 2009 al 06 de Abril de 2010.
- DE LA TERCERA PRETENSION: Declarar fundada: se reconozca y otorgue los mayores gastos generales correspondientes a la ampliación de plazo aprobada respecto a la segunda pretensión.
- DE LA CUARTA PRETENSION: Declarar infundada la cuarta pretensión de Consorcio Saneamiento, por lo que corresponde al pago del monto que pretende el contratista, correspondiendo que los montos finales del contrato sean determinados oportunamente en la liquidación del contrato que deberá elaborarse conforme a lo determinado con el presente laudo.

Con CARTA N°054-2018-GRJ/SGSLO, de fecha 11 de Enero del 2018, el Ing. Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo-Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la Liquidación del Contrato de Obra a la Ing. Carmen Romero Cabrera -Liquidadora Técnica para su evaluación y Liquidación Técnica.

**RESOLUCIONES**

La RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°070-2009-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 22 de Mayo de 2009, en el ARTICULO PRIMERO, mencionan la Aprobación del Expediente Técnico Integral del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA", con un presupuesto vigente al mes de Septiembre 2006, disgregado de la siguiente manera:

Elaboración de Expediente Técnico	: S/. 296,496.00
Costo total de Obra	: S/. 9,932,830.84
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>S/.10,229,326.84</b>

Son Diez Millones Doscientos Veinte y Nueve Mil Trescientos Veinte y Seis con 84/100 Nuevos Soles con 84/100 Soles.

La RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°091-2010-GRJ/GGR, de fecha 29 de Marzo del 2010, donde mencionan en el ARTICULO PRIMERO.-RESOLVER, en forma total el Contrato N° 779-2006 de fecha 29 de Diciembre del 2006 suscrito por el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Saneamiento; a causa de incumplimiento de obligaciones contractuales y acumulación de máxima penalidad.

**CONTRATO**

El contratista "CONSORCIO SANEAMIENTO" suscribió el contrato N° 779-2006-GRJ/PR, con el Gobierno Regional Junín para la ejecución de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CON CODIGO SNIP N° 3093, el monto de **S/. 10,229,326.84** (Diez Millones Doscientos Veintinueve trescientos veintiséis con 84/100 Soles) incluido IGV, siendo el plazo de ejecución de 300 días calendarios, disgregado de la siguiente manera:

**Expediente Técnico:**

- Monto: S/. 296,496.00 Soles
- Plazo de ejecución de elaboración: 60 días naturales

**Ejecución de Obra:**

- Monto: S/. 9,932,830.84 Soles
- Plazo de ejecución de elaboración: 240 días naturales

El sistema de contratación es A SUMA ALZADA, donde el valor referencial es igual al valor contratado, en consecuencia el factor de relación es 0.9000.

Presupuesto Contratado / Presupuesto Referencial = 1.00000

S/. 9,932,830.84 soles / S/. 9,932,830.84 soles = 1.00000



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Con CONTRATO N°414-2007-GRJ/GGR, de fecha 10 de Setiembre del 2007; la Empresa CRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. firman contrato con la Entidad como SUPERVISION DEL PROYECTO.

#### **ANÁLISIS**

##### **PLAZO DE EJECUCION:**

###### **PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADA**

- ✓ 240 días calendarios

##### **CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA:**

###### **INICIO DE OBRA**

- ✓ La Obra inicio el día 15 de Octubre del 2007

###### **TERMINO DE OBRA PROGRAMADO**

- ✓ 10 de Junio del 2008.

##### **AMPLIACIONES DE PLAZO Y PARALIZACION DE OBRA:**

###### **Ampliación de plazo N°01:**

- ✓ Aprobada con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°233-2008-GRJ/GGR, de fecha 19/06/2008, por 56 días calendarios.
- ✓ Contabilizado desde 11/06/2008 al 05/08/2008

###### **Ampliación de plazo N°02:**

- ✓ Denegada con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°234-2008-GRJ/GGR, de fecha 19/06/2008, por 76 días calendarios.
- ✓ Contabilizado desde 16/09/2008 al 30/11/2008

###### **Paralización de Obra:**

- ✓ 190 días paralizados
- ✓ Mencionado en el Laudo Arbitral Resolución n°23 de fecha 26/03/2013-pag.7.
- ✓ Contabilizado desde el 01/12/2008 al 08/06/2009

###### **Ampliación de plazo N°03:**

- ✓ 120 días calendarios
- ✓ Mencionado en el Laudo Arbitral Resolución n°23 de fecha 26/03/2013-pag.7-8.
- ✓ Contabilizado desde 09/06/2009 al 06/10/2009

###### **Ampliación de plazo N°04:**

- ✓ Aprobada con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°410-2009-GRJ/GGR, de fecha 18/09/2009, por 62 días calendarios.
- ✓ Contabilizado desde 07/10/2009 al 07/12/2009

###### **Ampliación de plazo N°05:**

- ✓ Aprobada con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°252-2009-GRJ/GGR, de fecha 18/12/2009, por 23 días calendarios.
- ✓ Contabilizado desde 08/12/2009 al 30/12/2009

###### **Ampliación de plazo N°05,07, 08, 09 y 10:**

- ✓ Declarado Fundado mediante Laudo Arbitral Resolución n°23 de fecha 26/03/2013-pag.7-8.
- ✓ Contabilizado desde 31/12/2009 al 06/04/2010

##### **ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES:**

###### **ADELANTO DIRECTO**

- ✓ La Entidad Otorgo Adelanto Directo el monto de S/. 1, 022,932.70 incl. IGV el día 24 de Abril del 2007.
- ✓ La Entidad Otorgo Adelanto Directo el monto de S/. 1, 022,932.00 incl. IGV el día 02 de Octubre del 2007.
- ✓ Monto total otorgado en Adelanto de Materiales al Contratista CONSORCIO SANEAMIENTO fue de S/. 2,045,864.70 incl. IGV.

###### **ADELANTO DE MATERIALES**

- ✓ La Entidad Otorgo Adelanto de Materiales el monto de S/. 2,045,864.00 incl. IGV el día 02 de Octubre del 2007.
- ✓ La Entidad Otorgo Adelanto de Materiales el monto de S/. 543,910.60 incl. IGV el día 20 de Agosto del 2009.
- ✓ Monto total otorgado en Adelanto de Materiales al Contratista CONSORCIO SANEAMIENTO fue de S/. 2,589,774.60 incl. IGV.

##### **DEL CUADERNO DE OBRA N° 01**

No se encontró cuaderno de Obra original.





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

#### PERITAJE

Con CARTA N°007-2018/Ing./PAYA-02; de fecha 27/02/2013, presenta a la Entidad el INFORME TECNICO PERICIAL DE EJECUCION POR CONTRATA de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA", CON CODIGO SNIP N°3093 donde concluye lo siguiente:

- La ejecución de la obra por la modalidad de Contrata, de acuerdo a las VALORIZACIÓN COMPARADA DE OBRA, realizada en el PERITAJE, ascendente al S/. 5'259,158.03 Soles incluido I.G.V., equivalente al 52.95% del monto total contratado.
  - El Monto de partidas no valorizadas realizada en el PERITAJE, ascendente al S/. 1'357,317.71 Soles incluido I.G.V., equivalente al 13.66% del monto total contratado. Representa al monto que se pagó en demasía al ejecutor de obra. El perjuicio económico al Gobierno Regional Junín y al Estado asciende al monto de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 71/100 SOLES.
  - El Consorcio Saneamiento cobro al Gobierno Regional de Junín indebidamente, por valorizaciones de partidas mal ejecutadas el monto de S/. 1'357,317.71 Soles incluido I.G.V., incumplimiento con la ejecución de la obra y dejándola inconclusa, no se cumplieron las metas del proyecto, en cuanto a los componentes de Agua Potable y Alcantarillado, causando perjuicio a la población beneficiaria de la Ciudad de San Ramón.
  - La Supervisión de Obra la empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C., autorizo valorizaciones de partidas mal ejecutadas por el monto de S/. 1'357,317.71 Soles incluido I.G.V., causando perjuicio a la ejecución de la obra, asimismo perjuicio económico a la Entidad y por consiguiente los beneficiarios del proyecto, puesto que hasta la fecha no se han cumplido las metas del proyecto.
- Existe responsabilidad del Ejecutor de la obra el CONSORCIO SANEAMIENTO, por la ejecución de partidas mal ejecutadas, dejando la obra inconclusa, causando perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios del Sistema de Saneamiento, Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de San Ramón, hasta la fecha, causando perjuicio a la población beneficiaria de la Ciudad de San Ramón, como consecuencia del peritaje elaborado.
- Existe responsabilidad por parte de la Supervisión de Obra la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C., por la valorización de partidas mal ejecutadas, incumpliendo el objeto del contrato para el cual el Gobierno Regional Junín le contrato, causando perjuicio a la población beneficiaria de la Ciudad de San Ramón, como consecuencia del peritaje elaborado.



Con la RESOLUCION GENERAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°105-2018-GRJ/GRI de fecha 08 de Marzo del 2018 modificaron la RESOLUCION GENERAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°10-2018-GRJ/GRI, de fecha 01 de Marzo del 2018, donde mencionan en el:

**ARTICULO PRIMERO:** APROBAR el INFORME DE PERITAJE TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA N° 779-2006-GRJ/PR (29/12/2006) de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CON CODIGO SNIP N°3093, la obra tiene una valorización física equivalente al 52.95% del monto total contratado, este equivale al monto total de S/. 5, 259,158.03 soles incluido IGV según la parte del considerando.

**ARTICULO SEGUNDO:** VERACIDAD del Informe del PERITAJE de la parte Técnica al ING.PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA CIP N°63200, CONSULTOR REG. C-2072-PERITO JUDICIAL REPREJ.

**ARTICULO TERCERO:** RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N°3039, a los profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar son posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

- CONTRATISTA EJECUTOR : **CONSORCIO SANEAMIENTO, REPRESENTANTE LEGAL ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA. Y REPRESENTANTE LEGAL VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS.**
- RESIDENTE DE OBRA : **ING. ECHEVARRIA TOLENTINO DAVID DOUGLAS CIP N°33600.**
- SUPERVISOR DE OBRA : **ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.**





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Por las omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten la ejecución de obra.

#### DEL TEMA DE CALCULOS:

- Los cálculos considerados en la presente Liquidación está elaborada de acuerdo a lo que autoriza el LAUDO ARBITRAL RESOLUCION N°23, de fecha 26/03/2013 y lo que está considerado en el PERITAJE elaborada por el Ing. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA CIP N°63200, CONSULTOR REG. C-2072-PERITO JUDICIAL REPRES., aprobada con RESOLUCION GENERAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°105-2018-GRJ/GRI, de fecha 08 de Marzo del 2018.
- Se menciona que al Contratista se aplicó penalidad máxima de S/. 993,283.08 soles incluido IGV, por 371 días calendarios no justificados con documento Resolutivo por la Entidad (41 días no justificados desde el 06/08/08 al 15/09/08, 190 días paralizados desde el 01/12/08 al 08/06/09, 120 días calendarios desde el 09/06/09 al 06/10/09).

#### CONCLUSION:

- Con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°070-2009-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 22 de Mayo de 2009, aprueban el expediente técnico Integral del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA".
- Con Contrato N° 779-2006-GRJ/PR, el CONSORCIO SANEAMINETO firma contrato con la Entidad para la Elaboración y ejecución de la Obra por un monto total de S/.10,229,326.84 soles incluido IGV (para expediente técnico el monto de S/. 296,496.00 soles y para la ejecución de obra el monto de S/. 9,932,830.84 soles).
- Según contrato el plazo de ejecución es de 240 días calendarios y modalidad de ejecución a SUMA ALZADA.
- Con LAUDO ARBITRAL Resolución N°23, de fecha 26 de Marzo de 2013, declaran fundada lo siguiente:
  - DE LA PRIMERA PRETENSION: Declaran infundada la nulidad de la RESOLUCION N°091-2010-GRJ/GGR que resolvió el Contrato entre el Consorcio Saneamiento y el Gobierno Regional Junín.
  - DE LA SEGUNDA PRETENSION Declarar fundada la ampliación de plazo N° 06.07.08.09.10 por 97 días calendarios a computarse desde el día 31 de Diciembre de 2009 al 06 de Abril de 2010.
  - DE LA TERCERA PRETENSION: Declarar fundada; se reconozca y otorgue los mayores gastos generales correspondientes a la ampliación de plazo aprobada respecto a la segundana pretensión.
  - DE LA CUARTA PRETENSION: Declarar infundada la cuarta pretensión de Consorcio Saneamiento, por lo que corresponde al pago del monto que pretende el contratista, correspondiendo que los montos finales del contrato sean determinados oportunamente en la liquidación del contrato que deberá elaborarse conforme a lo determinado con el presente laudo.
- Con Contrato N° 779-2006-GRJ/PR, el CONSORCIO SANEAMINETO firma contrato con la Entidad para la Elaboración y ejecución
- Con RESOLUCION GENERAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°105-2018-GRJ/GRI, de fecha 08 de Marzo del 2018, donde mencionan en el:
  - **ARTICULO SEGUNDO:** VERACIDAD del Informe del PERITAJE de la parte Técnica al ING.PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA CIP N°63200, CONSULTOR REG. C-2072-PERITO JUDICIAL REPRES.
  - **ARTICULO TERCERO:**RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3039, a los profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar son posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:
    - CONTRATISTA EJECUTOR : CONSORCIO SANEAMIENTO, REPRESENTANTE LEGAL ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA, Y REPRESENTANTE LEGAL VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS.







"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

○ RESIDENTE DE OBRA : ING. ECHEVARRIA TOLENTINO DAVID DOUGLAS CIP N° 33600.

○ SUPERVISOR DE OBRA : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Por las omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten la ejecución de obra.

- Los cálculos considerados en la presente Liquidación está elaborada de acuerdo a lo que autoriza el LAUDO ARBITRAL RESOLUCION N°23, de fecha 26/03/2013 y lo que está considerado en el PERITAJE elaborada por el Ing. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA CIP N°63200, CONSULTOR REG. C-2072-PERITO JUDICIAL REPRES., aprobada con RESOLUCION GENERAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°105-2018-GRJ/GRI, de fecha 08 de Marzo del 2018.

- Se concluye que como saldo a favor de la Entidad después de las deducciones es de S/. 3,687,434.73 soles incluido IGV. Se adjunta cuadro detallado de la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA EN FUNCION AL LAUDO ARBITRAL Y PERITAJE y otros documentos que justifican lo calculado.

- Los trabajos realizados en obra y cualquier vicio oculto encontrado en Obra son de entera responsabilidad de los ejecutores de Obra, Residente y Supervisor de Obra y los que participaron durante el proceso de ejecución de obra.

#### LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA EN FUNCION AL LAUDO ARBITRAL Y PERITAJE



#### OBRA

#### RESOLUCION DE APROBACION DEL EXP. TECNICO INTEGRAL

#### PRESUPUESTO BASE

Elaboración de Exp. Técnico  
Costo Total de obra

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CON CODIGO SNIP N°3093

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°070-2009-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha 22/05/2009

S/. 10,229,326.84 sep-06

S/. 296,496.00

S/. 9,932,830.84



#### CONTRATO CONTRATISTA

#### SISTEMA DE CONTRATACION

#### VALOR CONTRATADO

Elaboración de Exp. Técnico  
Costo Total de obra

N° 779-2006-GRJ/PR 29-dic-06

CONCURSO OFERTA - SUMA ALZADA

S/. 10,229,326.84

S/. 296,496.00 CON IGV S/. 249,156.30 SIN IGV

S/. 9,932,830.84 CON IGV S/. 8,346,916.67 SIN IGV



#### CONTRATISTA EJECUTOR

#### PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO

Desarrollo del Expediente Técnico:

Ejecución de Obra:

#### CONSORCIO SANEAMIENTO

300 DIAS CALENDARIO SEGÚN CONTRATO

60 días naturales

240 días naturales

#### REPRESENTANTE LEGAL

Domicilio de notificación:

Ing. JESÚS JOSE ESCRIBA SULCA  
Manzana N. Lote 11, Urbanización San Roque, Distrito Los Olivos, Provincia y Departamento de Lima

#### FECHA DE PRESUPUESTO BASE

#### FECHA DE INICIO DE OBRA

sep-06

15-oct-07



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

**FECHA DE TERMINO DE OBRA**  
**PROGRAMADO**

10-jun-08

**AMPLIACION DE PLAZO N°01**

56 días calendarios  
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°233-2008-GRJ/GGR, de  
fecha 19/06/2008

**aprobado con:**

**desde** 11-jun-08 **hasta** 05-ago-08

**DIAS NO SUSTENTADOS**

41 días calendarios

**desde** 06-ago-08 **hasta** 15-sep-08

**AMPLIACION DE PLAZO N°02**

76 días calendarios

Resolución N°234-2008-GRJ/GGR, de fecha 19 de Junio del 2008

**denegada con:**

**desde** 16-sep-08 **hasta** 30-nov-08

**PARALIZACION DE OBRA**

190 días calendarios

**mencionado pero no** en el Laudo Arbitral Resolución n° 23 de fecha 26/03/2013-pag.7.  
**aprobado:**

**desde** 01-dic-08 **hasta** 08-jun-09

**AMPLIACION DE PLAZO N°03**

120 días calendarios

**mencionado pero no** en el Laudo Arbitral Resolución n° 23 de fecha 26/03/2013-pag.7-8.  
**aprobado:**

**desde** 09-jun-09 **hasta** 06-oct-09

**AMPLIACION DE PLAZO N°04**

62 días calendarios  
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°410-2009-GRJ/GGR, de  
fecha 18/09/2009

**aprobado con:**

**desde** 07-oct-09 **hasta** 07-dic-09

**AMPLIACION DE PLAZO N°05**

23 días calendarios  
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°252-2009-G.R.-  
JUNIN/GRI, de fecha 18/12/2009

**aprobado con:**

**desde** 08-dic-09 **hasta** 30-dic-09

**AMPLIACION DE PLAZO N°06,07,08,09**  
**Y 10**

97 días calendarios

**Declarado Fundado** Laudo Arbitral Resolución n° 23 de fecha 26/03/2013-pag.7-8  
**Mediante:**

**desde** 31-dic-09 **hasta** 06-abr-10

**FECHA DE RESOLUCION DE**  
**CONTRATO**

Con Resolución de Gerencia General Regional N°091-2010-  
GRJ/GGR, de fecha 29-03-2010

**FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA**

06-abr-10  
905 DIAS CALENDARIO SEGUN  
CONTRATO

**PLAZO DE EJECUCION REAL**

**RESIDENTE DE OBRA:**

Ing. Vladimir David Rojas Ovalle CIP N°49127

Ing. Luis Tello Hidalgo CIP N°

Ing. David Douglas Echevarria Tolentino CIP N°36600



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Ing. Julio Cesar Chávez Zarate CIP  
N°55893

**SUPERVISOR DE OBRA E INSPECTOR  
DE OBRA**

<b><u>INSPECTOR</u></b>	Ing. William Teddy Bejarano Rivera
<b><u>SUPERVISION</u></b>	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
<b><u>SUPERVISION</u></b>	CONSORCIO GESSA
<b><u>SUPERVISION</u></b>	Ing. Francisco Luis Choque Huamán
<b><u>SUPERVISION</u></b>	Ing. Porfirio Cirilo Huamán Mitmo
<b><u>INSPECTOR</u></b>	Ing. Luis Benjamin Muñante Vásquez
<b><u>INSPECTOR</u></b>	Ing. Marco Antonio Torres Osco
<b><u>INSPECTOR</u></b>	Ing. Carlos Salas Vergara
<b><u>INSPECTOR</u></b>	Ing. Miguel Ángel Espinoza Haro

**COORDINADORES DE OBRA:**

Ing. Flavio Jesús Vía y Rada Valladolid CIP N°68427  
Ing. Luis Benjamin Muñante Vásquez  
Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha CIP N°55100  
Ing. Arturo Armando Ramos  
Collachahua  
Ing. Carlos Salas Vergara  
Ing. William Teddy Bejarano Rivera  
Arq. Luis Marion Ponce Cordova  
Ing. Enrique Camayo Cueva



**LIQUIDADOR TECNICO**

Ing. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N°190575

**VALORIZACION**



**PROGRAMADO  
CONTRATADO:**

<b><u>Sub presupuesto total</u></b>	S/. 8,596,072.97
Por Elaboracion del Expediente Tecnico	S/. 249,156.30
Por Valorizaciones	S/. 8,346,916.67
<b><u>Reajuste de Obra principal</u></b>	S/. 0.00
Reajuste de obra principal	S/. 0.00
<b>Total</b>	S/. 8,596,072.97
<b><u>IGV total</u></b>	S/. 1,633,253.87
<b><u>Monto total de presupuesto</u></b>	S/. 10,229,326.84
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>	<b>S/. 10,229,326.84</b>



01.02.00 AUTORIZADO:



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 4,842,036.21</b>
Por Elaboracion del Expediente Tecnico	S/. 249,156.30
Por Valorizaciones ( al 52.95 % del monto del contrato en base al INFORME DEL PERITO aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°100-2018-GRJ/GRI.de fecha 01 de Marzo del 2018)	S/. 4,419,460.53
Reajuste de obra principal	S/. 194,739.69
Deducccion de Adelanto de Materiales	-S/. 9,567.86
Deducccion de Adelanto Directo	S/. 30,888.17
<b>Monto total autorizado</b>	<b>S/. 4,842,036.21</b>
<b>IGV total autorizado</b>	<b>S/. 919,986.88</b>
<b>Monto total pagado</b>	<b>S/. 5,762,023.09</b>
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSION</b>	<b>S/. 5,762,023.09</b>

01.03.00 PAGADO:

<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 5,416,325.58</b>
Por Elaboracion del Expediente Tecnico	S/. 249,156.30
Por Adelanto de Materiales Otorgado amortizado	S/. 1,306,271.49
Por Adelanto Directo otorgado amortizado	S/. 727,144.79
Por Valorizaciones incluido reajustes	S/. 3,133,753.00
<b>Monto total pagado</b>	<b>S/. 5,416,325.58</b>
<b>IGV total autorizado</b>	<b>S/. 1,029,101.86</b>
<b>Monto total pagado</b>	<b>S/. 6,445,427.44</b>
<b>MONTO TOTAL PAGADO</b>	<b>S/. 6,445,427.44</b>

**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)** S/. 683,404.35

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

02.01.00 OTORGADOS:

Efectivo	S/. 2,045,864.70
Materiales	S/. 2,589,774.60

02.02.00 AMORTIZADOS:

Efectivo	S/. 865,302.29
Materiales	S/. 1,554,463.08





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

02.03.00	<b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>	
	En Efectivo	S/. 1,180,562.40
	Materiales	S/. 1,035,311.53
	<b>SALDO POR AMORTIZAR TOTAL</b>	S/. 2,215,873.93

**III**  
**MULTA Y/O PENALIDAD**

03.01.00	<b>AUTORIZADO</b> Por retraso en culminación de Obra (Art. 222 RLCAE)	S/. 993,283.08
03.02.00	<b>DESCONTADO</b> Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
03.03.00	<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>	S/. 993,283.08

**IV**  
**RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS**

04.01.00	<b>AUTORIZADO</b> RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 225 RLCAE)	S/. 0.00
04.02.00	<b>PAGADO</b> RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 225 RLCAE)	S/. 0.00
04.03.00	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> - En Efectivo	S/. 0.00

**MAYORES GASTOS GENERALES**

05.01.00	<b>AUTORIZADO</b> MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 205,126.63
05.02.00	<b>PAGADO</b> MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.03.00	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> - En Efectivo	S/. 205,126.63

**VI**  
**ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA**

06.01.00	<b>AUTORIZADO</b> ARTICULO 269 RLCE	S/. 0.00
----------	--	----------



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

06.02.00 PAGADO

ARTICULO 269 RLCE

S/. 0.00

06.03.00 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

- En Efectivo

S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS

ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I	VALORIZACION	S/. 0.00	S/. 683,404.35
II	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 2,215,873.93
III	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 993,283.08
IV	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 205,126.63	S/. 0.00
VI	ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/.		S/. 205,126.63	S/. 3,892,561.36
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA	
		Saldo a favor del contratista	S/. 3,687,434.73

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
PROGRAMADO CONTRATADO				
1	Del Contrato de Obra (1)	S/. 8,596,072.97	1,633,253.87	10,229,326.84
2	Reajustes del Contrato de obra (2)	S/. 0.00	-	0.00
(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)				<u>10,229,326.84</u>
AUTORIZADO				
3	Por Expediente Técnico (3)	S/. 249,156.30	47,339.70	296,496.00
4	Del Contrato de Obra (4)	S/. 4,419,460.53	839,697.50	5,259,158.03
5	Reajustes del Contrato de obra (5)	S/. 194,739.69	37,000.54	231,740.23
6	Deducción de Adelanto de Materiales (6)	-S/. 9,567.86	1,817.89	-11,385.75
7	Deducción de Adelanto Directo (7)	S/. 30,888.17	5,868.75	36,756.92
(B) COSTO REAL DE OBRA (3+4+5-6-7)				<u>5,762,023.09</u>



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

PAGADO				
8	Monto total pagado (8)	S/. 5,416,325.58	1,029,101.86	6,445,427.44
(C) MONTO TOTAL PAGADO (8)				<u>6,445,427.44</u>
SALDO POR AMORTIZAR				
9	ADELANTO DIRECTO	S/. 992,069.24	188,493.16	S/. 1,180,562.40
10	ADELANTO DE MATERIALES	S/. 870,009.69	165,301.84	S/. 1,035,311.53
(D) SALDO POR AMORTIZAR (9+10)				<u>S/. 2,215,873.93</u>
MAYORES GASTOS GENERALES				
11	Por Mayores Gastos Generales	S/. 172,375.32	32,751.31	205,126.63
(E) MAYORES GASTOS GENERALES (11)				<u>S/. 205,126.63</u>
MULTA Y/O PENALIDAD				
12	Por retraso en culminación de Obra (Art. 222 RLCAE)	S/. 841,765.32	151,517.76	993,283.08
(F) PENALIDAD (12)				<u>S/. 993,283.08</u>
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD = (G) = C-B+D-E+F				<u>S/. 3,687,434.73</u>

DESCRIPCIÓN	MONTO
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 3,687,434.73

### CONCLUSION:

Por ende el costo real de contrato de obra según PERITAJE es de S/. 4,973,866.64 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 64/100 SOLES) incluido IGV. Después de las deducciones Incluido saldo a favor de la entidad de S/. 3,687,343.73 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 73/100 SOLES), según resumen siguiente:

#### RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
PROGRAMADO CONTRATADO			
Del Contrato de Obra (1)	S/. 8,596,072.97	1,633,253.87	10,229,326.84
Reajustes del Contrato de obra (2)	S/. 0.00	-	0.00
(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)			<u>10,229,326.84</u>
AUTORIZADO			
Por Expediente Técnico (3)	S/. 249,156.30	47,339.70	296,496.00
Del Contrato de Obra (4)	S/. 4,419,460.53	839,697.50	5,259,158.03



“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

5	Reajustes del Contrato de obra (5)	S/. 194,739.69	37,000.54	231,740.23
6	Deducción de Adelanto de Materiales (6)	-S/. 9,567.86	1,817.89	-11,385.75
7	Deducción de Adelanto Directo (7)	S/. 30,888.17	5,868.75	36,756.92
8	Por Mayores Gastos Generales	S/. 30,888.17	5,868.75	205,126.63
9	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	-S/. 834,691.66	158,591.42	-993,283.08
(B) COSTO REAL DE OBRA (3+4+5-6-7+8+9)				<b>4,973,866.64</b>
PAGADO FINANCIERAMENTE				-
10	Monto total pagado (8)	S/. 7,278,404.51	1,382,896.86	8,661,301.37
(C) EJECUCION PRESUPUESTAL				8,661,301.37
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD =(G)=C-B+D-E+F				<b>S/. 3,687,434.73</b>

Visto, la respectiva liquidación de contrato de obra modificado remitido con CARTA N°114-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, después de su verificación se **otorga la conformidad para su modificación mediante acto resolutivo** los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, en conformidad al INFORME LEGAL N° 481-2018-GRJ/ORAJ, de fecha 17/09/2018, el Asesor Legal remite el INFORME LEGAL con la aprobación del peritaje de la ejecución de obra de la etapa de contrata;

Que, en conformidad al INFORME LEGAL N° 538-2018-GRJ/ORAJ, de fecha 16/10/2018, el Asesor Legal remite la ampliación de plazo del INFORME LEGAL para tomar las acciones correspondientes según las conclusiones;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado por el artículo 74° de la Ley N° 27444 artículo 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR** la resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 113-2018-GRJ/GRI, de fecha 04/09/2018, anulando el párrafo séptimo y octavo de la parte del considerando, quedando consistente todo el extremo.





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

**ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR** el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N° 779-2006-GRJ, de fecha 29 de diciembre del año 2006, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON"**, CODIGO SNIP N° 3093, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa CONSORCIO SANEAMIENTO, representado por el Ing. Jesús José ESCRIBA SULCA, por el monto contractual de S/.10,229,326.84 Soles compone de (Expediente técnico la suma de S/. 296,496.00 Soles y S/. 9,932,830.84 Soles), por la modalidad concurso oferta, con un plazo de ejecución de 300 días calendarios; finalmente siendo el costo real del Contrato de Obra de acuerdo al PERITAJE Y PRIMER LAUDO ARBITRAL siendo **S/.4,973,866.64 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 64/100 SOLES)** incluido IGV., incluido saldo a favor de la entidad de S/. 3, 687,343.73 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 73/100 SOLES), Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas y al PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el recupero del saldo a favor de la Entidad por el monto de **S/. 3, 687,343.73 (TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 73/100 SOLES)**, Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTÍCULO CUARTO.- La VERACIDAD** de la Liquidación Técnico de contrato de Obra en función al Primer Laudo Arbitral y al Peritaje de la Liquidación a la Ing. **Carmen Nidia ROMERO CABRERA CIP N° 197875 del Peritaje AL Ing. Pavel Aldo YUPARI ANYAIPOMA CIP N°63200, CONSULTOR REG. C-2072 – PERITO JUDICIAL REPEJ**, del Laudo Arbitral a la Resolución N° 23 de fecha 26 de Marzo del 2013.

**ARTÍCULO QUINTO.- RESPONSABILIDAD** de la Ejecución de la Obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON"**, CODIGO SNIP N° 3093 a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR

: CONSORCIO SANEAMIENTO, REPRESENTANTE LEGAL  
ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA. Y REPRESENTANTE  
LEGAL VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS.



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESIDENTE DE OBRA : ING. ECHEVARRIA TOLENTINO DAVID DOUGLAS CIP N° 33600.  
SUPERVISOR DE OBRA : ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Por las omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten la ejecución de obra.

**ARTÍCULO SEXTO.- REMITIR** al Procurador Público del Gobierno Regional de Junín, adopte las Acciones Legales pertinentes ante los órganos correspondientes según las conclusiones y recomendaciones del peritaje, informe legal y liquidación de Contrato de Obra de Acuerdo al peritaje y primer laudo arbitral tendientes a la recuperación de los montos económicos otorgados, demandar la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados a la Entidad y denunciar los ilícitos penales a que se contrae la presente e incluir el peritaje al proceso arbitral para la defensa correspondiente Contra el Contratista Empresa Supervisora.

**ARTÍCULO SEPTIMO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, **Procurador Público Regional, Asesoría Legal**, Órgano Regional de Control Institucional, Ministerio de Vivienda, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTÍCULO OCTAVO.- DERIVAR** el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra en función al Peritaje y Primer Laudo Arbitral de la obra: "**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON**", CODIGO SNIP N°3093, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

ING. ALFREDO POMA SAMÁÑEZ  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 24 OCT 2018

Abog. A. Antonieta Vidales Ruelas  
SECRETARIA GENERAL