

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nº 042 -2020-G.R.-JUNÍN/GRDE.

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Huancayo, 23 DIC 2020

VISTO:

La Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 031-2020-GR-JUNIN/GRDE, de fecha 26 de agosto del 2020, Informe Técnico N°172-2020-CFRM/RO, de fecha 19 de diciembre del presente año, suscrito por la Arq. Catalina Felicita Ricaldi Montes, Residente de obra, carta N°049-2020-MCPR, de fecha 21 de diciembre del año 2020, suscrita por el supervisor de la obra, Ing. Merly Carol Pimentel Rojas, remite a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la aprobación del cronograma reformulado-actualizado del contractual y del adicional N°01, del saldo de obra 02 del proyecto: **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.


CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

GRDE	
DOC. N°	4516545
EXP N°	3099467



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°031 – 2020-GR-JUNIN /GRD, de fecha 26 de agosto del 2020, se aprueba el expediente Técnico de Modificaciones N°01 de Saldo de Obra 02 del proyecto “Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto del Café en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y satipo de la Región – Junín;

Que, según cuaderno de obra, la suspensiones de labores en obra, se detalla los actuados siguientes:

SUSPENSIÓN DE OBRA N° 01	
Tipo de Documento	Acta redactada en Cuaderno de Obra en asiento N° 142 del tercer Cuaderno de obra, por razones de incumplimiento de remuneraciones del personal obrero.
Sustento técnico	
Duración	07 días calendarios
Inicio	24/02/2020
Culminación	02/03/2020

SUSPENSIÓN DE OBRA N° 02	
Tipo de Documento	Acta redactada en Cuaderno de Obra en asiento N° 154 del tercer Cuaderno de obra, por razones de Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de Marzo del 2020
Sustento técnico	
Duración	111 días calendarios
Inicio	17/03/2020
Culminación	06/07/2020

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA EJECUCION

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	
Tipo de Documento	Con fecha 28/05/2020 se emite la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 068 – 2020 – GRJ/GGI, Aprobando la ampliación de plazo : “(...)causal para la ampliación de plazo N° 01, se generó por desabastecimiento de materiales y el retraso de contratación de servicios solicitados
Sustento técnico	
Estado	APROBADA
Plazo	54 días calendarios
Inicio	09/03/2020



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Culminación

02/05/2020

AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL

Tipo de Documento	Con fecha 15/07/2020 se emite la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO N° 017 - 2020 - GR-JUNIN/GRDE, Aprobando la ampliación de plazo EXCEPCIONAL.
Sustento técnico	
Estado	APROBADA
Plazo	174 días calendarios
Inicio	06/07/2020
Culminación	26/12/2020

Que, por las declaratorias de DESIERTO de requerimientos solicitados y por la importancia de los servicios y materiales requeridos que ya no se va atender en este año 2020 por cierre de año fiscal; el servicio de sistema contraincendios, es partida del Expediente Técnico de Modificación 1, que no se va a realizar por razones que se encuentra consentido la declaratoria de desierto el día 08 de diciembre del presente año y este proceso de selección dura de 15 a 20 días calendarios.

Que, las partidas de concreto como son áreas exteriores, pavimento rígido en el área de estacionamiento que no se va a realizar por razone que el material cemento tipo I, su proceso de adquisición ha quedado DESIERTO y el servicio del contrato N° 133-2019-GRJ/ORAF, cuyo objeto contractual era la contratación del servicio de fabricación e instalación de puertas, ventanas, barandas y otros en metal para la ejecución de proyecto, por lo que se evidencia el incumplimiento de sus obligaciones del contratista habiendo causado perjuicios técnicos y financieros en la obra, además de la acumulación máxima de penalidad por mora injustificada, habiendo tenido un plazo de 30 días calendarios para culminar con la ejecución del servicio.

Que, la Obra se encuentra con un avance acumulado al mes de noviembre 2020 de 42.444%, y con los adicionales llega a un 43.056%.

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica:





GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



SE RESUELVE:


ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el cronograma de obra reformulado, está contemplado desde el 27 de diciembre del 2020 al 24 de febrero del 2021, del saldo de obra 02 del proyecto **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**.

ARTICULO SEGUNDO.- Determinar, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones técnicas en la ejecución del proyecto en mención, **la responsabilidad recae en los especialistas mencionados**, el Arquitecto. Catalina Ricaldi Montes, Residente de la Obra y la ingeniera Merly Carol Pimentel Rojas, Supervisora de la Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución del proyecto.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Residente de Obra y Supervisor de Obra.

ARTICULO CUARTO.- DERIVAR los actuados a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser Obra por Administración Directa

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.


Econ. ROGELIO J. HUAMAN CARBAJAL
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 29 DIC. 2020


Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL

