



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 172 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 14 JUN 2014

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 536-2016-GRJ/ORAJ con fecha 10 de Junio del 2016; el Informe N° 024-2016-GRJ-GRI de fecha 02 de junio del 2016; el Informe N° 067-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 02 de Junio del 2016; la Carta N° 146-2016-CORAR de fecha 01 de Junio del 2016; el Informe N° 026-2016-GRJ-GRI/SGSLO-DAZP de fecha 31 de mayo del 2016; la Carta N° 004 – 2016 – JKSCV/RO de fecha 30 de Mayo del 2016, mediante el cual el Consorcio Núñez a través de su Residente de obra Arq. José Samuel Carhuamaca Vásquez, presenta a la Supervisión de Obra, la solicitud de Ampliación de plazo N° 01: **"Mejoramiento del servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2205 en la Comunidad Nativa Charahuaja, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, Región Junín"**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Núñez, suscribieron el Contrato N° 358-2015-GRJ/GGR, con el objeto de ejecutar la Obra: "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2205 en la Comunidad Nativa Charahuaja, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, Región Junín", por el monto total de S/. 1'903,067.06 (Un Millón novecientos tres Mil sesenta y siete con 06/100 nuevos soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios;

Que, con Carta N° 004 – 2016 – JKSCV/RO de fecha 30 de Mayo del 2016, el Consorcio Núñez a través de su Residente de obra Arq. José Samuel Carhuamaca Vásquez, presenta a la Supervisión de Obra, el sustento técnico con el cual solicita la Ampliación de plazo N° 01, de la precitada obra, por un periodo de (25) días calendarios;

Que, mediante Informe N° 026-2016-GRJ-GRI/SGSLO-DAZP de fecha 31 de mayo del 2016, el Inspector de Obra, Ing. David A. Zurita Puente, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye; aprobar la ampliación de plazo N° 01 por el periodo de 20 días calendarios;

Que, de autos obra la Declaración Jurada presentado por la empresa contratista, con el cual renuncia a la posibilidad de poder solicitar gastos generales, así como las utilidades que podría generar la Ampliación de plazo N° 01;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1566078
EXP. N°	1069398



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, con Carta N° 146-2016-CO-RAR de fecha 01 de Junio del 2016, el Arq. Raúl Alcarraz Ricaldi, Coordinador de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo, presentado por la empresa contratista, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye que se debe aprobar la Ampliación de plazo N° 01, por el periodo de (20) días calendarios;

Que, mediante Informe N° 067-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 02 de Junio del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre el pedido de Ampliación N° 01, luego de haber realizado una evaluación exhaustivo de los documentos que obran en autos, concluye que se debe aprobar la referida Ampliación de plazo, por el periodo de (20) días calendarios;

Que, con Informe N° 024-2016-GRJ-GRI de fecha 02 de Junio del 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, sobre la solicitud de Ampliación de plazo N° 01, de la Obra: "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2205 en la Comunidad Nativa Charahuaja, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, Región Junín", después de haber realizado un análisis exhaustivo concluye que se debe aprobar la referida Ampliación, por el periodo de (20) días calendarios;

Que, según la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6) del Artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:


"De conformidad con el Artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"




"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;



Que, conforme a lo advertido en el precitado considerando, se aprecia de autos las copias del Cuaderno de Obra, mediante el cual en el Asiento N° 180 de fecha 30 de Mayo del 2016, suscrita por el Residente de Obra, con el cual la empresa contratista presenta el informe de ampliación de plazo, se advierte que de los asientos 152 a 179 se anotan las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación, siendo en el presenta caso las constantes precipitaciones (lluvias intensas) lo que imposibilitó el normal desarrollo de ejecución de obra, además de indicar la necesidad de solicitar a la Entidad la ampliación de plazo;

Que, del mismo modo, se advierte que los informes de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, son documentos similares en la forma y contenido; siendo incongruentes e imprecisos dichos documentos ya que conforme al MOF es función de ambas oficinas supervisar y analizar técnicamente y por ende emitir un informe claro y preciso; por lo que se exhorta una vez más la diligencia y cumplimiento en sus funciones de dichas oficinas;



Que, sin perjuicio de lo indicado, se advierte que en Carta N° 146-2016-CO-RAR de fecha 02 de Junio del 2016, el Arq. Raúl Alcarraz Ricaldi, suscribe el documento sin consignar el cargo de Coordinador de Obras, por lo que téngase en cuenta conforme señala el Artículo 173° de La Ley N° 27444: *"Toda Autoridad, cuando formule informes (...) suscribiéndolos con su firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo"*;

Que, en consecuencia, contando con el Informe Legal N° 536-2016-GRJ/ORAJ con fecha 10 de Junio del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia Regional de Infraestructura, resulta PROCEDENTE aprobar la solicitud de Ampliación de plazo N° 01: "Mejoramiento del servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2205 en la Comunidad Nativa Charahuaja, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, Región Junín", presentado por el Consorcio Nuñez, ello por un periodo de veinte (20) días calendarios siendo la fecha de término el 23 de junio del 2016; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de plazo N° 01, de la obra **"Mejoramiento del servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2205 en la Comunidad Nativa Charahuaja, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, Región Junín"**, presentado por el **Consorcio Núñez**, por un periodo de veinte (20) días calendarios, siendo la fecha de término el 23 de junio del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, al Consorcio Núñez, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 14 JUN 2016

Abog. A. Antonieta Vidallon Rodas
SECRETARIA GENERAL